

Schulsporthallen
Gesamtliste

Stand 20.04.2011

| Bezirk | Objekt/Straße | Bezeichnung | Maßnahme / Bezeichnung | Kostenannahme | In Planung | In Ausschreibung | Im Bau | Restabrechnung | Status / vor Ort in % | Geplante bzw. tats. Baubeginn | Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe | Bemerkungen | Veränderungen gegenüber letzter Meldung |
|--------|----------------------------|-------------|--|---------------|------------|------------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|---|
| 2 | Ketteler 14 | GGs | Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II | 1.000.000 € | X | X | X | | 45 | Jul. 10 | Aug. 11 | Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen | x |
| 5 | Bülowstr. | GS/HS | Generalsanierung | 1.000.000 € | x | x | x | | 5 | Jan. 11 | Jan. 12 | Neuaufnahme in ZV 2011 | x |
| 6 | Fühlinger Weg 4 | GYMN | Dachsanierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant | 500.000 € | X | X | X | X | 99 | Jul. 10 | Apr. 11 | Bauverzögerung witterungsbedingt | x |
| 6 | Martinusstr. 26 | GS | Instandsetzung TH (Decke TH ern. innere Vormauerschale statisch ertüchtigen, Nebenräume sanieren) | 500.000 € | X | X | | | | Jul. 11 | Dez. 11 | Neuaufnahme | x |
| 6 | Merianstr. 11 | IGS | Sanierung TH Nebenräume | 600.000 € | X | X | | | | Mai. 11 | Sep. 11 | Projektverschiebung / Personalkapazität GW | x |
| 6 | Schulstr. 16-18/Lärchenweg | GYMN | Dachsanierung (im Rahmen der Dachsan. des Gesamtkomplexes) | 1.700.000 € | X | X | X | | 95 | Jan. 09 | Mai. 11 | Ausführung des Dachs der TH Anfang 2011, je nach Witterung. Fertig vorauss. Mai 2011. | x |
| 7 | Humboldtstr.2-8 | GYMN | Generalinstandsetzung Ab den Sommerferien 2010 hat die Sanierung begonnen. Die Fertigstellung ist bis Ende Sommerferien 2011 geplant | 4.700.000 € | X | X | X | | 85 | Jul. 10 | Sep. 11 | Witterungsbedingte Bauverzögerung | x |
| 7 | A.-Schweitzer-Str. 8/Nacht | RS | Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist ab den Osterferien bis zu den Sommerferien nicht möglich | 1.500.000 € | X | X | X | | 5 | Apr. 11 | Dez. 11 | | x |
| 7 | Schulstr. 23 | GS | Sanierung der Turnhalle Fassade Fenster Decke Beleuchtung. Sanierung und Umbau der Nebenräume. | 800.000 € | X | X | X | | 85 | Jul. 10 | Jun. 11 | Auftragsumfang wurde erweitert, Firmen hatten zum Teil Lieferprobleme beim Material | x |
| 1b | Frankstr. 26 | RS | Neubau der Umkleiden, dafür Abriss der Umkleiden, Sperrung der Halle | | X | | | | | Sommer 2012 | | | x |
| 1b | Loreleystr. 3-5 | GGs | Prallschutz und Schwingtore | | X | | | | | 2011 | | Neuaufnahme; in Planung | x |
| 1b | Trierer Str. 8 | GGs | Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt. | 1.500.000 € | X | X | X | | 60 | Sep. 10 | Aug. 11 | geänderter Planungsauftrag | x |
| 9a | Holweider Str. | FL | Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen | 1.650.000 € | X | X | X | | 60 | Jul. 10 | Jul. 11 | Aufgrund Maßnahmenenerweiterung | x |
| 9a | Tiefentalstr. 66 | | Dachsanierung Sporthalle | 320.000 € | X | X | X | | 15 | Feb. 11 | Jun. 12 | Neuaufnahme / Planungsverzögerung wg. Abstimmung mit Denkmalschutz | x |
| 9b | Am Rosenmaar | GS | Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II | 800.000 € | X | X | X | | 95 | Jul. 10 | Mai. 11 | Witterungsbedingte Bauverzögerung / geplante Fertigstellung neu Terminüberarbeitung, Kostenannahme ZV 2011 1,34 Mio € | x |
| 9b | Burgwiesenstr. | IGS | Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen | 225.000 € | X | X | X | | 85 | Mai. 10 | Jun. 11 | Verzögerung der Materiallieferung an Trockenbaufirma / Bauverzögerung durch Auflagen Brandschutz | x |

| Bezirk | Objekt/Straße | Bezeichnung | Maßnahme / Bezeichnung | Kosten- annahme | In Planung | In Ausschreibung | Im Bau | Restabrechnung | Status / vor Ort in % | Geplante bzw. tats. Baubeginn | Geplante bzw. tats.Fertigstellung/ Übergabe | Bemerkungen | Veränderungen gegenüber letzter Meldung |
|--------|------------------------|-------------|--|--------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| 2 | Mainstraße 75 | GGs | Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II | 2.800.000 € | X | X | X | | 40 | Sep. 10 | Sep. 11 | | |
| 2 | Bernkasteler Str. 9 | GGs | Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade | 600.000 € | X | | | | | Jul. 11 | Dez. 11 | Planungsverzögerungen / Projektverschiebung Personalkapazität GW | |
| 4 | Rochusstr. 145-147 | GYMN | Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus | | | | | | | noch nicht bekannt | | | |
| 4 | Everhardstr. 60 | GS | Sanierung Dach, Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume (Vorplanung ist erfolgt) | 3.500.000 € | | | | | | noch nicht bekannt | | | |
| 5 | Blücher Str. 15,17 | GYMN | Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikgutachten zz. gesperrt. | 2.000.000 € | X | X | | | | Apr. 11 | Aug. 12 | Neutermminierung / Halle wurde aufgrund Statikgutachten ab 07.01.2010 gesperrt. Aufgrund des Schadensbildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis zur Sanierung gesperrt bleibt. Aufgrund Wechsel Architekturbüro kommt es zu Verzögerungen | |
| 5 | Alzeyer Str. 12 | GS | Sanierung Fenster/Fassade/Dach | 800.000 € | X | X | | | | Mrz. 11 | Jun. 11 | Baubeginn aufgrund Personalkapazität GW verschoben | |
| 5 | Castroper Str. 7 | Gymn. | Halle wurde wieder freigegeben. Weiterhin mtl. Begehung eines Statikers erforderlich, voraussichtlich Abriss im Zusammenhang mit Erweiterungsbau, Schulverwaltungsamt leitet IVC-Verfahren ein. | | | | | | | | | VOF Verfahren Erweiterung Schulgebäude läuft. Abriss und Neubau TH beschlossen. Vermutlich 2013 ff | |
| 5 | Nesselrodestr. 15 | GS | Fenster/Fassade/Dach (KP II) | 800.000 € | X | X | X | | 10 | Dez. 10 | Sep. 11 | Witterungsbedingte Bauverzögerung /Terminfortschreibung / Sanierung wurde in den ersten Bauabschnitt vorgezogen / Bautechnische Abklärung erforderlich | |
| 7 | Stresemannstr.30-40 | IGS | Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der Umkleide und Duschbereich soll auch saniert werden.Für die weitere Nutzung der Halle wird ein Provisorium für Umkleide und Duschen geschaffen Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Ausführungsplanung erfolgt ist. Geplant ist ab März mit der Dachsanierung zu beginen. | 2.600.000 € | X | X | | | | Mrz. 11 | Mai. 12 | geänderter Planungsauftrag | |
| 7 | Heerstraße 7 | SZ | Eine Entscheidung, ob Sanierung oder Neubau ist | | | | | | | | | | |
| 7 | Hinter der Kirche 3-7 | GS | Sanierung der Turnhalle (Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung). Sanierung und Umbau der Nebenräume und Errichten von zusätzlichen TH- Nebenräumen. | 800.000 € | X | | | | | Sommer 2011 | Dez. 11 | | |
| 7 | Poller Hauptstr. 61-65 | GS | Sanierung der Turnhalle Fenster Dach | 200.000 € | X | X | X | | 20 | Jul. 10 | Mai. 11 | Bauverzögerung witterungsbedingt | |

Schulsporthallen
Gesamtliste

Stand 20.04.2011

| Bezirk | Objekt/Straße | Bezeichnung | Maßnahme / Bezeichnung | Kosten- annahme | In Planung | In Ausschreibung | Im Bau | Restabrechnung | Status / vor Ort in % | Geplante bzw. tats. Baubeginn | Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe | Bemerkungen | Veränderungen gegenüber letzter Meldung |
|--------|---------------------------|-------------|---|-----------------------|------------|------------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| 8 | Hardtgenbuscher Kirchweg | SZ | Erneuerung TH-Fenster / Dachsanierung Nebenräume | 1.760.000 € | X | X | X | | 66 | Jul. 09 | Jul. 11 | Halle ist in Nutzung; Bauteil 1 ist fertig; | |
| 8 | Lohmarer Str. 11 | GS | Fenster-Fassade- Dachsanierung III BA - Turnhalle u.a. | 440.000 € | X | | | | | 2012 | 2012 | Baubeginn nach 2012 verschieben, Maßnahme wird zu GI | |
| 8 | Olpener Str. 930 | GS | Fenster-Fassade- Dachsanierung | 787.000 € | X | X | X | | 70 | Sep. 10 | Apr. 11 | Terminfortzschreibung / Vergabenhindernisse / Firmenkündigung Neuausschreibung | |
| 1a | Adolf-Fischer-Str.1 | Turnhalle | Brandschutzsanierung Betonsanierung | 300.000 € 50.000 € | X | | | | | noch kein Zeitraumen absehbar | | zurückgestellt, Personalkapazität GW | |
| 1a | Antwerpener Str 19-29 | GGs | Erneuerung Fenster+Sanierung Fassade d. Turnhalle und Schulgebäude Klärungsbedarf GI | 1.000.000 € | | | | | | noch kein Zeitraumen absehbar | | | |
| 1a | Antwerpener Str 19-29 | GGs | Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle Klärungsbedarf GI | 80.000 € | | | | | | noch kein Zeitraumen absehbar | | | |
| 1a | Dagobertstr.79 | RS + GS | GI Turnhalle KPII und Instandsetzungsanteil | 2.352.872 € | X | X | X | | 30 | Jul. 10 | Apr. 11 | | |
| 1a | Eitorfer Str.16-24 | BK | Erneuerung der Hallenbeleuchtung | 175.000 € | X | | | | | noch kein Zeitraumen absehbar | | zurückgestellt, Personalkapazität GW | |
| 1a | Gereonsmühlengasse 4 | Gym + BK | Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG) in den Turnhallen im Bauteil C ist grundsätzlich erforderlich, hierzu wurde die MANF 7000620 angelegt. Es besteht hier jedoch noch Klärungsbedarf wegen der Bildungslandschaft Nord, hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Turnhallengebäudes bzw. Bauteil C! | 400.000 € | | | | | | noch kein Zeitraumen absehbar | noch kein Zeitraumen absehbar | Wird künftig im Rahmen der BAN (Bildungslandschaft Altstadt Nord) abgearbeitet (GI) | |
| 1a | Gotenring 5 | GGs + KGS | Sanierung WC's, Duschen, Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, Fassade und Elektro | 400.000 € | X | X | X | | 10 | Jul. 10 | Dez. 11 | Gesamtkosten GI HG, WC Anlagen, TH- 10 % Baufortschritt bezieht sich noch nicht auf die TH sondern auf den Beginn der Arbeiten in den WC Anlagen. | |
| 1a | Neuhöffer Str.12/Eitdor | BK | Schwingboden Turnhalle erneuern | 35.000,00 | | | | | | noch kein Zeitraumen absehbar | | | |
| 1a | Berhard Letterhausstr. 17 | | Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt. Im Ergebnis weiterführender Bauwerksuntersuchungen hinsichtlich Carbonatisierungstiefe und Betondruckfestigkeit wurden Mängel festgestellt. Weiterführende statische Bauwerksuntersuchungen sind beauftragt. Mit einem Ergebnis ist ca. am Ende der 25. KW zu rechnen. | 400.000,00 | X | | | | | Jul 11 | Mai. 12 | | |
| 1b | Frankstr. 26 | RS | Prallschutz und Schwingtore | | X | | | | | 2011 | | noch kein Zeitraumen absehbar | |

Schulsporthallen
Gesamtliste

Stand 20.04.2011

| Bezirk | Objekt/Straße | Bezeichnung | Maßnahme / Bezeichnung | Kostenannahme | In Planung | In Ausschreibung | Im Bau | Restabrechnung | Status / vor Ort in % | Geplante bzw. tats. Baubeginn | Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe | Bemerkungen | Veränderungen gegenüber letzter Meldung |
|--------|------------------------|-------------|--|-----------------|------------|------------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|---|
| 1b | Frankstr. 26 | RS | Boden und Decke instandsetzen | | | | | | | 2011 | | noch kein Zeitrahmen absehbar | |
| 1b | Großer Griechenmarkt | HS | GI | 820.000 € | X | | | | | 2012 | | Neuaufnahme; in Planung | |
| 1b | Kartäuserwall 40 | GYMN | Brandschutzsanierung PZ | 450.000 € | X | X | X | | 40 | Jul. 10 | Dez. 11 | verschoben | |
| 1b | Kartäuserwall 40 | GYMN | IH Prallschutz und Schwingtore | 125.000 € | | | | | | 2011 | | | |
| 1b | Kartäuserwall 40 | GYMN | Sanierung des Sportbodens i.d. 3-fa | 260.000 € | | | | | | 2012 | | | |
| 1b | Severinswall 40 | RS | Beleuchtungsanlage Turnhalle | | | | | | | 2012 | | Ausführung im Rahmen der geplanten GI | |
| 1b | Zugweg 42-44 | GS | Prallschutz und Schwingtore | | X | | | | | Jun. 11 | Dez. 12 | Projektverschiebung Personalkapazität GW | |
| 1b | Zwirner Str. 15-17 | GS | Erneuerung Fenster | | | | | | | 2012 | | | |
| 1b | Pfälzer Str. 30-34 | GS+SOS | Generalsanierung | 1.000.000 € | X | | | | | noch kein Zeitrahmen absehbar | | | |
| 9a | Beuthener Str. | TH | Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume | 930.000 € | | | | | | ca. 2012 | ca. 2012 | | |
| 9a | Bergischer Ring | TH | Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung | ca. 1.100.000 € | X | X | X | | 5 | Dez. 09 | Okt. 11 | Maßnahme wurde wg. Games Gay unterbrochen, wird jetzt weitergeführt. Neuterminierung | |
| 9a | Peter-Grieß-Straße 5-7 | TH | Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung | 800.000 € | | | | | | ca. 2012 | ca. 2012 | verschoben Personalkapazität GW | |
| 9a | Horststr. | TH | Erneuerung Hallenboden | 100.000 € | X | | | | | Jul. 11 | Dez. 11 | | |
| 9b | Berliner Str. 985 | GS | Sanierung Turnhalle | 400.000 € | | | | | | | Mrz. 12 | Neuaufnahme | |
| 9b | Burgwiesenstr. | IGS | Energetische Sanierung Turnhallen | 1.700.000 € | X | X | X | | 95 | Sep. 08 | Mrz. 11 | Verzögerung aufgrund zusätzlicher Anforderungen an RWA Anlagen. | |
| 9b | Burgwiesenstr. | IGS | Dämmung Außenwände Turnhalle | 400.000 € | | | | | | Mai. 11 | Dez. 11 | Neuaufnahme | |
| 9b | Urnenstr. | GS | Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II | 350.000 € | X | X | X | | 5 | Okt. 10 | Aug. 11 | Witterungsbedingte Bauverzögerung / Verzögerung wg. nicht geplanter Dacherneuerung / zus. Dämmung rückseitige Wand, Kostenannahme 350.000,00 € | |
| 9b | Honschaftsstr. | GS | Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle | 350.000 € | X | X | | | | Apr. 11 | Dez. 11 | Planungsverzögerungen / Abstimmung wg. Denkmalschutz | |
| 9b | Honschaftsstr. | GS | Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore | 50.000 € | | | | | | Jul. 11 | Dez. 11 | Aufgrund Haushaltskonsolidierung Durchführung in 2011 durch 261/0 | |
| 9b | Thurner Str. | GS | Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle | 350.000 € | | | | | | noch kein Zeitrahmen absehbar | | in ZV 2011 angemeldet | |

Fertig gestellte Maßnahmen

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|--|-------------|---|---|---|--|-----|---------|---------|--------|--|
| 5 | Escher Str. 245-247 | GYMN | Sanierung Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume | 2.800.000 € | X | X | X | | 100 | Mrz. 10 | Mrz. 11 | Fertig | |
|---|---------------------|------|--|-------------|---|---|---|--|-----|---------|---------|--------|--|