

Übersicht der Baumaßnahmen im Sportbereich

Bereich	Maßnahmen-Nr.	Träger/Eigentum	Straße	Bezirk	Maßnahmen-bezeichnung	Kostenannahme	Eigenanteil der Stadt	Zuschusssumme Bund/Land	vorl. Baubeginn	voraussichtl. Fertigstellung	Beschluss Rat/SPA	Sachstand
Konjunkturpaket II												
Stadteigene Maßnahmen												
Sport/Infrastruktur	52-148	Stadt Köln Sportamt	Höhenberger Sportpark (SCB Viktoria, TuS Köln rrh.)	8	Kunstrasenplatz	922.909,48	115.363,69	807.545,80	2010	2011	30.06.2009	Der Kunstrasen wurde verlegt. Es sind noch Restarbeiten zu tätigen. Der Stromanschluss und die restlichen Arbeiten an der Trainingsbeleuchtungsanlage werden derzeit durchgeführt.
Sport/Infrastruktur	52-149	Stadt Köln Sportamt	Apenrader Straße (SC West, Schule Baadenberger Str.)	4	Kunstrasen- u. Tenn	1.700.000,00	212.500,00	1.487.500,00	2010	2011	30.06.2009	Der Tennisplatz wird zurzeit erstellt. Der Kunstrasen wird voraussichtlich Anfang September verlegt.
Sport/Infrastruktur	52-151	Stadt Köln Sportamt	Roggenborfstraße	9	Kleinspielfeld	187.000,00	23.375,00	163.625,00	2010	2011	30.06.2009	Der Zaunbau ist fertig erstellt. Die Pflanzarbeiten wurden abgeschlossen. Die Pflegearbeiten der Pflanzung sind noch durchzuführen.
Sport/Infrastruktur	52-153	Stadt Köln Sportamt	Sportanlage Merheimer Straße (Grün-Weiß Nippes, TFG Nippes 78, Schulen)	5	Kunstrasenplatz/ 400-Meter-Laufbahn	1.600.000,00	200.000,00	1.400.000,00	2010	2011	30.06.2009	Die Maßnahme ist seit Ende Mai im Bau. Der Kunstrasen und die Kunststofflaufbahn werden im September erstellt. Die Fertigstellung der Anlage ist für Oktober 2011 geplant.
Bildung/Infrastruktur	52-163	Stadt Köln Sportamt	Burgwiesenstraße (IGS Holweide)	9	Kunstrasenplatz, 400-Meter-Laufbahn, Kleinspielfelder	1.679.650,00	209.956,25	1.469.693,75	2010	2011	30.06.2009	Die Arbeiten auf der Sportanlage Burgwiesenstraße haben Anfang Juli begonnen. Derzeit wird das Schotterplanum erstellt. Es ist geplant, den Kunstrasen bis Ende September 2011 zu verlegen. Danach erfolgen die Arbeiten an der Kunststofflaufbahn und den Kleinspielfeldern. Die Maßnahme soll Ende Oktober fertig erstellt sein.
Sport/Infrastruktur	52-168	Stadt Köln Sportamt	Bezirkssportanlage Stadion Süd (diverse Schulen)	2	Kunstrasenplatz (ehemals Sporthalle, Sanierung von Lüftung und Heizung)	640.000,00	80.000,00	560.000,00	2010	2011	30.06.2009 und 23.03.2010 (Ersatzmaßnahme)	Die Maßnahme befindet sich in der Bauausführung. Die Entwässerungseinrichtungen sind erstellt. Im September wird der Kunstrasen verlegt. Fertigstellung der Anlage voraussichtlich im Oktober 2011.
Ersatzmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 05.05.2009												
Sport/Infrastruktur	52-152	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Dr. Simons-Straße	1	Kunstrasenplatz/Kleinspielfeld	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-158	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Everhardstraße (Eintracht Köln, Galanolefkos Hellas)	4	2 Kunstrasenplätze	2.000.000	250.000,00	1.750.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-154	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Am Pescher Holz (FC Pesch)	6	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-156	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Pastor-Wolf-Straße (CFB Niehl)	5	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-150	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Heinrich-Rohmann-Str. (div. Vereine und Schulen)	4	Sanierung 3-fach Halle	3.213.000	401.625,00	2.811.375,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-177	Stadt Köln, Sportamt	Vogelsanger Straße (Div. Vereine, Schulen)	1	Instandsetzung Umkleidekabine	150.000	18.750,00	131.250,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-176	Stadt Köln, Sportamt	Rochusstraße (SC Germania Ossendorf)	4	Generalinstandsetzung Umkleidekabine	50.000	6.250,00	43.750,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-166	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage von Bodelschwingh-Straße (Vereine, GS+HS von Bodelschwingh-Str.)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-178	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Bocklemünd (GGS Görlinger Zentrum, Max-Ernst GS)	4	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-179	Stadt Köln, Sportamt	Herler Ring (GGS An St. Theresia)	9	Sanierung 3-f. Halle	1.500.000	187.500,00	1.312.500,00			05.05.2009	

Übersicht der Baumaßnahmen im Sportbereich

Bereich	Maßnahmen-Nr.	Träger/Eigentum	Straße	Bezirk	Maßnahmen-bezeichnung	Kostenmaßnahme	Eigenanteil des Trägers	Zuschusssumme Bund/Land/Stadt	voraus. Baubeginn	vorausicht. Fertigstellung	Beschluss Rat/SPA	Sachstand
Sport/Infrastruktur	52-160	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Stadion Süd (SC Fortuna Köln, div. Schulen)	2	Kunstrasenplatz	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	Siehe Maßnahme 52-168.
Sport/Infrastruktur	52-155	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Roggendorferstraße (SPVGG Flittard)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-157	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Thurner Kamp (Adler Brück)	9	Kunstrasenplatz	980.000	122.500,00	857.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-159	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Eythstraße (Borussia Kalk, div. Schulen)	8	Kunstrasenplatz	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-167	Stadt Köln, Sportamt	Berliner Str. (div. Vereine)	9	Bau 1-fach Turnhalle	2.800.000	350.000,00	2.450.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-161	Stadt Köln, Sportamt	Fühlinger Weg (SC Weiler Volkshoven)	6	Kunstrasenplatz/2 Kleinspf.	1.300.000	162.500,00	1.137.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-162	Stadt Köln, Sportamt	Thuleweg (IGS Höhenhaus)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-164	Stadt Köln, Sportamt	Unterer Komarweg (DJK Südwest)	3	Kunstrasenplatz/Laufbahn	1.300.000	162.500,00	1.137.500,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-165	Stadt Köln, Sportamt	Merianstraße (IGS Chorweiler, Merianstr.)	6	Kunstrasenplatz/Kleinspf.	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	
Maßnahmen freier Träger												
Bildung	52-183	1. FC Köln	Jahnwiesen/Olympiaweg	3	Bau Sportinternat	4.400.000,00	550.000,00	3.850.000,00	2010	2011	30.06.2009	Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Sport/Infrastruktur	52-184	RSV Urbach	Brucknerstr.	7	Ersatz Duschen / Umkleiden	527.200,00	58.577,78	468.622,22	2010	2010	30.06.2009	Die Maßnahmen wurde abgeschlossen.
Sport/Infrastruktur	52-185	Sportvereinigung Porz	Brucknerstr.	7	Ersatzbau Duschen/Umkleiden	80.000,00	8.888,89	71.111,11	2010	2010	30.06.2009	Die Maßnahmen wurde abgeschlossen.
Sport/Infrastruktur	52-186	SC West 1900/11	Apenrader Str.	4	Errichtung eines Umkleidehauses	393.000,00	43.666,67	349.333,33	2011	2011	10.09.2009	Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung
Sport/Infrastruktur	52-188	Sportfreunde Köln 1893	Kuhweg	5	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	381.569,00	70.457,89	311.111,11	2010	2011	10.09.2009	Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung
Sport/Infrastruktur	52-190	SV Roggendorf/Thenhoven 1919	Sinnersdorfer Str.	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	362.000,00	40.223,00	321.777,00	2010	2011	10.09.2009	Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung
Sport/Infrastruktur	52-191	KSV Heimersdorf	Altenhofer Weg	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	200.000,00	22.222,22	177.777,78	2010	2011	10.09.2009	Maßnahme wurde fertig gestellt.
Sport/Infrastruktur	52-192	SV Gremberg Humboldt 60/62 e. V.	An der Lenzwiese	8	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	600.000,00	66.666,67	533.333,33	2010	2011	10.09.2009	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Sport/Infrastruktur	52-193	SC Köln 2000 e. V.	Hardtgenbuscher Kirchweg	8	Neubau eines Vereinsheims	130.000,00	14.444,44	115.555,56	2011	2011	10.09.2009	Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung
Sport/Infrastruktur		DJK Südwest	Unterer Komarweg	3	Sanierung/Neubau Vereinsheim	666.400,00	88.622,23	577.777,77	2011	2011	07.10.2011	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Ersatzmaßnahmen freier Träger												
Sport/Infrastruktur		DJK Südwest	Unterer Komarweg	3	Sanierung/Neubau Vereinsheim	666.400,00	88.622,23	577.777,77	2011	2011	07.10.2010	Entwurfsplanung wurde fertig gestellt. Bauantrag befindet sich in der Prüfung.
Sport/Infrastruktur		Verein Dt. Sport- und Olympiamuseum	Sport- und Olympiamuseum	1	Energetische Sanierung der Ausstellungsräume	374.000,00	41.555,56	332.444,44			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		KTHC Stadion Rot-Weiß	Olympiaweg	3	Sanierung der Wasserleitung	40.000,00	4.444,44	35.555,56			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		Sportvereinigung Wahn-Grenel	Am Bieselwald	7	Neubau eines Vereinsheims	714.000,00	79.333,33	634.666,67			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		TC Blau-Weiß Zündorf	Heerstr.	7	Errichtung Vereinsheim	400.000,00	44.444,44	355.555,56			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		KTHC Stadion Rot-Weiß	Olympiaweg	3	Erneuerung Hallenboden Hockeyhalle	93.600,00	10.400,00	83.200,00			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		SpVg Deutz 05	Dr.-Simons-Str.	1	Sanierung und Erweiterung des Vereinsheims	200.000,00	22.222,22	177.777,78			10.09.2009	

Übersicht der Baumaßnahmen im Sportbereich

Bereich	Maßnahmen-Nr.	Träger/Eigentum	Straße	Bezirk	Maßnahmen-bezeichnung	Kostenannahme	Eigenanteil des Trägers	Zuschusssumme Bund/Land/Stadt	voraus. Baubeginn	voraussichtl. Fertigstellung	Beschluss Rat/SPA	Sachstand
290.000,00 € - Programm												
In diesem Programm werden verschiedene Einzelprojekte entsprechend der verfügbaren Personalkapazität umgesetzt.												
4,5- Millionen € - Programm												
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Dr.-Simons-Straße (SV Deutz 05)	1	Kunstrasenplatz, Kleinspielfeld	1.148.000			2011	2011	25.11.2008 (Planungsbeschluss) 11.01.2011 (Baubeschluss)	Das Ausschreibungsergebnis liegt ca.10 % über den freigegebenen Kosten des Baubeschlusses. Der Rat ist über die Kostenerhöhung zu informieren. Beginn der Baumaßnahme wird dadurch voraussichtlich Ende Oktober 2011.
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Am Pescher Holz (FC Pesch 1956 e.V.)	6	Kunstrasenplatz	1.040.000			2011	2011	25.11.2008 (Planungsbeschluss) 11.01.2011 (Baubeschluss)	Das Ausschreibungsergebnis liegt ca.10 % über den freigegebenen Kosten des Baubeschlusses. Der Rat ist über die Kostenerhöhung zu informieren. Die Baumaßnahme beginnt dann voraussichtlich Ende Oktober 2011.
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Roggendorfstraße (SpVG 1920 Flittard e.V.)	9	Kunstrasenplatz	868.700			2011	2011	25.11.2008 (Planungsbeschluss) 11.01.2011 (Baubeschluss)	Die Sportplatzbauarbeiten sind beauftragt. Baubeginn ist Anfang September 2011.
Sonstige Baumaßnahmen												
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Sürther Feld	2	Kampfbahn und Kunstrasenplätze	6.673.000			2011	2011/2012	24.04.2008 (Planungsbeschluss) 13.07.2010 (Baubeschluss)	Der Baubeschluss wurde am 13.07.2010 im Rat genehmigt. Alle Aufträge sind vergeben. Die Baugenehmigung liegt vor. Am 06. Juni 2011 haben die Arbeiten Sürther Feld mit dem Ausbau des Kreisverkehrs begonnen. Die beauftragte Firma für die Lärmschutzwälle, den Parkplatz und den Sportplatzbau hat mit den Erdarbeiten begonnen. Zeitgleich finden Arbeiten für die Versorgungsleitungen statt. Es ist geplant, die Baumaßnahme im Frühsommer 2012 fertig zu stellen.
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Halle Bockelmünd	4	Generalsanierung der Halle	3.300.000			2011	2012	23.03.2010 (Baubeschluss)	Der Bauantrag wurde gestellt. Die Entwurfsplanung ist - bis auf die Kanalführung - abgeschlossen. Derzeit wird die Ausführungsplanung erstellt. Die Sanierung der Sporthalle wird zurückgestellt. Bevor mit den Sanierungsarbeiten begonnen wird, soll eine Fertigteilhalle als Ausgleichsfläche für den Rollhockeyverein gestellt werden. Der Beschluss hierfür soll in der Sportausschuss-Sitzung am 29.11.2011 getroffen werden.