

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur

Auflistung: Maßnahme wurde abgeschlossen

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-III	23-57	23-57-Brücker Mauspfad 642, 51109 Köln, Erneuerung der Nasszellen. Die vorhandenen Sanitäranlagen in dem Männerwohnheim stammen aus den 50er Jahren und entsprachen nicht mehr dem heute üblichen Standard einer Gemeinschaftsanlage und waren zum Teil nicht mehr funktionsfähig. Die Wand - und Bodenfliesen waren stark abgenutzt, hatten Risse und waren zum Teil abgeschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude saniert.	181.700,00 EUR	168.287,08 EUR	0,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	31.08.2011	
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Drainage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, Aufstellen Ballfangzaun.	200.000,00 EUR	4.264,96 EUR	27.427,93 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.9.2011	Die Maßnahme wird zurückgezogen aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Es erfolgt noch eine gesonderte Mitteilung an den FinA (wird in 2012 durch städtische HH-Mittel finanziert)

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-185	Sportanlage Brucknerstraße , 51145 Köln, SpVg Porz 1919 e. V. Das Vereinsheim wurde um einen Dusch- und Umkleidebereich erweitert. Es wurden 2 separate Umkleiden mit jeweils einem Duschbereich zur Erschließung der Sportanlage Bruckner Str. errichtet.	71.111,11 EUR	71.111,11 EUR	0,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	26.11.2010	
DEZ-V	50-153	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; es wurden drei multifunktionale Räume (großer Saal, ein Gruppenraum und Eckzimmer) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	40.700,00 EUR	33.954,39 EUR	0,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	01.09.2010	Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt jetzt die Abrechnung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-155	Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41-43, 50697 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	32.900,00 EUR	36.983,18 EUR	0,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	25.08.2011	Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt jetzt die Abrechnung.
DEZ-V	50-157	Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln; es wurden drei multifunktionale Räume (großer Saal und zwei Gruppenräume) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	29.600,00 EUR	33.584,96 EUR	0,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	27.06.2011	Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt jetzt die Abrechnung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-158	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Mauener Str. 92, 50733 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	34.600,00 EUR	32.050,39 EUR	0,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	25.08.2011	Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt jetzt die Abrechnung.
DEZ-V	50-159	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	41.500,00 EUR	32.671,57 EUR	0,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	25.08.2011	Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt jetzt die Abrechnung.