

Maßnahmen Konjunkturprogramm II														Stand 31.10.2011				
Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen 05.05. / 30.06.2009	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 14.09.10	Planung	Ausschreibung	In Bau	Status	letzter Sachstand		Veränderung		voraussichtliche Gesamtkosten	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe					
1	HS	Gereonswall 57, Altstadt/Nord	Dach, Fenster+Sonnenschutz	1.050.000 €	987.000 €	X	X	X	90	Aug. 10	Sep. 11		Dez. 11	927.000 €	805.056 €	522.188 €	Bauzeitenplanfortschreibung / Leistungsverzögerung durch Firmen	x
2	GS	Mainstraße 75, Rodenkirchen; Grüngürtelschule (KGS) / Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	energetische Sanierung TH und Altbau	3.000.000 €	2.773.000 €	X	X	X	90	Sep. 10	Sep. 11		Dez. 11	3.549.000 €	2.955.659 €	2.484.932 €	Bauzeitenplanfortschreibung / Leistungsverzögerung durch Firmen	x
5	GS	Nesselrodestr. 15, Niehl	Fenster/Fassade/Dach	1.800.000 €	3.102.000 €	X	X	X	85	Dez. 10	Dez. 11			3.439.000 €	2.427.970 €	2.111.347 €		x
7	GS	Hinter der Kirche 3-7, Langel	Dach u. Fassade	1.500.000 €	611.000 €	X	X	X	85	Okt. 10	Okt. 11		Dez. 11	563.000 €	427.933 €	95.339 €		x
9	GS	Diependahlstr. 12, Stammheim	GI Schulgebäude und HM-Whg.	3.000.000 €	3.572.000 €	X	X	X	80	Jul. 09	Okt. 11		Dez. 11	5.662.000 €	4.292.414 €	3.953.873 €	Bauzeitenplanfortschreibung / Leistungsverzögerung durch Firmen	x
1	KITA	Rheinaustr. 3-5, Altstadt/Süd	Dachsan. / 2. Fluchtweg	870.000 €	940.000 €	X	X	X	95	Jul. 10	Sep. 11		Dez. 11	1.212.000 €	709.105 €	509.637 €	Bauzeitenplanfortschreibung / Leistungsverzögerung durch Firmen	x

im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen:

1	RS	Dagobertstr.79, Altstadt/ Nord; Abend-RS	Dachsanierung TH, Erneuerung Deckenverkl+Boden	1.250.000 €	1.175.000 €	X	X	X	100	Jul. 10	Sep. 11			1.379.000 €	1.054.044 €	791.851 €	Fertig	x
1	GYM	Gereonsmühlengasse 4, Altstadt/Nord; Nebenstelle des Berufskollegs Ulrepforte / Nebenstelle des Hansagymnasiums	Dachsanierung und Pausengänge	600.000 €	846.000 €	X	X	X	100	Apr. 11	Sep. 11			741.000 €	650.381 €	411.038 €	Fertig	x
1	GS	Trierer Str. 8, Altstadt /Süd	GI Turnhalle	1.500.000 €	714.400 €	X	X	X	100	Sep. 10	Sep. 11			1.192.000 €	1.114.525 €	1.042.005 €	Fertig	x
2	BK	Brüggener Str. 1, Zollstock; Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg	Sanierung Dach und Heizzentrale	600.000 €	705.000 €	X	X	X	100	Jul. 10	Sep. 11			719.000 €	632.860 €	542.515 €	Fertig	x
2	GS	Kettelerstr. 14, Meschenich; Kettelerschule	Sanierung TH und Solitärbau	1.000.000 €	1.645.000 €	X	X	X	100	Jul. 10	Sep. 11			1.922.000 €	1.753.405 €	1.497.550 €	Fertig	x
5	GS	Alzeyer Str. 12, Bilderstöckchen; Lukas-Schule (KGS) / GGS	Sanierung Fenster, Dach, Fassade	2.500.000 €	3.572.000 €	X	X	X	100	Mrz. 10	Sep. 11			3.575.000 €	3.406.760 €	2.867.799 €	Fertig	x
5	RS	Neusser Str. 421, Nippes; Peter-Ustinov-Schule	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anla	700.000 €	1.504.000 €	X	X	X	100	Aug. 10	Sep. 11			1.577.000 €	1.765.817 €	1.721.787 €	Fertig	x
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14, Poll	Fassade, Fenster	800.000 €	1.034.000 €	X	X	X	100	Okt. 10	Sep. 11			1.098.000 €	1.225.391 €	1.113.992 €	Fertig	x
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr., Ostheim	Fenster, Fassade, Dach Sanierung	1.500.000 €	1.786.000 €	X	X	X	100	Nov. 10	Sep. 11			1.827.000 €	1.617.781 €	1.316.574 €	Fertig	x
6	KITA	Abendroth Str. 9, Seeberg	Fassaden,- Dachsanierung	500.000 €	658.000 €	X	X	X	100	Sep. 10	Sep. 11			664.000 €	573.766 €	459.385 €	Fertig	x
6	KITA	Karl-Marx-Allee 5, Seeberg	Erneuerung Rohrleitung + Hzg., Dach-dämmung, Fassade, Fenster, 2. RW	260.000 €	1.034.000 €	X	X	X	100	Sep. 10	Sep. 11			1.308.000 €	775.313 €	494.532 €	Fertig	x

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen 05.05. / 30.06.2009	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 14.09.10	Planung	Ausschreibung	In Bau	Status	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	voraussichtliche Gesamtkosten	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung
9	KITA	Malteserstr. 20, Buchheim	Fenster-, Fassaden-, Dachsanierung	470.000 €	1.316.000 €	X	X	X	100	Aug. 10	Okt. 11			1.324.000 €	807.369 €	687.980 €	Fertig	x
9	KITA	Neufelder Str. 35, Holweide	Generalinstandsetzung	974.465 €	1.598.000 €	X	X	X	100	Jul. 10	Okt. 11			1.828.000 €	1.558.796 €	1.283.609 €	Fertig	x

Insgesamt fertiggestellte Maßnahmen:

1	VHS	Josef-Haubrich Hof 2, Altstadt/Süd	VHS Fenstersanierung KP II	3.000.000 €	2.820.000 €	X	X	X	100	Jun. 10	Mrz. 11			1.764.000 €	1.492.409 €	1.336.598 €	Fertig	
3	GS	Freiligrathstr. 60, Lindenthal; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS) / GGS	2. Tranche Denkmal	1.500.000 €	1.410.000 €	X	X	X	100	Jun. 10	Jun. 11			1.347.000 €	1.573.163 €	1.321.531 €	Fertig	
3	GS	Geilenkircher Str. 52, Braunsfeld	1. Tranche Fenster	2.100.000 €	2.350.000 €	X	X	X	100	Mrz. 10	Jul. 11			2.655.000 €	2.574.434 €	2.445.324 €	Fertig	
3	GYMN	Nikolausstr. 53-55, Sülz; Schiller-Gymn. / Elisabeth von Thüringen-Schule	Trakt F, 2. Tranche Fe	1.500.000 €	1.222.000 €	X	X	X	100	Jun. 10	Jun. 11			1.969.000 €	1.869.607 €	1.721.015 €	Fertig	
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22, ; Wilh.-Leyendecker-Schule	Fenster, Fassade	1.200.000 €	1.128.000 €	X	X	X	100	Jul. 10	Jul. 11			1.361.000 €	1.396.269 €	1.304.863 €	Fertig	
4	GS	Lindenbornstr. 15-19, Ehrenfeld; Vincenz-Statz-Schule (KGS) / GGS	Energ. Sanierung	2.000.000 €	1.175.000 €	X	X	X	100	Jul. 10	Mai. 11			1.511.000 €	1.428.886 €	1.292.711 €	Fertig	
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85, Ehrenfeld	Sanierung Fassade	1.000.000 €	940.000 €	X	X	X	100	Jul. 10	Mai. 11			1.013.000 €	978.954 €	863.060 €	Fertig	
5	GYMN	Escher Str. 247, Bilderstöckchen; Dreikönigsgymnasium	GI Turnhalle	1.700.000 €	2.491.000 €	X	X	X	100	Mrz. 10	Jul. 11			3.561.000 €	3.578.253 €	2.942.699 €	Fertig	
6	GYMN	Fühlinger Weg 4 WE 21107	Dachsanierung	1.000.000 €	681.560 €	X	X	X	100	Jul. 10	Mai. 11			734.000 €	616.945 €	564.520 €	Fertig	
6	GYMN	Schulstr. 16, Pesch; Erich-Ohser-Schule	Dachsanierung Hauptgebäude u. TH-gang	1.100.000 €	1.598.000 €	X	X	X	100	Okt. 09	Jun. 11			1.521.000 €	1.427.318 €	1.239.892 €	Fertig	
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Beleuchtung Turnhallen	100.000 €	94.000 €	X	X	X	100	Nov. 10	Dez. 10			93.000 €	94.381 €	90.369 €	Fertig	
9	GS	Am Rosenmaar, Höhenhaus; Rosenmaarschule	Energetische San. / GI Turnhalle	800.000 €	1.128.000 €	X	X	X	100	Aug. 10	Mai. 11			1.354.000 €	1.401.526 €	1.355.211 €	Fertig	
9	SOS	Holweider Str., Mülheim; Andre-Thomkins-Schule	TH Sanierung Fenster, Fassade, Boden, Dach	1.300.000 €	1.551.000 €	X	X	X	100	Jul. 10	Jul. 11			1.506.000 €	1.485.778 €	1.404.641 €	Fertig	
9	GS	Urnenstr., Dellbrück; Außenstelle der KGS Dellbrück, Thurner Str.	Fassaden+Dachsan. Hauptgeb. *KPII*	700.000 €	611.000 €	X	X	X	100	Jul. 09	Aug. 10		Mai. 11	451.881 €	441.355 €	379.713 €	Fertig	
9	GS	Urnenstr., Dellbrück; Außenstelle der KGS Dellbrück, Thurner Str.	GI Turnhalle	- €		X	X	X	100	Okt. 10	Mai. 11			424.119 €	427.935 €	401.810 €	Fertig	
9	HS	Wuppertaler Str. 19, Buchheim	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung	1.300.000 €	1.673.200 €	X	X	X	100	Sep. 10	Jul. 11			2.251.000 €	1.900.354 €	1.504.067 €	Fertig	

weggefallene Maßnahmen:

7	GYMN	Humboldtstr. 2-8 21222	Humboldtstr. 2, GI Sporthalle	3.500.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme	
8	GesS	Adalbertstr.17 WE 21151	Turnhallensanierung	770.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme	
9	BK	Modemannstr.25 WE 21155	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung	2.000.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme	

Summen 50.444.465 € 50.445.160 € 58.022.000 € 51.241.912 € 44.075.957 €