
	Projekt Nord-Süd Stadtbahn 1. Baustufe Bearbeitungsstand Oberflächenwiederherstellung	FB-Nr. KVB-202 Ausgabe
		Seite 1 von 2 Datum
KVB / Projekt NSB		Stand 20.03.2012

	Stand / Aussicht Fertigstellung:
LV 1010 Hst. Breslauer Platz	<p>Fertigstellung Oberfläche durch NSB: Abgeschlossen Beginn Rückbau des Ausgangs Eigelstein und Oberflächenherstellung in diesem Bereich ab Mai 2012 bis ca. September / Oktober.</p> <p>Herstellung der Platzfläche in Endzustand durch Stadt Köln hat im August 2011 begonnen.</p>
LV 1030 Kurt-Hackenberg-Platz	<p>Fertigstellung provisorische Oberfläche durch NSB.</p> <p>Fläche vor Hotel Sofitel im prov. Endzustand an Stadt Köln übergeben am 02.02.2012.</p> <p>Fertigstellung provisorische Oberfläche durch NSB vsl. März / April 2013. Endzustand durch Stadt Köln: Zeitpunkt offen</p>
LV 2010 Bechergasse	<p>Herstellung endgültige Oberfläche durch NSB: Fertigstellung ist im Juni 2011 erfolgt. Die Übergabe erfolgte am 28.06.2011.</p>
LV 2020 Hst. Rathaus	<p>Fertigstellung Endzustand Oberfläche (Platzfläche Alter Markt) durch NSB.</p> <p>Kreuzung Altermarkt / Mühlengasse im Endzustand an Stadt Köln übergeben am 02.02.2012.</p> <p>Aus heutiger Sicht bestehen folgende Termine: Altermarkt 39-53: Jan. bis Ostern 2012 1.Abschnitt 3a: Übergabe 02.03.2012 2.Abschnitt 3b: Bis Ostern 2012</p> <p>Baufeldbereiche Rathaus + Rotes Haus: Ostern bis 06/2012</p> <p>Altermarkt – Südbereich: 06 bis 08/2012</p> <p>Kreuzung Marsplatz / Steinweg: 08 bis 10/2012</p>
LV 2030 Hst. Heumarkt	<p>Fertigstellung Oberfläche durch NSB, in Teilbereichen als Provisorium zur VP7.1 ist erfolgt (2-Spurigkeit Ende Nov. 2011).</p> <p>Fortsetzungen:</p> <p>Aktuell VP7.1. bis vsl. 07/2012 VP7.2 - 07/12 bis Ende 09/2012 VP7.3 - 09/12 bis 01/2013 einschl. zugehöriger Gleisverlegungsmaßnahmen VP8 – bis 03/2013</p> <p>Fertigstellung Oberfläche durch NSB: Vsl. März / April 2013</p> <p>Herstellung der Restflächen in Endzustand im Anschluss durch Stadt Köln.</p>
LV 2040 Waidmarkt	<p>Fertigstellung Oberfläche durch NSB: Zeitpunkt offen</p>
LV 2050 Hst Severinstraße	<p>Fertigstellung provisorische Oberfläche durch NSB: vsl. April / Mai 2012. Herstellung endgültige Oberfläche offen. Ausführungstermine offen. Aktuell in Abstimmung, wer Bauleistung erbringt.</p>
LV 2060 Hst. Kartäuserhof	<p>Die Herstellung der endgültigen Oberflächen ist bis auf die Bereiche / Schnittstellen der Zugänge, Aufzüge und RWA's fertig gestellt.</p>
LV 2070 Hst. Chlodwigplatz	<p>Fertigstellung Oberfläche in Teilbereichen durch NSB: ist erfolgt Übergabetermin: 13.02.2009</p>

	Projekt Nord-Süd Stadtbahn 1. Baustufe Bearbeitungsstand Oberflächenwiederherstellung	FB-Nr. KVB-202 Ausgabe
		Seite 2 von 2 Datum
KVB / Projekt NSB		Stand 20.03.2012

	<p>Ausführungstermin Oberfläche Bereich Ubierring offen.</p> <p>Die Herstellung der endgültigen Oberfläche im Bereich / an der Schnittstelle der Zugänge, Aufzüge und RWA's erfolgt im Zuge des Haltestellenausbaus.</p> <p>Herstellung endgültige Oberfläche Chlodwigplatz (Platzfläche) durch Stadt Köln.</p>
LV 2140 (LV 2090 – LV2100) Hst. Bonner Wall - Hst. Marktstraße)	<p>Die Herstellung der endgültigen Oberfläche im Bereich / an der Schnittstelle der Zugänge, Aufzüge und RWA's erfolgt im Zuge des Haltestellenausbaus.</p> <p>Fertigstellung endgültige Oberfläche durch NSB: erledigt seit 29.09.2011</p> <p>Südkopf der Haltestelle Marktstraße (Baustellenzufahrt für den Ausbau): Zeitpunkt offen Fertigstellung: vsl. 3. / 4. Quartal 2013</p>