

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenrahmen gemäß				Stand: 13.04.12										
				Kostenannahme	Kosten schätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	im Bau	Restsarbeiten	Bauausführungs-Beginn	Bauausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung	
1	TH	Adolf-Fischer-Str. 1, Altstadt/Nord	Brandschutzsanierung, Betonsanierung	X				350.000 €	X		N.N.							
1	GGS	Antwerpener Str. 19-29, Altstadt/Nord	Abwasserlgt. im Doppelboden (Beton) defekt, Schadstoffbelastung !								N.N.							
			Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle; Klärungsbedarf GI	X				80.000 €				N.N.						
			Erneuerung Fenster + Sanierung Fassade Turnhalle und Schulgebäude, Klärungsbedarf GI	X				1.000.000 €			N.N.							
1	KGS	Berhard-Letterhaus-Str. 17, Altstadt/Nord Nikolaus-Groß-Schule	Sanierung der Sporthalle			X		400.000 €	X	X		X	Jul 11	Mai 12				
1	BK	Eitorfer Str.16-24, Deutz; Nicolaus-August- Otto-BK / W.-von-Siemens-BK	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	X				175.000 €			N.N.							
1	RS	Frankstr. 26, Altstadt/ Süd, Konr.-Adenauer-Schule	Neubau der Umkleiden, dafür Abriss der alten Umkleiden, Sperrung der Halle Boden und Decke instandsetzen								2012							
											2012							
1	Gym + BK	Gereonsmühlengasse 4, Altstadt/Nord Nebensstelle des Berufskollegs Ulrepforte / Nebensstelle des Hansagymnasiums	Zusatzarbeiten im Bestand, Turnhallen 1+2: Erneuerung der Abhangdecken inkl. Beleuchtung, Erneuerung der unterhalb der Turn-hallendecke installierten Regenwässerungsleitungen + Kanalsanierung, Grundleitungen im Außen-bereich bis zum Kanalanschluss zu. Mängelbeseitigung der RLT-Anlage.			X		617.250 €				X	Jul 11	Jul 12				
			Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG)						400.000 €			N.N.						
1	GGS + KGS	Gotenring 5, Deutz	GI Hauptgeb., WC-Anlagen und TH (Sanierung WC's, Duschen, Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, Fassade und Elektro)			X		400.000 €				X	Jul 10	Jul 12				
1	HS	Großer Griechenmarkt, Altstadt/Süd	Generalsanierung	X				820.000 €	X				Jul 12	Dez 12				
1	GYMN	Kartäuserwall 40, Altstadt/Süd; Humboldt-Gymnasium	Prallschutz und Schwingtore			X		300.000 €	X				Jun 12	Sep 12				
			Brandschutzsanierung PZ			X		450.000 €				X	Jul 10	Aug 12				
			Sanierung des Sportbodens i.d. 3fach-Halle	X				260.000 €			2012							
1	GGS	Loreleystr. 3-5, Altstadt/ Süd	Prallschutz und Schwingtore							2012								
1	BK	Neuhöffer Str.12/Eitorfer, Deutz, Nebenst. des Hans-Böckler-Berufskoll.	Schwingboden Turnhalle erneuern	X				35.000 €			2012							
1	GS+SO S	Pfälzer Str. 30-34, Neustadt/ Süd; GGS / Franz-Röser-Schule (Schule f. Lernbehinderte)	Generalsanierung	X				1.000.000 €			N.N.							

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenrahmen gemäß				Stand: 13.04.12									
				Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	im Bau	Restsarbeiten	Bauausführungs-Beginn	Bauausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
8	GS	Lohmarer Str. 11, Humboldt/Gremberg	Fenster-Fassade-Dachsanierung. III. BA - Turnhalle u.a.	X				440.000 €			2012						
9	TH	Bergischer Ring, Mülheim	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	X				1.100.000 €				X	Dez. 09	Dez. 12			
9	GS	Berliner Str. 987, Dünwald	Sanierung Turnhalle		X			400.000 €	X	X			Jan. 12	Dez. 12	Baubeginn vorgezogen		X
9	TH	Beuthener Str., Buchheim	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	X				930.000 €			2013-2014						
9	IGS	Burgwiesenstr. 125; Gesamtschule Holweide	Dämmung Außenwände Turnhalle	X				1.300.000 €	X				Mai. 12	Dez. 12			
9	GS	Horststr., Mülheim	Erneuerung Hallenboden	X				100.000 €			2013						
9	GGG	Peter-Grieß-Straße 5-7, Flittard; Regenbogenschule	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	X				800.000 €			2013						
9	KGS	Thurner Str., Dellbrück	Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	X				350.000 €			2012 - 2013						
im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen																	
		- keine -															