

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN - 2012				Kostenrahmen gemäß				Stand: 13.04.2012									
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme / Planungsbeschluss	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	In bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH	X				5.000.000 EUR			-					Auslobungstext Wettbewerb wurde veröffentlicht	x
1	Gymn./ BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / <u>evtl.</u> zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)					- EUR			-					kein Planungsauftrag	
1	BK	Perlegraben 101	GI, hier TH	X				800.000 EUR	X		2013-2014					NEU!	x
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung TH			X		1.500.000 EUR	X	X		X		II/2011	III/2012		
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17 (+ BK Eumeniusstr.)	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs	X				8.512.000 EUR			-					Wettbewerb	
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa	X				7.500.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
2	GGs / KGS	Mainstr. 75 (Sürther Feld)	Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule +2 TH	X				3.500.000 EUR			2014-2017					Wettbewerb abgeschlossen	x
3	RS	Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung					- EUR			-					kein Planungsauftrag	
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH					- EUR			-					Wettbewerb	
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			X		5.100.000 EUR	X	X		X		II/2010	II/2012		
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS <u>mit TH</u> und Kita			X		2.150.000 EUR	X	X		X		I/2012	II/2014		x
4	GYMN	Ottostraße	<u>GI Turnhalle</u> + Aula + Treppenhaus				X	2.000.000 EUR	X	X		X	X	II/2010	II/2012	Inbetriebnahme am 16.04.12	x
4	Gymn.	Ottostraße 87	Erw. GT und Küchenplanung + TH	X				2.500.000 EUR	X		2013-2015					Auftragserweiterung	
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle	X				3.300.000 EUR	X		-					kein Planungsauftrag	
5	Gymn	Blücherstr.	<u>GI Turnhalle</u> / Neubau Mensa			X		1.200.000 EUR	X	X		X		II/2011	III/2012		
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH	X				4.500.000 EUR								VOF-Verfahren TGA u. Statik läuft	
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + <u>3 TH</u> + 2 GI	X				5.500.000 EUR			-					Wettbewerb	
5	GES	Ossietzkystr.	Neubau inkl. <u>TH</u>	X				5.500.000 EUR			2014-2017					Wettbewerb	
6	GS	Fühlingerweg 7	Neubau inkl. <u>TH</u>		X			2.200.000 EUR	X		2013-2015					Erneuter Planungs- und Weiterplanungsbeschluss	x
7	GS	Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau inkl. mind. 1 TH					- EUR			-					kein Planungsauftrag	
7	Gymn.	Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH	X				2.000.000 EUR	X		2013-2015						

Investiver Schulbau - NUR TURNHALLEN - 2012				Kostenrahmen gemäß				Stand:					13.04.2012				
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme / Planungsbeschluss	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	In bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
8	GS	Forststraße	Generalsanierung TH	X				1.250.000 EUR			2013-2015						
8	GYMN	Kantstraße	Erweiterungsbau + 2 TH	X				5.000.000 EUR								VOF-Verfahren abgeschlossen	x
8	RS	Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung TH / Schadstoffsan.				X	1.900.000 EUR	X	X		X		I/2010	II/2012		
9	Gymn	Düsseldorfer Str. 13	Turnhalle			X		2.700.000 EUR	X		2012-2013						
9	Gymn	Genoveastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH					- EUR								Wettbewerb	
9	HS	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE			X		1.674.728 EUR	X	X		X		III/2010	II/2014		
9	IGS	Im Weidenbruch	Abriss u. Neubau TH (2-3 fach)	X				13.851.000 EUR	X		2014-2015					Zunächst Neubau der TH, im Anschluss Neubau der Schule	x
Fertiggestellte oder entfallene Maßnahmen im Berichtszeitraum																	
3	Gymn.	Nikolausstr. 51-55	Machbarkeitsstudie Schiller / EvT (mit 4 TH)	X				12.000.000 EUR			-					Der Neubau der Turnhallen entfällt (reduzierter Planungsauftrag)	x