

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2012				Kostenrahmen gemäß				Stand: 25.05.2012									
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kosteannahme / Planungsbeschluss	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
<b>Maßnahmen in Bearbeitung</b>																	
1 DIV.	Bildungslandschaft Altstadt-Nord (div.)		Neubau / Abriss / Umbau	X				75.000.000 EUR	X		2014-2019						
1 RS	Frankstr. 26		Erw. für Ganztagsbereich			X		4.030.000 EUR	X		2013-2015					<b>Dritte Wiedervorlage der Kostenberechnung bei 14 / Keine Zustimmung!</b>	x
1 Gymn.	Georgsplatz 10		Erw. GT und Verwaltung + 3 TH	X				23.500.000 EUR			-					Auslobungstext Wettbewerb wurde veröffentlicht	
1 GYMN	Kartäuserwall 40		Erweiterungsbau mit Kammermusiksaal			X		10.600.000 EUR	X		2013-2015						
1 Gymn./ BK	Kreuzgasse / Vogelsangerstr.		Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)					5.800.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
1 BK	Perlengraben 101		GI	X				5.800.000 EUR			2013-2014					Aufgrund Aufgabenstellung überarbeitete grobe Kostenannahme	
1 GYMN	Schaurtestr. 1		Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau hier: GI			X		5.364.108 EUR	X	X		X		I/2011	II/2013		
1 GYMN	Schaurtestr. 1		Schaurtestr. 1 hier: Neubau Kopfbau			X		2.704.788 EUR	X	X	2012-2013						
1 Gymn	Severinstr. 241 (FWG)		Generalsanierung incl. TH			X		24.000.000 EUR	X	X		X		II/2009	IV/2012	Schule fertig in III/2012, Aula und TH in IV/2012	
1 RS	Severinswall		Erw. GT und Küchenplanung		X			3.985.000 EUR	X		2013-2014					Umplanung wegen Versammlungsstätte / Mensa (neue Forderung von 63)	
1 Gymn.	Thusneldastr. 15-17		Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs (auch für BK Eumeniusstr.)	X				15.330.000 EUR			-					Wettbewerb	
1 Gymn.	Thusneldastr. 15-17		GI	X				7.665.000 EUR			-					Wettbewerb	
1 BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)		Neubau Turnhallen und Mensa					12.000.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
1 BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)		GI Trakt A + Energetische Sanierung Trakt B und Werkstätten	X				12.500.000 EUR			2014-2017						
2 RS	Kuckucksweg 4		Erw. GT + Küche, Klassen	X				4.250.000 EUR	X		2013-2015						
2 GGS / KGS	Mainstr. 75 (Sürther Feld)		Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule +2 TH	X				19.500.000 EUR			2014-2017					<b>Wettbewerb abgeschlossen, VOF-Verfahren</b>	x
2 IGS	Raderthalgürtel		GI Schulgebäude + Turnhalle	X				36.000.000 EUR			2013-2018					<b>VOF-Verfahren</b>	x
2 RS	Ringelnetzstr.		Neubau ÖPP		X			3.100.000 EUR	X		2013-2014						
3 RS	Berrenrather Str. 488		Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung					8.000.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
3 Gymn	<b>Biggestr. 2, WE 21090</b>		<b>Verwaltung, GT und Mensa</b>		<b>X</b>			<b>5.000.000 EUR</b>	<b>X</b>		<b>I 2013 - IV 2013</b>					Neu	x
3 RS	Euskirchener Str. 50		Erw. GT	X				3.000.000 EUR	X		2013-2014						

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostannahme / Planungsbeschluss	Kosten schätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
3	Gymn	Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH	X				9.368.000 EUR			-					Wettbewerb	
3	Gymn.	Nikolausstr. 51-55	Machbarkeitsstudie Schiller / EvT	X				14.000.000 EUR			-					Neuer Planungsauftrag liegt vor. Kein Neubau TH!	
4	RS	Dechenstr. 1	Erw. GT und Küchenplanung		X			3.585.350 EUR	X	X	2012-2014					Umplanung wegen Versammlungsstätte / Mensa (neue Forderung von 63)	
4	GS	Erlenweg	GI			X		7.686.245 EUR	X	X		X		I/2011	III/2013		
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	GI Trakt C + E			X		6.900.000 EUR	X	X		X		IV/2011	I/2014		x
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			X		5.100.000 EUR	X	X		X		II/2010	III/2012		x
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erw. GT und Küchenplanung	X				4.500.000 EUR	X		2014-2015						
4	RS	Kolkrabenweg 65	Abriss u. Neubau	X				21.500.000 EUR	X		2013-2015					<b>Weiterplanungsbeschluss</b>	x
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS mit TH und Kita			X		11.893.000 EUR	X	X		X		I/2012	II/2014		
4	Gymn.	Ottostraße 87	Erw. GT und Küchenplanung	X				10.000.000 EUR	X		2013-2015					Umplanung wegen Versammlungsstätte / Mensa (neue Forderung von 63) Auftragserweiterung: zusätzl. Klassen + TH	
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle					3.300.000 EUR	X		-					kein Planungsauftrag	
4	Gymn	Rochusstr. 145-147	Erweiterung GT, Fach- u. Verwaltungsräume	X				5.400.000 EUR			-					Machbarkeitsstudie	
5	Gymn	Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			X		3.500.000 EUR	X	X		X		II/2011	II/2013	<b>Verzögerung bei Vergabe und Gründung</b>	x
5	HS/GS	Bülowstr.	GI			X		10.300.000 EUR	X	X		X		III/2010	IV/2013		
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH	X				14.200.000 EUR			-					Wettbewerb abgeschlossen, Architektenvertrag in Vorbereitung, VOF- Verfahren TGA u. Statik läuft	
5	Gymn	Escher Str. 247	GT + 4 Unterrichtsräume + Verwaltung	X				3.100.000 EUR	X		2014-2015						
5	RS	Neusserstr. 421	Erw. GT und Küchenplanung		X			4.500.000 EUR	X		2013-2015					Zweite Wiedervorlage der Kostenberechnung bei 14 / Keine Zustimmung!	
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 118-120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI	X				35.000.000 EUR			-					Wettbewerb	
5	GES	Ossietzkystr.	Neubau	X				40.000.000 EUR			2014-2017					Wettbewerb	
5	HS	Reutlingerstr. 49	Erw. GT und Küchenplanung	X				10.000.000 EUR			-					Machbarkeitsstudie in Abstimmung / Vergrößerung des Raumprogramms	
6	GS	Fühlinger Weg 7	Neubau inkl. TH		X			13.225.000 EUR	X		2013-2015					Erneuter Planungs- und Weiterplanungsbeschluss	
6	Gymn.	Fühlinger Weg 4	Erw. GT und Verwaltung	X				7.100.000 EUR	X		2014-2015						

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostannahme / Planungsbeschluss	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Erw. GT und Verwaltung	X				4.800.000 EUR	X		2013-2014						
6 GS		Riphahnstr. 40a	Generalsanierung Schulgebäude		X			6.120.000 EUR	X	X	2012-2013						
7 FS		Auf dem Sandberg	Erweiterungsbau	X				11.000.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
7 HS		Bonner Str. 40	Abriss u. Neubau	X				22.500.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
7 GGS		<b>Breitenbachstr. 2</b>	<b>Abriss + Neubau Schule</b>	<b>X</b>				<b>9.186.000 EUR</b>	<b>X</b>		<b>2014-2016</b>					<b>NEU!</b> <b>Bisher nicht gelistet</b>	x
7 GS		Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau VORUNTERSUCHUNG					- EUR			-					kein Planungsauftrag	
7 SZ		Heerstr.	Neubau o. Sanierung (VU) - enthält auch GTS -	<b>X</b>				45.000.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	x
7 Gymn		Humboldtstr. 2	Erw. GT		X			4.727.000 EUR	X		2013-2014						
7 Gymn.		Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH	X				7.200.000 EUR	X		2013-2015						
7 RS		Planckstr. 14	Erw. GT ÖPP			X		6.000.000 EUR	X		2012-2013						
8 GeS		Adalbertstr. 17 / Lustheider Str. 47	Neubau Mensa inkl. Container Mensa			X		2.860.000 EUR			2012-					<b>Baubeschluss am 28.06.2012 durch Rat?</b>	x
8 GS		Forststraße	Generalsanierung	X				4.600.000 EUR			2013-2015					Kosten nunmehr inkl. Sanierung der Turnhalle	
8 SZ		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erw. GT + Verwaltung		X			4.800.000 EUR	X		2012-2014						
8 GYMN		Kantstraße	Erweiterungsbau	X				11.000.000 EUR	<b>X</b>							<b>Planungsaufnahme</b>	x
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.				X	7.500.000 EUR	X	X		X	I/2010	III/2012		Verzug durch ausführende Firmen, Fertigstellung vorauss. August 2012	
8 GS		Weimarer Straße 28	Generalsanierung				X	4.600.000 EUR	X	X		X	III/2011	III/2012		Verzögerung durch Firmenüberlastung	
9 IGS		Burgwiesenstraße	Neubau NW-Räume + Sanierung Altgebäude		X			6.600.000 EUR	X		2013-2015					kein Planungsauftrag für die Sanierung und den Erweiterungsbau	
9 RS		Danzierstr. 146a	Erw. GT und Küchenplanung	X				2.500.000 EUR	X		2013-2015						
9 Gymn		Düsseldorfer Str. 13	Turnhalle			X		2.700.000 EUR	X		2012-2013						
9 Gymn		Düsseldorfer Str. 13	Erw. GT (Mensa)		X			2.900.000 EUR	X		2012-2014						
9 RS		Fürstenbergstr. 26	Erw. GT, Klassen und Verwaltung ÖPP					5.700.000 EUR									
9 Gymn		Genovevastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH	X				6.800.000 EUR								Wettbewerb	
9 Gymn.		Graf-Adolf-Str. 59	Erw. GT	X				2.748.283 EUR	X		2013-2015						
9 GS		Horststr. 1	Generalsanierung			X		4.200.000 EUR	X	X		X	II/2011	II/2012		Verzögerung durch Frostperiode	

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostannahme / Planungsbeschluss	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
9	IGS	Im Weidenbruch	Abriss und Neubau inkl. TH	X				35.000.000 EUR	X		2016-2018					Neubau Schule erst im Anschluss an TH- Neubau	
9	HS	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE				X	19.200.000 EUR	X	X		X		III/2010	II/2014	prognostizierter KA (Mitteilung an Betriebsausschuss GW am 07.05.12)	x
9	FöS	Thymianweg	Neubau / Erweiterung / Umbau			X		11.500.000 EUR	X	X		X		III/2010	III/2012		
<b>Fertiggestellte oder entfallene Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>																	
4	Gymn.	Ottostraße 87	GI Turnhalle + Aula + Treppenhaus				X	2.786.000 EUR	X	X		X	X	II/2010	II/2012	Inbetriebnahme am 16.04.12 <b>FERTIG</b>	x