

# RHEINBOULEVARD - TEILBEREICH II: IMPULSPROJEKT UFERTREPPE UND BOULEVARD

Kostenübersicht Gesamtprojekt

Stand 26.10.2012

## ÜBERSICHT PROJEKTSTAND

	KOSTENÜBERSICHT	Ratsbeschluss 29.09.2009	Ratsbeschluss 14.07.2011 *1 *2	Projektkosten 26.10.2012 *3
<b>A</b>	1. BA Baukosten (Dammabriss + Hochwasserschutz)	1.930.000,00 €	2.380.296,00 €	2.025.409,60 €
<b>B</b>	2. BA Baukosten (Ufertreppe)	11.139.200,11 €	12.429.372,83 €	11.504.771,92 €
<b>C</b>	3. BA Baukosten (Boulevard)	2.558.306,03 €	2.538.427,08 €	2.538.427,08 €
<b>D</b>	1. BA Ingenieurkosten (soweit sie dem 1. BA explizit zuzuordnen sind)	270.000,00 €	365.059,20 €	385.589,96 €
<b>E</b>	2. BA Ingenieurkosten (soweit sie dem 2. BA explizit zuzuordnen sind)	- €	1.830.220,00 €	1.511.659,75 €
<b>F</b>	3. BA Ingenieurkosten (soweit sie dem 3. BA explizit zuzuordnen sind)	- €	- €	- €
<b>G</b>	1. BA - 3. BA Ingenieurkosten (dem 1. bis 3. BA <u>nicht</u> explizit zuzuordnen)	1.851.640,00 €	2.956.704,97 €	2.900.194,32 €
<b>H</b>	Sonstige Kosten (Nutzungsgebühren, Grunderwerb, etc.)	332.240,00 €	332.240,00 €	332.240,00 €
	alle Beträge brutto			
	<b>SUMME PROJEKTBUDET:</b>	<b>18.081.386,14 €</b>	<b>22.832.320,08 €</b>	
	<b>SUMME PROJEKTKOSTEN (STAND 18.12.2012):</b>			<b>21.198.292,63 €</b>
	<b>DELTA (STAND 18.12.2012):</b>			<b>1.634.027,45 €</b>

\*1 Gesamtsumme einschließlich Mehrkosten aus Ratsbeschluss vom 14.07.2011

\*2 ohne Kosten Großgrabung i.H.v. brutto 851.944,80 Euro, da Beschluss v. 14.07.2011 vorbehaltlich einer Förderung durch Land/Bund; Förderantrag wurde mit Schreiben der BR vom 10.05.2012 abgelehnt.

\*3 ohne Kosten Umplanung Teilbereich Boulevard i.H.v. brutto 940.000 Euro. Diese Kosten werden von VI/67 in der Beschlussvorlage "Umplanung Teilbereich Boulevard" dargestellt.

# RHEINBOULEVARD - TEILBEREICH II: IMPULSPROJEKT UFERTREPPE UND BOULEVARD

Kostenübersicht Gesamtprojekt

Stand 26.10.2012

## ÜBERSICHT PROJEKTSTAND BAUKOSTEN

A	1. BA Baukosten (Dammabriss + Hochwasserschutz)	Ratsbeschluss 29.09.2009	Ratsbeschluss 14.07.2011 *1 *2	Projektkosten 26.10.2012 *3
A.1	Dammabriss	730.000,00 €	730.000,00 €	2.025.409,60 €
A.2	Hochwasserschutz	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	
A.3	Mehrkosten Dammabriss + Hochwasserschutz	- €	450.296,00 €	
	alle Beträge brutto			
	<b>TEILSUMME PROJEKTBUDET 1. BA:</b>	<b>1.930.000,00 €</b>	<b>2.380.296,00 €</b>	
	<b>SUMME TEILPROJEKTKOSTEN (STAND 18.12.2012):</b>			<b>2.025.409,60 €</b>
	<b>DELTA (STAND 18.12.2012):</b>			<b>354.886,40 €</b>

B	2. BA Baukosten (Ufertreppe)	Ratsbeschluss 29.09.2009	Ratsbeschluss 14.07.2011 *1 *2	Projektkosten 26.10.2012 *3
B.1	Unterbau Ufertreppe	5.255.687,36 €	8.137.936,38 €	11.396.163,00 €
B.2	Sanierung nördliche Böschung	1.124.322,84 €		
B.3	Risiken	524.436,27 €		
B.4	Mehrkosten Unterbau Ufertreppe	- €	873.460,00 €	
B.5	Oberbau Ufertreppe	4.234.753,64 €	3.417.976,45 €	
B.6	Sonstige Bauleistungen (Baggerschürfe)	- €	- €	108.608,92 €
	(Kosten v. 18.12.2012 ohne Technische Bearbeitung: siehe Pos. E.6 und E.7)			
	alle Beträge brutto			
	<b>TEILSUMME PROJEKTBUDET 2. BA:</b>	<b>11.139.200,11 €</b>	<b>12.429.372,83 €</b>	
	<b>SUMME TEILPROJEKTKOSTEN (STAND 18.12.2012):</b>			<b>11.504.771,92 €</b>
	<b>DELTA (STAND 18.12.2012):</b>			<b>924.600,91 €</b>

C	3. BA Baukosten (Boulevard)	Ratsbeschluss 29.09.2009	Ratsbeschluss 14.07.2011 *1 *2	Projektkosten 26.10.2012 *3
C.1	Boulevard	1.955.576,98 €	1.906.566,83 €	1.906.566,83 €
C.2	Dammabriss	341.672,80 €	- €	- €
C.3	Natursteinverblendung	261.056,25 €	226.248,75 €	226.248,75 €
C.4	Verschiebungen vom 2. BA zum 3. BA	- €	405.611,50 €	405.611,50 €
C.5	Historischer Park Deutz	siehe Beschlussvorlage "Umplanung Boulevard (3. BA)"		
	alle Beträge brutto			
	<b>TEILSUMME PROJEKTBUDET 3. BA:</b>	<b>2.558.306,03 €</b>	<b>2.538.427,08 €</b>	
	<b>SUMME TEILPROJEKTKOSTEN (STAND 18.12.2012):</b>			<b>2.538.427,08 €</b>
	<b>DELTA (STAND 18.12.2012):</b>			<b>- €</b>

\*1 Gesamtsumme einschließlich Mehrkosten aus Ratsbeschluss vom 14.07.2011

\*2 ohne Kosten Großgrabung i.H.v. brutto 851.944,80 Euro, da Beschluss v. 14.07.2011 vorbehaltlich einer Förderung durch Land/Bund; Förderantrag wurde mit Schreiben der BR vom 10.05.2012 abgelehnt.

\*3 ohne Kosten Umplanung Teilbereich Boulevard i.H.v. brutto 940.000 Euro. Diese Kosten werden von VI/67 in der Beschlussvorlage "Umplanung Teilbereich Boulevard" dargestellt.

# RHEINBOULEVARD - TEILBEREICH II: IMPULSPROJEKT UFERTREPPE UND BOULEVARD

Kostenübersicht Gesamtprojekt

Stand 26.10.2012

## ÜBERSICHT PROJEKTSTAND INGENIEURKOSTEN

D	1. BA Ingenieurkosten (Dammabriss + Hochwasserschutz)	Ratsbeschluss 29.09.2009	Ratsbeschluss 14.07.2011 *1 *2	Projektkosten 26.10.2012 *3
D.1	Dammabriss	270.000,00 €	275.000,00 €	286.180,48 €
D.2	Hochwasserschutz			
D.3	Mehrkosten Dammabriss + Hochwasserschutz	- €	90.059,20 €	99.409,48 €
	alle Beträge brutto			
	<b>TEILSUMME PROJEKTBUDET 1. BA:</b>	<b>270.000,00 €</b>	<b>365.059,20 €</b>	
	<b>SUMME TEILPROJEKTKOSTEN (STAND 18.12.2012):</b>			<b>385.589,96 €</b>
	<b>DELTA (STAND 18.12.2012):</b>			<b>- 20.530,76 €</b>

E	2. BA Ingenieurkosten (Ufertreppe)	Ratsbeschluss 29.09.2009	Ratsbeschluss 14.07.2011 *1 *2	Projektkosten 26.10.2012 *3
E.1	Machbarkeitsstudie: Objekt- und Tragwerksplanung	- €	47.600,00 €	45.999,46 €
E.2	Machbarkeitsstudie: Projektsteuerung	- €	22.610,00 €	30.093,14 €
E.3	Machbarkeitsstudie: Baugrundberatung	- €	11.900,00 €	- €
E.4	Objektplanung (LPH 1, 2, 3, 4 und 6, LPH 5 teilweise)	- €	802.060,00 €	360.623,90 €
E.5	Tragwerksplanung (LPH 1, 2, 3, 4 und 6, LPH 5 teilweise)	- €		
E.6	Objektplanung (LPH 5 teilweise) (technische Bearbeitung AN-Bau)	- €		
E.7	Tragwerksplanung (LPH 5 teilweise) (technische Bearbeitung AN-Bau)	- €		
E.8	Projektsteuerung	- €	392.700,00 €	93.057,75 €
E.9	Durchführung VOF-Verfahren	- €	59.500,00 €	- €
E.10	statische Prüfung	- €	77.350,00 €	89.179,96 €
E.11	Planprüfung (Ausführungsplanung des AN-Bau)	- €	23.800,00 €	23.800,00 €
E.12	BOL/ÖBÜ	- €	357.000,00 €	250.000,00 €
E.13	Baugrundberatung	- €	35.700,00 €	52.465,55 €
E.14	sonstige Gutachten	- €	- €	416.500,00 €
	alle Beträge brutto			
	<b>TEILSUMME PROJEKTBUDET 2. BA:</b>	<b>- €</b>	<b>1.830.220,00 €</b>	
	<b>SUMME TEILPROJEKTKOSTEN (STAND 18.12.2012):</b>			<b>1.511.659,75 €</b>
	<b>DELTA (STAND 18.12.2012):</b>			<b>318.560,25 €</b>

F	3. BA Ingenieurkosten (Boulevard)	Ratsbeschluss 29.09.2009	Ratsbeschluss 14.07.2011 *1 *2	Projektkosten 26.10.2012 *3
F.1	Boulevard	- €	- €	- €
F.2	Verschiebungen vom 2. BA zum 3. BA	- €	- €	- €
F.3	Natursteinverblendung	- €	- €	- €
F.4	Historischer Park Deutz	siehe Beschlussvorlage "Umplanung Boulevard (3. BA)"		
	alle Beträge brutto			
	<b>TEILSUMME PROJEKTBUDET 3. BA:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
	<b>SUMME TEILPROJEKTKOSTEN (STAND 18.12.2012):</b>			<b>- €</b>
	<b>DELTA (STAND 18.12.2012):</b>			<b>- €</b>

G	1. BA bis 3. BA Ingenieurkosten	Ratsbeschluss 29.09.2009	Ratsbeschluss 14.07.2011 *1 *2	Projektkosten 26.10.2012 *3
G.1	Ingenieurleistungen, die nicht explizit einem BA zuzuordnen sind	1.851.640,00 €	2.656.704,97 €	2.900.194,32 €
G.2	Ingenieurleistungen, die nicht explizit einem BA zuzuordnen sind	- €	300.000,00 €	
	alle Beträge brutto			
	<b>TEILSUMME PROJEKTBUDET 3. BA:</b>	<b>1.851.640,00 €</b>	<b>2.956.704,97 €</b>	
	<b>SUMME TEILPROJEKTKOSTEN (STAND 18.12.2012):</b>			<b>2.900.194,32 €</b>
	<b>DELTA (STAND 18.12.2012):</b>			<b>56.510,65 €</b>

\*1 Gesamtsumme einschließlich Mehrkosten aus Ratsbeschluss vom 14.07.2011

\*2 ohne Kosten Großgrabung i.H.v. brutto 851.944,80 Euro, da Beschluss v. 14.07.2011 vorbehaltlich einer Förderung durch Land/Bund; Förderantrag wurde mit Schreiben der BR vom 10.05.2012 abgelehnt.

\*3 ohne Kosten Umplanung Teilbereich Boulevard i.H.v. brutto 940.000 Euro. Diese Kosten werden von VI/67 in der Beschlussvorlage "Umplanung Teilbereich Boulevard" dargestellt.