

Prio 1 selektiert nach mit - Mängel - Rahmenverträge -													
Fertig in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 ICS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Umkleiden Turnhalle	12.000,00 €	4	x	x	x		70	338.700,00	
X		12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Mädchen-WC	7.500,00 €	4	x	x	x		75		
X		12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Jungen-WC	7.500,00 €	4	x	x	x		75		Pinselsanierung
X		13	Kölner Straße 37	Turnhalle Damen	250,00 €	1	x	x	x		50	250000	she. auch Prio 4
X		13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Herren	5.000,00 €	1	x	x					In Absprache mit Schulleitung Beginn Januar 2013
X		13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Damen	5.000,00 €	1	x	x				200000	siehe auch Prio 4
X		17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Jungen	2.500,00 €	4	x	x	X		10		
X		17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Mädchen	2.500,00 €	4	x	x	X		10		Pinselsanierung
X		18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Jungen	530.000,00 €	6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Mädchen		6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	D 114		6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	D 113		6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	D 214		6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	D 215		6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	Aula Jungen		6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	Aula Mädchen		6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Mädchen		6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Jungen		6	x	x	x		40		
X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Lehrer Herren + Damen		6	x	x	x		40	685200	
X		18	Andreas-Hermes-Str.	Hauptgebäude + OGTS	3.000,00 €	1	x	x	x		95	170000	
X		18	Europaring	Außentoiletten Jungen	180.000,00 €	1	x	X					
X		18	Europaring	Außentoiletten Mädchen		1	x	X				350000	
X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	Aula	600.000,00 €	1	x	x	x		35		
X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGS Mädchen		1	x	x	x		35		
X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Mädchen		1	x	x	x		35		
X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Jungen		1	x	x	x		35		
X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Lehrer		1	x	x	x		35		
X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Jungen		1	x	x	x		35		
X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Mädchen		1	x	x	x		35	561500	siehe auch Prio 2

Fertig in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8				Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
						Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten			
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Jungen EG	385.000,00 €	1	x	x	x	70		
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Mädchen EG		1	x	x	x	70		
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Jungen 1. OG		1	x	x	x	70		
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Mädchen 1. OG		1	x	x	x	70		
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Lehrer		1	x	x	x	70		
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen		1	x	x	x	70		
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Jungen 2. OG		1	x	x	x	70		
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Mädchen 2. OG		1	x	x	x	70		
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Lehrer 2. OG		1	x	x	x	70		
X		18	Kapitelstr. 24-26 GGG/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen 2. OG		1	x	x	x	70	385000	siehe auch Prio 2
X		18	Usingerstr.	Außentoiletten Mädchen	132.000,00 €	7	x	x	x	20		
X		18	Usingerstr.	Außentoiletten Jungen		7	x	x	x	20	240000	
X		19	Am Feldrain	Trakt C / Turnhalle	7.000,00 €	1	x	x	x	70	350000	Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt GGS, Schulhof Lehrer	3.000,00 €	1	x	x		20	372.000,00 €	siehe auch Prio 4
X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 008 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x	98		
X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 108 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x	98		
X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 109 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x	98		
X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 002 Mädchen	3.000,00 €	8	x	x	x	98		
X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 007 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x	98		
X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 102 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x	98		
X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 106 Jungen	8.000,00 €	8	x	x	x	98		
X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG, C 202 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x	98		
X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG 202 Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x	98		

Fertig in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x		98		
X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x		98		
X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Lehrer	5.000,00 €	8	x	x	x		98		Sanierung im Rahmen der GI bei 262
Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen													
X		18	Fußballstr.	Mädchen	230.000,00 €	1	x	x	x		100		
X		18	Fußballstr.	Jungen		1	x	x	x		100		
X		18	Fußballstr.	Mädchen		1	x	x	x		100		
X		18	Fußballstr.	Jungen		1	x	x	x		100		
X		18	Fußballstr.	Personal		1	x	x	x		100	230000	Fertig
Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013													
X		18	Europaring	EG Jungen		1	x	x					
X		18	Europaring	1. OG Mädchen/Jungen		1	x	x					
X		18	Europaring	2. OG Jungen/Mädchen/Lehrer		1	x	x					Keine Sanierung erforderlich, Zustand in Ordnung.

		Prio 2 selektiert nach GI und GS			575.000,00 €									
Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
x			13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Damen	10.000,00 €	1	x	x					siehe Prio 1
x			14	Nußbaumer Str.- 254	Außen- WC	400.000,--	1	x	x	x		60	383.400	Generalsanierung Aussen WC, in Verbindung mit Umbau OGTS (Auftrag von 40); Fertig Dez.2012
x			17	Schmittgasse GS	WC Jungen	90.000,00 €	1	x	x	x		75		
x			17	Schmittgasse GS	WC Mädchen	90.000,00 €	1	x	x	x		75	345.000	
x			18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGS Jungen	385.000,00 €	1	x	x	x		35		siehe auch Prio 1
			Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen											
x			14	Dechenstr. 1	Außen- WC Jungen/ Mädchen	450.000,--	3	x	x	x		100	450.000	Fertig
			Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013											
	x		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	TH	385.000,00 €	1	x	x	x				TH GI erforderlich, WC-Anlage wird nicht saniert

		Prio 3 selektiert nach GI ohne GS			510.000,00 €													
Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen				
X			11	Perlengraben 101 BK	Herren/E-Trakt außen	180.000,00 €	7	x	x	x		50	883.200					
X			18	Kanststr. Gymn.	Außen-WC Jungen, innen Mädchen/Jungen	330.000,00 €	4	x	x	x		45	480.000					
				Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen														
				- Keine -														
				Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013														
				- Keine -														

Prio 4 selektiert -erhebliche Mängel - Ausschreibungen -														
Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
X			11	Trierer Str. 8	WC Jungen, Hofanlage	50.000,00 €	1	x	X	X		25		
X			11	Trierer Str. 8	WC Mädchen, Hofanlage	72.000,00 €	1	x	X	X		25	498.800	
X			13	Kölner Straße	EG Herren B001-002	30.000,00 €	1	X	X	X		50		
X			13	Kölner Straße	EG Damen B003-004	20.000,00 €	1	X	X	X		50		siehe auch Prio 1
X			13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Herren	20.000,00 €	1	X	X					siehe auch Prio 1
X			16	Merianstr. IGS	Sporthalle	200.000,00 €	6	X	X	X		15	1.300.000	Im Rahmen Gl. 1 BA = TH WC und Umkleiden/Duschen. Fertigstellung 2.Halbjahr 2013; Bauzeitverzögerung wegen festgestellten Baumängeln (Feuchtigkeit unter Estrich).
X			17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	im Gebäude WC Jungen	5.000,00 €	1	X	X	X		5		
X			17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	Im Gebäude WC Mädchen	5.000,00 €	1	X	X	X		5	200.000	Maßnahmenerweiterung zur Schaffung eines barrierefreien WC's. Baubeginn ist erfolgt.
X			18	Andreas-Hermes-Str.	Außen-WC	530.000,00 €	1	x	x	x		95		
X			18	Lohmarer Straße	Außen	345.000,00 €	1	x	x	x		70		
X			18	Westerwaldstr. 90	Jungen und Mädchen/EG außen	39.030,00 €	1	x	x	x		95	205.000	
X			20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Jungen	40.000,00 €	8	x	X					
X			20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Mädchen	30.000,00 €	8	x	X				85.000	Beginn 2012
X			20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Mädchen	30.000,00 €	1	x	x	X		20		
X			20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Jungen	30.000,00 €	1	x	x	X		20		
X			20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Jungen	20.000,00 €	1	x	x	X		20		
X			20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Mädchen	20.000,00 €	1	x	x	X		20	488.800	siehe auch Prio 1
X			20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 009 Jungen	10.000,00 €	8	x	x	x				
X			20	Thymianweg 1a	Außen-WC 1, Jungen	15.000,00 €	8	x	x	x				
X			20	Thymianweg 1a	Außen WC 1, Mädchen	15.000,00 €	8	x	x	x		98		
X			20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Mädchen	10.000,00 €	8	x	x	x				siehe auch Prio 1
X			20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Jungen	20.000,00 €	8	x	x	x				Bearbeitung im Rahmen GI bei 262

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
			Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen											
X			17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Jungen-WC im HG	90.000,00 €	3	x	x	x	X	100		
X			17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Mädchen-WC im HG	90.000,00 €	3	x	x	x	X	100	360.000	Fertig
X			17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Mädchen	25.000,00 €	6	x	x	x	X	100		
X			17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Jungen	25.000,00 €	6	x	x	x	X	100	967.000	Fertig
			Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013											
				- Keine -										