

SCHULBAU- UND SANIERUNGSPROJEKTE

	Schule		Maßnahme	Investitions- summe	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung
1	GE	Adalbertstr.	ERW Mensa	3.055.842	im Bau, Baustatus 85%	2. Hj. 2014
2	GGs	Antwerpener Straße	GI	noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung erforderlich		
3	FS	Auf dem Sandberg	ERW	10.500.000	2. Hj. 2016	2. Hj. 2018
4	GGs	Balthasarstraße	GI	noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung erforderlich		
5	A.-Gymn.	BAN Gereons- mühlengasse 4	GI	17.700.000	2. Hj. 2018	2. Hj. 2020
6	RS/ Verbund.- Gymn.	BAN Gereonswall	Neubau (Abriss Schulersatzbauten)	16.300.000	2. Hj. 2015	1. Hj. 2018
7	GS	BAN Gereonswall 57	Generalsanierung	6.000.000	2. Hj. 2015	1. Hj. 2018
8	GY	BAN Hansaring GI + Anbau	Anbau	23.000.000	2. Hj. 2015	1. Hj. 2018
9	Verbund.- Gymn.	BAN Vogteistraße	Neubau Mensa und Werkstätten	8.200.000	2. Hj. 2015	1. Hj. 2018
10	KGS	Bernhard- Letterhausstraße	GI	noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung erforderlich		
11	GY	Biggestr.	ERW	4.881.441	im Bau, Baustatus 2%	2. Hj. 2015
12	FS	Blumenthalstraße	GI	noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung erforderlich		
13	HS	Bonner Straße 288 - 310	ERW Schule + TH	21.900.000	zurückgestellt	
14	GGs	Breitenbachstr.2	Neubau	12.300.000	2. Hj. 2017	1. Hj. 2019
15	GGs	Breitenbachstr.2	TH	2.893.000	1. Hj. 2016	1. Hj. 2017
16	GE	Burgwiesenstr.	ERW NW	6.500.000	1. Hj. 2015	1. Hj. 2017
17	GY	Castroperstr.	ERW + TH	23.025.000	aufgrund höherer Kosten ist ein erneuter Planungs-beschluss erforderlich	
18	RS	Danzierstr. 146a	ERW	5.200.000	zurückgestellt	

	Schule		Maßnahme	Investitions- summe	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung
19	RS	Dechenstr.	ERW	4.206.075	2. Hj. 2015	2. Hj. 2017
20	GY	Düsseldorfer Str. 13	ERW	2.750.000	1. Hj. 2015	1. Hj. 2017
21	GY	Düsseldorfer Str. 13	TH	2.900.000	1. Hj. 2015	1. Hj. 2017
22	GY	Escher Str. 247	ERW	8.500.000	verwaltungsinterne Abstimmung, Bausoll wird überprüft	
23	RS	Euskirchenerstr. 50	ERW	4.200.000	2. Hj. 2015	2. Hj. 2017
24	Schule für Kranke	Florentine-Eichler-Str.	Neubau	4.210.000	im Bau	2. Hj. 2015
25	KGS	Forststraße	GI	6.120.000	2015	2017
26	GY	Fühlinger Weg 4	ERW	9.210.471	im Bau	1. Hj. 2017
27	GGs	Fühlinger Weg 7	Neubau + TH	12.800.000	1. Hj. 2015	2. Hj. 2017
28	RSen	Fürstenbergstr. und Lassallestr.	ERW + GI (ÖPP Los 3)	18.300.000	noch nicht bekannt	
29	GY	Georgsplatz 10	ERW + TH	25.000.000	2. Hj. 2016	2. Hj. 2020
30	GY	Graf-Adolf-Str.59	ERW	3.904.056	2. Hj. 2015	2. Hj. 2017
31	RS	Gravenreuthstr.	ERW	4.900.000	verwaltungsinterne Abstimmung erforderlich	
32	KHS	Großer Griechenmarkt	GI TH	2.587.000	zurückgestellt	
33	GY/RS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	ERW	4.800.000	im Bau, Baustatus 75%	1. Hj. 2015
34	GS + GE	Heliosgelände	Neubau	91.500.000	noch nicht bekannt	2022
35	GE	Im Weidenbruch 214	Neubau	35.900.000	verwaltungsinterne Abstimmung, Bausoll wird überprüft	
36	GE	Im Weidenbruch 214	TH	16.700.000	verwaltungsinterne Abstimmung, Bausoll wird überprüft	
37	GY	Kantstr.	ERW	24.600.000	2. Hj. 2015	2. Hj. 2019 (zwei Bauabschnitte)

	Schule		Maßnahme	Investitions- summe	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung
38	RS	Karl-Marx-Allee 43	ERW	4.800.000	2. Hj. 2015	2. Hj. 2017
39	GY	Karthäuserwall 40	ERW	12.500.000	1. Hj. 2015	2. Hj. 2017
40	RS	Kolkrabenweg	Neubau + TH	21.500.000	2. Hj. 2016	2. Hj. 2019
41	RS	Kuckucksweg	ERW	4.140.000	zurückgestellt	
42	GY	Leybergstr.	ERW + TH	26.800.000	1. Hj. 2018	1. Hj. 2020
43	GE	Merianstraße	GI Hauptgebäude und Hülle, Dach, Fenster, Fassade TH	noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung erforderlich		
44	GGs	Mommsenstraße	GI	5.134.000	im Bau, Baustatus 10%	2. Hj. 2015
45	GY/RS	Nachtigallenstr.	ERW	11.300.000	2. Hj. 2015	1. Hj. 2018
46	RS + BK	Niehler Kirchweg	ERW + GI	35.000.000	2. Hj. 2017	1. Hj. 2022
47	RS + BK	Niehler Kirchweg	TH	12.000.000	2. Hj. 2022	1. Hj. 2024
48	GY	Nikolausstr.	ERW	19.500.000	2. Hj. 2016	2. Hj. 2018
49	GE	Ossietzkystr. (Gesamtschule Nippes)	Neubau + TH	38.070.000	1. Hj. 2015	2. Hj. 2017
50	GY	Ottostraße 87	ERW	12.391.000	1. Hj. 2015	2. Hj. 2017
51	GS + Kita	Overbeckstr/Ottostr.	ERW + TH + Kita	12.800.828	im Bau, Baustatus 93%	2. Hj. 2014
52	BK	Perlengraben	GI Trakt D	7.044.000	noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung erforderlich	
53	RS	Planckstr. 14	ERW (ÖPP Los 1)	6.000.000	im Bau, Baustatus 50%	1. Hj. 2015
54	GE	Raderthalgürtel (Europaschule)	GI	noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung erforderlich		
55	HS	Rendsburger Platz	ERW + GI + TH + JZ + Kita + PZ	19.000.000	im Bau	1. Hj. 2015
					ERW fertig, derzeit GI	
56	HS	Reutlingerstr	ERW + GI	9.094.679	zurückgestellt	

	Schule		Maßnahme	Investitions- summe	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung
57	HS	Ringelnetzstr.	ERW (ÖPP Los 1)	3.100.000	zurückgestellt	
58	GY	Schaurtestraße 1	Neubau Kopfbau	2.956.000	im Bau, Baustatus 90%	2. Hj. 2014
59	EGS	Sürther Feld / Mainstraße 75	Neubau + TH	19.174.426	1. Hj. 2016	2. Hj. 2018
60	GY	Thusneldastr.	GI Klassen-, Verwaltungstrakt und Aula	7.665.000	nicht vor 2019	dann 2021
61	GY	Thusneldastr.	ERW + TH	15.330.000	verwaltungsinterne Abstimmung, Bausoll wird überprüft	
62	GY+HS	Ostlandstr. (Schulzentrum Weiden)	ERW + GI (ÖPP Los 3)	64.500.000	noch nicht bekannt	
63	BK	Ulrichgasse	GI	noch nicht bekannt, verwaltungsinterne Abstimmung erforderlich		
64	KHS	Wilhelm-Schreiber- Str.	GI (ÖPP Los 3)	7.400.000	noch nicht bekannt	
65	HS	Wuppertaler Str.	ERW	3.658.780	zurückgestellt	

825.401.598