

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	22.01.2015
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	29.01.2015

Ersatzneubau Brücke Deutzer Ring (B55) über die L124

Hier: Mitteilung zum Baubeginn sowie über erforderliche Baumfällungen

Der Abbruch und Neubau der Brücke im Zuge des Deutzer Rings (B55) über den östlichen Zubringer (L124) wurde vom Rat am 08.04.2014 (Vorlage 0494/2014) beschlossen.

Im Oktober 2014 hat die Stadt Köln vom Zuschussgeber (Land NRW im Rahmen des Programmes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau - FöRi-kom-Stra) die Zusage zur Finanzierung der Baumaßnahme bekommen. Der Fördersatz beträgt 60% bei Gesamtausgaben für die Maßnahme in Höhe rund 5 Mio. Euro.

Im ersten Schritt sind im Dezember 2014 am nördlichen Überbau Messsensoren installiert worden, um das Bauwerk während der Bauphase zu überwachen. Dieses Bauwerks-Monitoring wird erforderlich, da die Verkehrsbelastung während der Bauzeit erhöht wird.

Für die Baustelleneinrichtung der Brückenbaufirma werden im Bereich der Zu- und Abfahrten Flächen benötigt. Im Januar 2015 werden die erforderlichen Rodungsarbeiten durchgeführt. Die Ausgleichspflanzungen werden nach Abschluss der Baumaßnahme durchgeführt.

Der Baubeginn der Hauptbaumaßnahme ist in der ersten Jahreshälfte 2015 geplant. Im Zeitplan war ursprünglich vorgesehen die erforderliche Vollsperrung der L124 für den Abriss der ersten Bauwerkshälfte im Februar 2015 anzuordnen. Aufgrund von Verzögerungen während der Vergabe der Bauleistung durch eine Vergabebeschwerde verschiebt sich die Sperrung auf das Pfingstwochenende im Mai 2015. Für die Bauzeit sind zwei Jahre vorgesehen, so dass mit der Fertigstellung der neuen Brücke Mitte 2017 gerechnet werden kann. Die Fahrtrichtung Kalk wird bereits, zunächst einspurig, ein Jahr nach Baubeginn zur Verfügung stehen.