

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

| Gremium | Datum |
|-------------------------------------|--------------|
| Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft | 16.03.2015 |

Gesamtschule Holweide

Mündliche Anfrage des RM Brust aus der Sitzung vom 26.01.2015, TOP 8.3

RM Brust verweist auf den Schimmelbefall der vorhandenen Containerbauten und bittet um Mitteilung, wann diese abgerissen und ersetzt werden. Zudem möchte er wissen, wie die Zeitschiene für den geplanten Neubau aussehe.

Hierzu teilt die Verwaltung mit:

Die Ausschreibung für die neuen Container ist fertig gestellt und wird kurzfristig freigegeben werden. Die Laufzeit beträgt ca. zwei Monate, so dass die Vergabe voraussichtlich im April erfolgen wird. Die Produktion erfolgt dann im Mai und Juni, der Aufbau im Juli, die Inbetriebnahme wird somit wie vorgesehen zum Schuljahresbeginn 2015/16 erfolgen. Die Schulleitung ist hierüber informiert.

Die Vorplanung (Leistungsphase 2) mit Aufstellung einer Kostenschätzung für den Neubau des Naturwissenschaftshauses wurde Anfang Dezember 2014 abgeschlossen. Das Baubeschlussverfahren ist nach Abschluss der Leistungsphase 3 für Ende des zweiten bzw. Anfang des dritten Quartals 2015 vorgesehen, zeitgleich wird das Baugenehmigungsverfahren eingeleitet. Der Baubeginn erfolgt nach der aktuellen Projektplanung im zweiten Quartal 2016, mit der Fertigstellung wird Ende 2017 bzw. Anfang 2018 gerechnet.

gez. Höing