

## **Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil**

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Rechnungsprüfungsausschuss	19.03.2015

### **Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz Nachfrage von Frau Oedingen in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.01.2015 zu TOP 9.1**

Zu der Bitte von Frau Oedingen, bezogen auf bereits vergebene Gewerke gegebenenfalls exemplarisch die Steigerung zwischen den geplanten Kosten und den tatsächlich entstandenen Kosten darzulegen, nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Eine detaillierte Aufschlüsselung des gesamten Mehrkostenanteils von rd. 17,3 Mio. Euro brutto aufgrund der Steigerung des Baupreisindex ist nicht möglich, da dieser nicht nur auf den erfolgten Vergaben beruht, sondern sich auch anteilig aus den laufenden und zukünftigen Nachträgen ergibt.

Aus der Analyse der Kostensteuerung ist festzustellen, dass ca.  $\frac{3}{4}$  der indexbedingten Kostensteigerungen bereits zum Zeitpunkt der Vergaben festzustellen sind. Von diesen Kostensteigerungen sind vor allem die gesamten Gewerke im Bereich der Technischen Ausrüstung betroffen. Hier hat sich nicht nur der gestiegene Baupreisindex, sondern auch die angespannte Marktlage niedergeschlagen. Ebenso sind Gewerke mit hohem Stahl- bzw. Stahlbauanteil von der Kostensteigerung betroffen.

In der Mitteilung 0606/2015 sind die baupreisbedingten Mehrkosten zum Vergabezeitpunkt mit ihren geplanten und tatsächlichen Kosten dargestellt, dies erfolgt im nicht - öffentlichen Teil, da hier auf preisliche Fakten zu Einzelgewerken verwiesen wird, so dass Rückschlüsse auf den Gewinn der am Bau beteiligten Unternehmen getroffen werden können.

In der Summe ergibt sich hieraus eine Kostensteigerung von 12,72 Mio. €. Die weiteren indexbedingten Mehrkosten von 4,58 Mio. € ergeben sich, wie oben erwähnt, aus den laufenden Nachträgen. Hier ist eine eindeutige Zuordnung jedoch nicht möglich, da in den Nachträgen auch geänderte und zusätzliche Leistungen enthalten sind, so dass anders als bei dem aufgeführten Vergleich der Submissionsergebnisse mit den Budgetvorgaben keine klaren Bezugsgrößen gegeben sind.

gez. Höing