

14. Sitzung des Aktionsbündnisses: 05.07.2016,

<p>Maßnahme Vergabepaket Modularer Schulbau , TOP 3 hier: Prototyp GS Friedrich-Karl-Straße</p> <p>Übersicht weitere Projekte gem. Ratsbeschluss vom 15.03.2016 (Vorlagennr.: 0460/2016)</p> <ul style="list-style-type: none">• GS Statthalterhofallee (Junkersdorf)• GS Gaedestraße (Marienburg)• GS Thessaloniki- Allee (Kalk)• GY Zusestraße (Lövenich)• GE Wasseramselweg (Vogelsang)	<p>Sachstand</p> <p>26 hat am 24.05.2016 die Kostenberechnung für den Neubau inkl. Turnhalle bei 14 eingereicht - dort war abschließende Prüfung nicht möglich wg. fehlender Unterlagen, daraufhin Rückgabe an 26 mit Schreiben vom 30.06.2016</p> <p>26 sichert Rückmeldung innerhalb der nächsten 14 Tage zu</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen 14, 26, 27, 40</p>	<p>Federführend für Lösung: 26 in Abstimmung mit 27 und 14</p>

Im Aktionsbündnis 5.7.2016 unterstützen die beteiligten Ämter 26, 27 und 14 das gemeinsame Ziel, die Baubeschlussvorlage in die Beratungskette ab ASW 29.08.2016 bis Rat 22.09. 2016 einzubringen, um weitere zeitliche Verzögerungen bei diesem als auch den übrigen Modulbauprojekten zu vermeiden.