

**15. und 16. Sitzung des Aktionsbündnisses: 30.08.2016 und 26.09.2016**

<b>Maßnahme</b>  <b>Gesamtschule Innenstadt</b> Standorte Frankstraße Projektnr. 49 + 50, Severinswall Projektnr.172 + 173  a) Ausschreibung Fertigbaueinheiten (Container) für die Interimslösungen und b) Planung des Neubaus	<b>Sachstand</b> Sondertermin 05.09.2016 bei Dez. IV mit 40, 26 und IV/2: Vereinbarung zu Abriss und Neubau der Turnhalle am Standort Frankstraße . Der ASW wird in Form einer Mitteilung informiert.  Für Standort Severinswall wurde die Ausschreibung für Container als Interimslösung auf den Weg gebracht.
---	--

<b>Beteiligte Ämter / Dienststellen</b> 26, 40, 27	<b>Federführend für Lösung:</b> IV/40 in Abstimmung mit 26
---	---

Standort Frankstraße:  
Die Planung des Erweiterungsbaus ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass zeitnah der Baubeschluss eingeholt werden kann.  
Beschlussfassung zur modifizierten Planung der Turnhalle kann nach Aussage von 26 im Rahmen des Baubeschlusses im 1. Quartal 2017 erfolgen.

Standort Severinswall:  
Abriss von Schulgebäude und einer 1fach Turnhalle; Neubau von Schulgebäude und zwei 1fach Turnhallen  
Sachstand: Start VOF (neu VGV-Verfahren) erfolgte im Frühjahr 2016;  
Avisierte Fertigstellung: SJ 2022/23; daher Interimsbauten ab SJ 2020/21 bis zur Fertigstellung des Neubaus erforderlich;  
Ergebnis: Sowohl Interim (für alle 3 Jahre der Oberstufe) als auch Neubau können parallel auf dem Grundstück platziert/realisiert werden;  
Sporthallenkapazität: Derzeit wird geprüft, ob die Container zur Interimslösung auf dem Schulgelände so positioniert werden können, dass zusätzlich auch die Errichtung einer temporären Einfachsporthalle möglich ist. Hierzu muss die Zufahrtssituation geklärt werden. Es ist sicherzustellen, dass die Baustelleneinrichtung für den Neubau nicht gefährdet wird.