



**Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR**

Bericht ABK 2017

– **Berichtsliste** –

Allgemeines

Gemäß der gesetzlichen Vorgaben besteht jährlich die Verpflichtung über den aktuellen Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über Änderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) zu berichten. Die Mindestinhalte sowie die Form und Inhalte der Darstellung des entsprechend zu erstellenden ABK bzw. Berichts legte das damalige MUNLV NRW mit der „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung über von Abwasserbeseitigungskonzepten“ (VV ABK) vom 08.08.2008 fest.

Wie aus den Folgeseiten (Berichtliste) ersichtlich, sind im Bericht – entsprechend Vorgabe der VV ABK – die einzelnen Maßnahmen mit ihren jeweils erwarteten Kosten (betreffend fixer Zeitfenster, d.h. Jahre 1-6 dezidiert sowie Jahre 7-12 in Summe), der prognostizierte Baubeginn sowie eine sog. Maßnahmenart (s.u.) und der jeweilige „Umsetzungszustand“ (s.u.) auszuweisen.

Weitere Angaben (z.B. Gemeindekennzahl, Einleitungsstelle, Ost- und Nordwert etc.) zu jedem Einzelprojekt sind für die Landesverwaltung erforderlich, um eine georeferenzierte Zuordnung zu ermöglichen. Durch diese Angaben gewährleistet die Landesregierung die Durchführung ihrer Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese nicht mit dargestellt. Auf Wunsch können die Angaben gerne zur Verfügung gestellt werden.

Die in der nachfolgenden Berichtliste (s. Folgeseiten) verwendeten Codierungen sind wie folgt zu entschlüsseln:

Umsetzungszustand (gemäß VV ABK)

- 0 durchgeführt
- 1 im Bau
- 2 Realisierung zeitlich verschoben
- 3 gestrichen
- 4 neue Maßnahme

Art der Maßnahme (gemäß VV ABK)

- A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)
- A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
- A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
- A5 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
- A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität
- A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität
- A8 Behandlung von Mischwasser
- A9 Behandlung von Niederschlagswasser

Bericht ABK 2017 – Berichtliste

Die nachfolgenden Seiten beinhalten die aktuellen Maßnahmen und Kosten gemäß „Bericht ABK 2017“. Nachrichtlich ist ebenfalls die Berichtliste des Wasser- und Bodenverbandes Wahn ausgewiesen.

Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
0.1.00.50	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	2017	A3	1		2006	2.443	1.874	3.421	9.449	12.123	10.996	40.306	68.918	109.224
0.1.00.62	StEB Köln, AöR	AKW - Erneuerung Energieversorgung	2017	A6	0		2012	562	184	0	0	0	0	746	0	746
0.1.00.81	StEB Köln, AöR	Erschließungen	2017	A1	1		2006	0	0	100	300	300	300	1.000	6.000	7.000
1.1.00.75	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Langel	2017	A3	1		2006	896	162	1.085	99	0	0	2.242	460	2.702
1.1.21.08	StEB Köln, AöR	Netze Langel - hydraulische Sanierung	2017	A2	1		2011	1	0	2	2	1	1	7	9	16
1.1.21.09	StEB Köln, AöR	KWL - Erneuerung M+E-Technik	2017	A6	1		2011	4.505	2.273	1.039	0	0	0	7.817	0	7.817
1.1.21.15	StEB Köln, AöR	Kuhlenweg HW-PW	2017	A2	0		2008	201	0	35	0	0	0	236	0	236
1.1.21.18	StEB Köln, AöR	Kuhlenweg HWPW - 2. BA Zulaufbereich	2017	A2	0		2011	39	205	0	0	0	0	244	0	244
1.1.21.21	StEB Köln, AöR	Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2017	A8	1		2012	0	0	0	1	1	1	3	9	12
1.1.21.23	StEB Köln, AöR	AKL - Tief- und Hochsammler - SKU 201 u. SKU 202	2017	A8	0		2011	15	77	0	0	0	0	92	0	92
1.1.21.99	StEB Köln, AöR	KWL Ausbau 2003	2017	A7	0		2004	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.22.01	StEB Köln, AöR	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	2017	A3	1		2004	0	0	200	200	200	200	800	1.200	2.000
1.1.22.07	StEB Köln, AöR	Stürzelberger Weg - MWP 2245	2017	A3	1		2016	0	2	40	65	90	60	257	15	272
1.1.22.41	StEB Köln, AöR	Werthweg PW	2017	A2	0		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.22.42	StEB Köln, AöR	Werthweg Auslass	2017	A3	0		2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.22.51	StEB Köln, AöR	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse / Pachtverhandlungen	2016	101	245	3.020	1.900	500	0	5.766	0	5.766
1.1.24.22	StEB Köln, AöR	Pestalozzistr.	2017	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.24.26	StEB Köln, AöR	Kästnerstr. - RWP 2430	2017	A3	1		2016	0	0	40	24	30	30	124	6	130
1.1.24.85	StEB Köln, AöR	Martinusstr. - Damiansweg	2017	A3	1		2016	1	138	300	1.000	1.700	518	3.657	0	3.657
1.1.24.86	StEB Köln, AöR	Damianstr. - MWP 2438	2017	A3	1		2016	0	0	40	25	41	38	144	6	150
1.1.24.88	StEB Köln, AöR	Greesberger Str. - SKU 2450	2017	A8	2	Verschiebung aufgrund fehlender wasserrechtlicher Genehmigung (Bauen im Wasserschutzgebiet)	2016	106	3	850	8.964	4.008	4.300	18.231	6.091	24.322
1.1.24.90	StEB Köln, AöR	Orrer Str. - PW	2017	A8	1		2016	736	525	350	2.020	3.020	2.000	8.651	2.600	11.251
1.1.24.91	StEB Köln, AöR	Auweilerweg - MWP 2446	2017	A3	1		2016	0	0	40	48	85	65	238	12	250
1.1.24.93	StEB Köln, AöR	Auweilerweg - Erschließung 1. BA	2017	A1	0		2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.25.10	StEB Köln, AöR	Kasseler Weg - MWP 2541	2017	A3	1		2016	0	0	40	32	25	25	122	8	130
1.1.25.50	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Chorweiler	2017	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.00.55	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Weiden	2017	A3	1		2015	422	743	557	0	0	0	1.722	0	1.722
3.1.12.45	StEB Köln, AöR	Holunderweg	2017	A2	0		2012	10	0	0	0	0	0	10	0	10
3.1.12.46	StEB Köln, AöR	Vogelsanger Weg	2017	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.12.47	StEB Köln, AöR	Frankenstr. / Kölner Weg	2017	A2	0		2013	2	6	0	0	0	0	8	0	8
3.1.12.48	StEB Köln, AöR	Am Frankenhain	2017	A2	0		2013	1	7	0	0	0	0	8	0	8
3.1.12.49	StEB Köln, AöR	Frankenstr. / Sudetenweg	2017	A2	0		2012	2	14	0	0	0	0	16	0	16
3.1.12.50	StEB Köln, AöR	Statthalterhofallee	2017	A2	0		2012	0	10	0	0	0	0	10	0	10
3.1.12.52	StEB Köln, AöR	Am Römerhof	2017	A2	0		2012	3	11	0	0	0	0	14	0	14
3.1.12.55	StEB Köln, AöR	Marsdorfer Str. - MWP 1226	2017	A3	1		2016	0	74	404	205	125	125	933	50	983
3.1.12.84	StEB Köln, AöR	Dürener Str. / Horbeller Str.	2017	A9	1		2018	0	0	0	0	60	0	60	0	60

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
3.1.12.93	StEB Köln, AöR	Bistritzer Str. - SKU 1308 - 2. BA	2017	A8	0		2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
3.1.13.03	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	2017	A2	1		2011	0	0	0	1	1	1	3	9	12
3.1.13.06	StEB Köln, AöR	KWW - Erneuerung M+E-Technik	2017	A6	0		2010	4.054	2.465	66	0	0	0	6.585	0	6.585
3.1.13.11	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2017	A8	1		2012	0	0	2	1	10	71	84	9	93
3.1.13.14	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Weiden - Fristengebiet	2017	A3	1		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.13.18	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2017	A9	1		2011	0	0	0	0	0	150	150	82	232
3.1.13.33	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - MWP 1347	2017	A3	1		2014	320	538	90	0	0	0	948	0	948
3.1.13.36	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - SKU 101	2017	A8	0		2014	1.068	397	76	0	0	0	1.541	0	1.541
3.1.13.42	StEB Köln, AöR	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	2017	A1	0		2009	332	2	250	0	0	0	584	0	584
4.1.00.54	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Rodenkirchen	2017	A3	1		2006	1.189	120	3	100	100	100	1.612	210	1.822
4.1.01.09	StEB Köln, AöR	Kirchstraße HW DO	2017	A2	0		2006	0	0	16	0	0	0	16	0	16
4.1.01.13	StEB Köln, AöR	Homburgstraße HW DO	2017	A2	0		2008	0	1	21	0	0	0	22	0	22
4.1.01.15	StEB Köln, AöR	Rodenkirchener Leinpfad	2017	A3	0		2008	0	0	17	0	0	0	17	0	17
4.1.01.17	StEB Köln, AöR	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	2017	A2	0		2005	0	3	0	0	0	0	3	0	3
4.1.01.20	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Rodenkirchen	2017	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.21	StEB Köln, AöR	Rodenkirchener Leinpfad / Auf dem Brand HW D(O)	2017	A2	0		2006	0	3	10	0	0	0	13	0	13
4.1.01.34	StEB Köln, AöR	KWR - Erneuerung M+E-Technik	2017	A6	1		2011	1.205	3.280	5.340	3.312	4.820	1.533	19.490	1.236	20.726
4.1.01.37	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Rodenkirchen - Fristengebiet	2017	A3	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.48	StEB Köln, AöR	Augustastr.	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.62	StEB Köln, AöR	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	2017	A8	1		2018	0	3	5	21	156	98	283	0	283
4.1.01.65	StEB Köln, AöR	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	2017	A8	1		2018	0	1	5	21	97	48	172	0	172
4.1.01.68	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 Bezirk 2 - Renovation	2017	A3	0		2012	2	0	0	0	0	0	2	0	2
4.1.01.70	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 südl. BAB 4 - Renovation	2017	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.72	StEB Köln, AöR	Rheinstr. - Rheinauslasskanal	2017	A2	0		2011	0	0	1	0	0	0	1	0	1
4.1.01.74	StEB Köln, AöR	Adamstr.	2017	A2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.75	StEB Köln, AöR	Karlstr.	2017	A2	0		2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5
4.1.01.77	StEB Köln, AöR	Barbarastraße HW DO	2017	A2	0		2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4.1.01.92	StEB Köln, AöR	Römerstr.	2017	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.93	StEB Köln, AöR	Rotterbergstr. / Schützstr.	2017	A2	0		2013	36	0	0	0	0	0	36	0	36
4.1.02.09	StEB Köln, AöR	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	2017	A3	0		2011	21	0	0	0	0	0	21	0	21
4.1.02.11	StEB Köln, AöR	Holzweg Umbau Entlastungsbauwerk	2017	A8	0		2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4.1.02.17	StEB Köln, AöR	Bergstr. - Los 1	2017	A1	0		2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4.1.02.28	StEB Köln, AöR	Bergstr. - Los 2	2017	A1	0		2008	2	0	0	0	0	0	2	0	2
4.1.02.84	StEB Köln, AöR	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	2017	A3	0		2012	64	0	0	0	0	0	64	0	64
4.1.02.99	StEB Köln, AöR	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	2017	A8	0		2007	16	238	0	0	0	0	254	0	254
4.1.03.01	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung	2017	A2	1		2011	0	0	0	1	21	81	103	79	182
4.1.03.03	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2017	A9	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.03.10	StEB Köln, AöR	Kirschbaumweg	2017	A8	0		2010	19	20	0	0	0	0	39	0	39

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
4.1.03.11	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2017	A8	1		2012	0	0	0	1	41	21	63	9	72
4.1.03.50	StEB Köln, AöR	GVZ Eifeltor - RWP 0355	2017	A3	1		2016	0	0	40	90	110	90	330	20	350
4.1.03.71	StEB Köln, AöR	Alte Kölnstr. / Zaunhofstr.	2017	A3	0		2014	531	109	43	0	0	0	683	0	683
4.1.03.87	StEB Köln, AöR	Talstr. - MWP 0313	2017	A3	1		2016	22	17	519	20	100	0	678	0	678
4.1.03.90	StEB Köln, AöR	Adlerstraße / MW PW	2017	A3	1		2017	13	18	159	0	360	370	920	335	1.255
4.1.03.91	StEB Köln, AöR	Kapellenstr. - Erschließung	2017	A1	0		2008	0	0	2	0	0	0	2	0	2
4.1.03.98	StEB Köln, AöR	Kapellenstr.	2017	A2	0		2011	90	42	0	0	0	0	132	0	132
4.1.09.05	StEB Köln, AöR	Industriestr. - Godorfer Haupstr.	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund erfolgter Umplanung (Kombination Freispiegelentwässerung / Druckrohrleitung statt reines Druckrohrleitungssystem)	2016	66	199	360	1.500	3.022	2.650	7.797	1.463	9.260
4.1.09.14	StEB Köln, AöR	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	2017	A8	0		2004	3	0	1	0	0	0	4	0	4
4.1.09.95	StEB Köln, AöR	Am Moosberg - MWP 0932	2017	A3	1		2016	11	6	160	59	435	41	712	13	725
6.1.31.04	StEB Köln, AöR	Vor den Siebenburgen, Perlengraben, Weisenhausgasse u. A.	2017	A3	0		2008	5	0	0	0	0	0	5	0	5
6.1.31.14	StEB Köln, AöR	Oberländer-, Heinrich-Lübke-Ufer / R 301, M 302, RKB, HWDO	2017	A9	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.31.19	StEB Köln, AöR	Brühler Str. (Höhe Raderthaler Str.)	2017	A3	0		2011	5	0	0	0	0	0	5	0	5
6.1.31.32	StEB Köln, AöR	Rheinuferstr. Nord (Dreikönigenstr. bis Deutzer Brücke)	2017	A3	0		2003	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.31.33	StEB Köln, AöR	Rheinuferstr. Süd (Dreikönigenstr. bis Südbrücke)	2017	A3	0		2004	0	0	0	80	0	0	80	0	80
6.1.31.37	StEB Köln, AöR	Fritz-Hecker-Str. (Erschließung)	2017	A1	0		2010	0	0	2	0	0	0	2	0	2
6.1.31.38	StEB Köln, AöR	Holzgasse / Rheinaustr.	2017	A3	0		2010	43	0	0	0	0	0	43	0	43
6.1.31.42	StEB Köln, AöR	Fritz-Hecker-Str.	2017	A3	0		2009	122	4	1	0	0	0	127	0	127
6.1.31.43	StEB Köln, AöR	Claudiusstr., Maternusstr., Titusstr. u. Trajanstr.	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.31.47	StEB Köln, AöR	Konrad-Adenauer-Ufer/Am Alten Ufer-Los 2	2017	A3	0		2007	11	7	0	0	0	0	18	0	18
6.1.31.53	StEB Köln, AöR	Maternusstr. (westl. Teil), Trajanstr.	2017	A3	0		2011	53	0	0	0	0	0	53	0	53
6.1.31.73	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	2017	A2	1		2005	681	508	1	0	0	0	1.190	0	1.190
6.1.31.76	StEB Köln, AöR	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	2017	A3	1		2016	3	5	32	8	0	0	48	0	48
6.1.31.85	StEB Köln, AöR	Buttermarkt, Fischmarkt, Brigittengäßchen	2017	A3	0		2010	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.32.08	StEB Köln, AöR	Goethestr.	2017	A2	0		2012	1.191	129	0	0	0	0	1.320	0	1.320
6.1.32.09	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - 2. Baustufe	2017	A3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.12	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	2017	A3	1		2004	8	0	12	0	0	0	20	0	20
6.1.32.17	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	2017	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2017	7	115	309	500	500	200	1.631	0	1.631
6.1.32.18	StEB Köln, AöR	Schönhauser Str. / Alteburger Str. - MWE 310	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.19	StEB Köln, AöR	Alstädter Str., Vochemer Str., Fischenicher Str.	2017	A3	0		2011	166	0	0	0	0	0	166	0	166

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.32.29	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 nördl. BAB 4 - Renovation	2017	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.31	StEB Köln, AöR	Bonner Str. / Bayenthalgürtel - MWE 301	2017	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.33	StEB Köln, AöR	Goltsteinstr. / Schönhauser Str. - MWE 311	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.40	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlengraben)	2017	A3	1		2004	10	75	151	0	0	0	236	0	236
6.1.32.43	StEB Köln, AöR	Alteburger Str. / Teutoburger Str. - MWE 313	2017	A8	0		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.32.44	StEB Köln, AöR	Kartäuserhof / An St. Magdalenen / Ubiering	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.45	StEB Köln, AöR	Alteburger Str. / Ubiering - MWE 314	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.72	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - Fristengebiet 1	2017	A3	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.87	StEB Köln, AöR	Rothgerberbach - RÜ 317	2017	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.88	StEB Köln, AöR	Sionstal / Mechtildisstr. - MWE 315	2017	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.93	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	2017	A2	1		2004	57	3	93	0	0	0	153	0	153
6.1.32.99	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	2017	A2	1		2004	202	64	56	0	0	0	322	0	322
6.1.33.14	StEB Köln, AöR	Brückenstr. (Altstadt/Nord)	2017	A3	0		2012	9	0	0	0	0	0	9	0	9
6.1.33.16	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Florastr. - MWE 331	2017	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.18	StEB Köln, AöR	Mühlenbach - MWE 321	2017	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.19	StEB Köln, AöR	Clever Str. / Theodor-Heuss-Ring - MWE 326	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.20	StEB Köln, AöR	Oppenheimstr. / Elsa-Brändström-Str. - MWE 328	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.22	StEB Köln, AöR	Unter Kahlenhausen / Thürmchenswall - MWE 325	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.23	StEB Köln, AöR	Trankgasse - MWE 324	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.26	StEB Köln, AöR	Griechenpforte	2017	A3	1		2016	1	0	134	120	0	0	255	0	255
6.1.33.35	StEB Köln, AöR	Neusser Wall / Amsterdamer Str. - MWE 329	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.39	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Florastr. - TRN 335	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.45	StEB Köln, AöR	Unter Krahenbäumen	2017	A3	0		2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5
6.1.33.51	StEB Köln, AöR	Hühnergasse	2017	A3	0		2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.33.62	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	2017	A3	1		2004	0	0	12	0	0	0	12	0	12
6.1.33.78	StEB Köln, AöR	Mittel-Apostel-Gertruden-Breite Str.	2017	A3	0		2003	13	0	0	0	0	0	13	0	13
6.1.33.80	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Innenstadt	2017	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.85	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Breslauer Platz - Gürzenichstr.)	2017	A3	1		2004	138	0	0	0	0	0	138	0	138
6.1.33.96	StEB Köln, AöR	Trankgasse / Konrad-Adenauer-Ufer (M 335)	2017	A3	0		2005	376	0	4	0	0	0	380	0	380
6.1.34.16	StEB Köln, AöR	Niehler Hafen / Am Molenkopf - SKU 349	2017	A8	0		2008	2	0	0	0	0	0	2	0	2
6.1.34.17	StEB Köln, AöR	Am Molenkopf - HWP 3413	2017	A3	1		2015	118	276	40	25	30	29	518	6	524
6.1.34.23	StEB Köln, AöR	Am Molenkopf - MWP 3437	2017	A3	1		2015	128	236	8	2	0	0	374	0	374
6.1.34.26	StEB Köln, AöR	Niehler Damm / Lachsgasse - MWE 340	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.36	StEB Köln, AöR	In der Maienkammer - MWP 3429	2017	A3	1		2015	0	12	164	70	50	10	306	15	321
6.1.34.40	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Nippes / Niehl	2017	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.42	StEB Köln, AöR	Frohnngasse / Riehler Str. - RÜ 346	2017	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.45	StEB Köln, AöR	An der Schanz - MWE 344	2017	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.88	StEB Köln, AöR	Am Niehler Hafen - SKU 341	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.90	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. / Friedrich-Karl-Str. - MWE 337	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.91	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - RÜB 362	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.34.92	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - MWP 3403	2017	A3	1		2016	0	21	0	0	0	0	21	0	21
6.1.35.43	StEB Köln, AöR	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	2017	A1	0		2009	6	0	0	0	0	0	6	0	6
6.1.35.71	StEB Köln, AöR	Lindenthal - Renovation Teil 1	2017	A3	0		2010	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.35.90	StEB Köln, AöR	Universitätsstr. (zw.Düren.Str.+Repgows.)	2017	A3	0		2010	4	0	0	0	0	0	4	0	4
6.1.35.91	StEB Köln, AöR	Joseph-Stelzmann-Str. (zw. Kerpener Str. + Gleueler Str.)	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.35.92	StEB Köln, AöR	Repgowstr.	2017	A3	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.35.98	StEB Köln, AöR	Zülpicher Str. / Kerpener Str.	2017	A3	0		2006	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.36.03	StEB Köln, AöR	Innere Kanalstr. / Amsterdamer Str. - MWE 330	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.37.06	StEB Köln, AöR	Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.37.11	StEB Köln, AöR	Erschließung ehem. Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Mitte	2017	A1	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.39.15	StEB Köln, AöR	Friedrichshafer Str.	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.39.20	StEB Köln, AöR	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	2017	A3	0		2010	314	72	0	0	0	0	386	0	386
6.1.39.96	StEB Köln, AöR	Nesselrodestr. / Amsterdamer Str. - MWE 338	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.40.23	StEB Köln, AöR	Belvederestr. (Müngersdorf)	2017	A2	0		2012	59	12	3	0	0	0	74	0	74
6.1.40.34	StEB Köln, AöR	Dansweilerweg - Erschließung	2017	A1	0		2010	0	0	1	0	0	0	1	0	1
6.1.40.36	StEB Köln, AöR	Aachenerstr. / Voigtelstr.	2017	A3	0		2011	14	0	0	0	0	0	14	0	14
6.1.40.54	StEB Köln, AöR	Maarweg - RWP 4016	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund nochmaliger Ausschreibung	2016	33	25	500	100	540	0	1.198	0	1.198
6.1.41.08	StEB Köln, AöR	Venloer Str. - GE-Gebiet - Los II	2017	A1	0		2010	0	7	0	0	0	0	7	0	7
6.1.41.40	StEB Köln, AöR	Nattermannallee - Erschließung BioCampus Cologne	2017	A1	1		2006	0	0	1	0	0	0	1	0	1
6.1.41.41	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim - Fristengebiet	2017	A3	1		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.42.02	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - hydraulische Sanierung	2017	A2	1		2011	0	0	30	30	170	900	1.130	4.900	6.030
6.1.42.08	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2017	A9	1		2011	0	0	30	70	440	410	950	2.160	3.110
6.1.42.12	StEB Köln, AöR	Rheindüker	2017	A3	1		2017	38	49	76	100	2.300	11.047	13.610	46.975	60.585
6.1.42.15	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2017	A8	1		2011	2	0	1	1	1	1	6	8	14
6.1.42.23	StEB Köln, AöR	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	2017	A1	1		2005	12	7	20	3	0	0	42	0	42
6.1.42.67	StEB Köln, AöR	Teichstr. - MWP 4202	2017	A3	1		2015	62	68	20	0	0	0	150	305	455
6.1.42.96	StEB Köln, AöR	Feldgärtenstr. - MWP 4225	2017	A3	1		2016	0	45	324	205	190	40	804	50	854
6.1.42.97	StEB Köln, AöR	Hermesgasse / Halfengasse - MWE 445	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.43.22	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - MWE 446	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.43.70	StEB Köln, AöR	Bergheimer Weg - MWP 4350	2017	A3	1		2015	7	8	81	21	0	0	117	0	117
6.1.43.92	StEB Köln, AöR	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	2017	A3	1		2015	30	74	125	36	0	0	265	0	265
6.1.44.28	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. (zw. Neusser Landstr. u. Emdener Str.)	2017	A3	0		2010	461	5	0	0	0	0	466	0	466
6.1.44.29	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. HWDO,RKB,RWPW,RAuslass	2017	A9	0		2007	22	1	0	0	0	0	23	0	23

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.44.53	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str./Merkenicher Str. ESSO	2017	A2	0		2005	124	0	0	0	0	0	124	0	124
6.1.49.01	StEB Köln, AöR	Widdersdorf Süd	2017	A1	1		2006	12	8	35	4.220	5	5	4.285	0	4.285
6.1.49.06	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928	2017	A3	1		2016	0	40	164	105	115	0	424	25	449
7.1.00.78	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	2017	A3	1		2006	1.567	2.106	2.648	1.431	1.522	1.721	10.995	13.700	24.695
7.1.51.21	StEB Köln, AöR	GKW - Sanierung Sandräumung	2017	A6	0		2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7.1.51.28	StEB Köln, AöR	Buchholzstraße	2017	A3	3	keine Maßnahme zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.41	StEB Köln, AöR	GKW - Neukonzeption BHKW	2017	A6	0		2010	640	97	0	0	0	0	737	0	737
7.1.51.42	StEB Köln, AöR	GKW - MT Erneuerung Schlammbeschickung/aufheizung Faulbehälter 1-5	2017	A6	1		2011	4.768	7.356	6.413	5.574	0	0	24.111	0	24.111
7.1.51.43	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Energieversorgung MSP	2017	A6	0		2010	366	75	0	0	0	0	441	0	441
7.1.51.44	StEB Köln, AöR	Holweider Str. / Genovevastr.	2017	A3	0		2012	68	18	27	0	0	0	113	0	113
7.1.51.51	StEB Köln, AöR	GKW Erneuerung GKW Stammheim	2017	A6	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.58	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / Hochlastbelebung	2017	A6	0		2011	4.817	1.094	16	0	0	0	5.927	0	5.927
7.1.51.61	StEB Köln, AöR	GKW - Sanierung Zu- und Abluftkanäle	2017	A6	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.62	StEB Köln, AöR	begehbare Profile - Stadtgebiet	2017	A3	1		2010	0	0	100	500	1.500	2.500	4.600	19.800	24.400
7.1.51.64	StEB Köln, AöR	GKW - M+E Schwachlastbelebung	2017	A6	1		2011	1.540	940	1.990	2.733	5.662	8.394	21.259	22.024	43.283
7.1.51.65	StEB Köln, AöR	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	2017	A3	1		2011	0	0	20	20	20	20	80	120	200
7.1.51.66	StEB Köln, AöR	Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung	2017	A1	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten	2019	34	5	292	726	491	324	1.872	0	1.872
7.1.51.67	StEB Köln, AöR	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	2017	A3	1		2010	0	0	150	200	200	200	750	1.200	1.950
7.1.51.71	StEB Köln, AöR	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	2017	A3	1		2011	0	0	20	20	20	20	80	120	200
7.1.51.73	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim - Fristengebiet	2017	A3	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.74	StEB Köln, AöR	Rückbau Bachwassereinleitungen	2017	A5	1		2011	0	0	10	15	15	15	55	35	90
7.1.51.77	StEB Köln, AöR	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	2017	A3	1		2010	0	0	532	500	500	500	2.032	3.750	5.782
7.1.51.81	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik	2017	A6	1		2011	1.940	3.189	550	0	0	0	5.679	0	5.679
7.1.51.97	StEB Köln, AöR	Stadtgebiet - Instandhaltung Technische Gebäude	2017	A3	1		2007	1.382	1.222	863	1.348	1.798	1.909	8.522	15.405	23.927
7.1.51.98	StEB Köln, AöR	GKW-Stammheim - rrrh. HS HW - PW / DO	2017	A2	0		2005	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7.1.51.99	StEB Köln, AöR	Stadtgebiet - Instandhaltung Maschinen- und E-Technik	2017	A3	1		2007	861	874	565	490	653	693	4.136	5.595	9.731
7.1.52.05	StEB Köln, AöR	Odenthaler Str. W-907-003	2017	A1	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.52.21	StEB Köln, AöR	Höhenhaus / Dünnwald WSZ II	2017	A3	0		2011	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7.1.52.22	StEB Köln, AöR	Berliner Str., Bodestr. u.a.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.52.24	StEB Köln, AöR	Katterbacher Weg - Erschließung	2017	A1	0		2013	801	161	101	0	0	0	1.063	0	1.063
7.1.53.18	StEB Köln, AöR	Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. u.a.	2017	A3	0		2013	289	19	5	10	0	0	323	0	323
7.1.53.20	StEB Köln, AöR	Bergisch Gladbacher Str. u.a. (Inliner)	2017	A3	0		2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.53.22	StEB Köln, AöR	Kaspar-Düppes-Str. - Erschließung	2017	A1	0		2011	0	0	1	0	0	0	1	0	1
7.1.53.23	StEB Köln, AöR	Thurner Str.	2017	A3	0		2011	43	0	0	0	0	0	43	0	43
7.1.54.25	StEB Köln, AöR	Servatiusstr.	2017	A2	3	Maßnahme wird unter der 07-12001101 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.54.26	StEB Köln, AöR	Steinrutschweg - RÜ 510	2017	A2	0		2005	54	0	0	0	0	0	54	0	54
7.1.55.17	StEB Köln, AöR	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	2017	A9	1		2017	0	0	4	133	203	0	340	0	340
7.1.55.27	StEB Köln, AöR	Berger Str. - MWP 5520	2017	A3	1		2016	11	0	241	191	434	205	1.082	42	1.124
7.1.55.28	StEB Köln, AöR	Jägerstr. (Eil)	2017	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.55.76	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	2017	A2	1		2016	31	15	470	400	400	0	1.316	0	1.316
7.1.55.99	StEB Köln, AöR	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	2017	A3	0		2011	218	0	10	0	0	0	228	0	228
7.1.56.10	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Porz (von Langel bis Westhoven)	2017	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.56.13	StEB Köln, AöR	Transitkanal - Mudra-Kaserne	2017	A1	0		2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.56.15	StEB Köln, AöR	Germaniastr. / Concordiaplatz	2017	A3	0		2013	237	32	0	0	0	0	269	0	269
7.1.56.16	StEB Köln, AöR	Glasstr.	2017	A2	0		2011	163	0	150	25	0	0	338	0	338
7.1.56.26	StEB Köln, AöR	Rathausstr.	2017	A3	0		2015	2	182	155	0	0	0	339	0	339
7.1.56.39	StEB Köln, AöR	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	2017	A3	1		2016	11	14	166	320	361	10	882	69	951
7.1.56.40	StEB Köln, AöR	Oberstr.	2017	A3	0		2005	0	0	1	0	0	0	1	0	1
7.1.56.41	StEB Köln, AöR	Oberstr. / Kölner Str. Kaserne Brasseur R 702-001	2017	A1	0		2010	7	4	160	10	0	0	181	0	181
7.1.56.45	StEB Köln, AöR	André-Citroen-Str. - Erschließung	2017	A1	1		2010	0	0	3	0	0	0	3	0	3
7.1.56.48	StEB Köln, AöR	Mainstr. - MWP 5624	2017	A3	1		2016	9	12	171	300	193	7	692	58	750
7.1.56.61	StEB Köln, AöR	Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung)	2017	A1	3	Maßnahme wird nicht umgesetzt - statt des vorgesehenen Schachtneubaus wurde eine andere Lösung realisiert	2014	0	0	1	0	0	0	1	0	1
7.1.56.65	StEB Köln, AöR	Urbacher Weg / Kölner Str.	2017	A3	0		2015	0	96	0	0	0	0	96	0	96
7.1.56.99	StEB Köln, AöR	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.58.02	StEB Köln, AöR	An der Judengasse W-808-004	2017	A1	0		2005	3	0	0	0	0	0	3	0	3
7.1.58.04	StEB Köln, AöR	An der Rather Burg - Erschließung	2017	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.01	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung	2017	A2	1		2011	0	0	15	10	90	100	215	6	221
7.1.60.04	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 1	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.08	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2017	A9	1		2011	0	0	0	20	460	350	830	3	833
7.1.60.09	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 2	2017	A2	0		2011	4	4	0	0	0	0	8	0	8
7.1.60.11	StEB Köln, AöR	Geruchsminderung Netze und Klärwerke	2017	A6	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.15	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring / Bachstr. - MWE 665	2017	A8	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.21	StEB Köln, AöR	Jan-Wellem-Str. - MWE 666	2017	A8	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.26	StEB Köln, AöR	Hafenstr.	2017	A1	1		2016	115	14	701	500	489	0	1.819	0	1.819
7.1.60.30	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2017	A8	1		2011	0	0	0	1	1	1	3	6	9
7.1.60.51	StEB Köln, AöR	Kopernikus- / Kirchhoff- / Messmerstr. u. A.	2017	A3	0		2010	7	0	0	0	0	0	7	0	7
7.1.60.60	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Mülheim	2017	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.60.75	StEB Köln, AöR	Kalk-Mülheimer Str. (von Im Bischofsacker bis B 55a)	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.76	StEB Köln, AöR	Arnsberger Str. - HWP 6005	2017	A3	0		2014	63	0	0	0	0	0	63	0	63
7.1.60.77	StEB Köln, AöR	Lohmühlenstr. - HWP 6003	2017	A3	1		2017	4	32	20	1	192	307	556	254	810
7.1.60.80	StEB Köln, AöR	Adamsstr. / Buchheimer Str. u. A.	2017	A3	0		2011	18	0	0	0	0	0	18	0	18
7.1.60.87	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (zw. Kattowitzer Str.+B 55a)	2017	A3	0		2013	75	1	0	0	0	0	76	0	76
7.1.60.88	StEB Köln, AöR	Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger Platz+B 55a)	2017	A3	0		2014	720	1.134	165	0	0	0	2.019	0	2.019
7.1.60.89	StEB Köln, AöR	Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung	2017	A3	2	Baubeginn abhängig von Fertigstellung anderer Maßnahmen	2016	10	0	161	150	0	0	321	0	321
7.1.60.93	StEB Köln, AöR	Krahenstr./Peter-Müller-Str./Salzstr./Uferstr. u. A.	2017	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.61.87	StEB Köln, AöR	Buchforststr. (zw. Solinger Str. u. Lüttringhauser Str.)	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.61.88	StEB Köln, AöR	Kunftstr. - Erschließung I. BA	2017	A1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.62.36	StEB Köln, AöR	Gremberger Str. - MWP 6216	2017	A3	1		2017	9	13	18	175	310	106	631	32	663
7.1.62.52	StEB Köln, AöR	Regensburger Str. (von Olpener Str. bis Schulstr.)	2017	A3	0		2012	96	6	0	0	0	0	102	0	102
7.1.62.58	StEB Köln, AöR	Regensburger Str. - MWP 6233	2017	A3	1		2017	9	13	20	163	293	107	605	27	632
7.1.63.01	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Poll und Deutz	2017	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.21	StEB Köln, AöR	Seidelstr. / Im Gartenhof / An der Mergelskaul / Krückelstr. u. A.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.46	StEB Köln, AöR	Deutzer Werft Rheinauslasssanierung - M 604	2017	A3	0		2011	3	0	0	0	0	0	3	0	3
7.1.63.52	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. (Haus-Nr. 104) - HWDO	2017	A2	0		2015	10	115	0	0	0	0	125	0	125
7.1.63.70	StEB Köln, AöR	Poller Kirchweg - MWE 652	2017	A8	0		2009	342	0	0	0	0	0	342	0	342
7.1.63.74	StEB Köln, AöR	Am Schnellerl - MWP 6349	2017	A3	1		2017	14	15	176	320	206	9	740	60	800
7.1.63.76	StEB Köln, AöR	Salmstr. - Erschließung	2017	A1	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.81	StEB Köln, AöR	Tempel-,Rupertus-,Arnolds-,Arminius-Benjaminstr. u. A.	2017	A3	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.00.19	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Wahn	2017	A3	1		2006	215	664	262	10	10	310	1.471	70	1.541
9.1.81.18	StEB Köln, AöR	Hauptstr., Schmittgasse u. a.	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.81.35	StEB Köln, AöR	In der Adelenhütte - MWP 8118	2017	A3	1		2016	0	0	40	45	40	30	155	5	160
9.1.81.80	StEB Köln, AöR	Am Markt	2017	A3	0		2004	0	0	1	0	0	0	1	0	1
9.1.81.88	StEB Köln, AöR	Alte Gasse	2017	A2	0		2007	1	0	0	0	0	0	1	0	1
9.1.81.92	StEB Köln, AöR	Ankergasse/Auf d. Loor/Alte Gasse/SKU809	2017	A8	0		2006	5	0	0	0	0	0	5	0	5
9.1.82.06	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	2017	A2	1		2011	0	0	0	20	300	180	500	6	506
9.1.82.11	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2017	A9	1		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.82.18	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2017	A8	1		2012	0	0	0	1	1	1	3	6	9
9.1.82.20	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (zwischen Nachtigallenstr.+Am Krausbaum)	2017	A3	0		2007	0	2	0	0	0	0	2	0	2
9.1.82.37	StEB Köln, AöR	Heidestr., Guntherstr., Jahnstr. u.a.	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
9.1.82.99	StEB Köln, AöR	Am Bahnhof zwischen Burgallee und Burggraben	2017	A1	0		2010	3	0	0	0	0	0	3	0	3
9.1.83.17	StEB Köln, AöR	Kaiserstr. / Egmontstr. u.A.	2017	A2	0		2010	31	0	0	0	0	0	31	0	31
9.1.83.29	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Wahn - Fristengebiet	2017	A3	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.83.33	StEB Köln, AöR	Waldstr. / Mühlenweg	2017	A2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.83.34	StEB Köln, AöR	Zündorfer Str.	2017	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12000961	StEB Köln, AöR	Delrather Str. - Erschließung	2017	A1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12001081	StEB Köln, AöR	Offenbachstr.	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12001471	StEB Köln, AöR	Sinnersdorfer Str. - Erschließung	2017	A1	1		2014	6	0	0	0	0	0	6	0	6
01-12001611	StEB Köln, AöR	Straberger Weg - Erschließung	2017	A1	1		2014	5	8	0	0	0	0	13	0	13
01-12002261	StEB Köln, AöR	Martinusstr. - Orrer Str.	2017	A8	4	Maßnahme aus der 1.1.24.88 entwickelt	2019	0	259	30	25	25	3.000	3.339	3.000	6.339
01-12003081	StEB Köln, AöR	Mottenkaul - Erschließung	2017	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2016	0	1	4	0	0	0	5	0	5
01-15000031	StEB Köln, AöR	Pestalozzistr. - MWP 2411	2017	A3	1		2016	1	0	40	25	30	30	126	5	131
01-15000361	StEB Köln, AöR	AKW - Klärgasverwertung	2017	A6	1		2015	48	1.051	1.000	0	0	0	2.099	0	2.099
01-15000491	StEB Köln, AöR	KWL - IT Sicherheitskonzept	2017	A6	4		2016	0	7	150	0	0	0	157	0	157
01-18300021	StEB Köln, AöR	Fritz-Wacker-Str.(Lindw.) - Sickergruben	2017	A9	1		2016	3	47	276	0	0	0	326	0	326
01-18300041	StEB Köln, AöR	Industriestr. (südlich Emdener Str.)	2017	A9	2	Geringfügige Verzögerungen bei der Ausschreibung führen zu einer Verlagerung des Baubeginns in den Januar => Jahreswechsel	2016	64	295	1.960	310	0	0	2.629	0	2.629
01-18300221	StEB Köln, AöR	Industriestr. - RWP 4414	2017	A3	1		2017	0	2	21	65	87	40	215	0	215
01-18300231	StEB Köln, AöR	Schaaffhausenerstr. - RWP 2515	2017	A3	1		2017	0	2	31	97	127	56	313	0	313
01-18300241	StEB Köln, AöR	Bruchstr. - RWP 2242	2017	A3	1		2017	0	2	26	78	110	49	265	0	265
01-18300251	StEB Köln, AöR	Volkhovener Weg - RWP 2523	2017	A3	1		2016	0	6	106	156	213	99	580	0	580
01-31000302	StEB Köln, AöR	Mercatorstr., Ilexweg, Magnolienweg u.a.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-31000539	StEB Köln, AöR	Osloer Str., Spreeweg u.a.	2017	A3	0		2013	14	0	0	0	0	0	14	0	14
01-31000542	StEB Köln, AöR	Ansteler Weg, Beßlen Kälchen u.a.	2017	A3	0		2013	7	0	0	0	0	0	7	0	7
01-31000613	StEB Köln, AöR	Amselweg, Longericher Str. u.a.	2017	A3	0		2014	230	2	0	0	0	0	232	0	232
01-31000707	StEB Köln, AöR	Sinnersdorfer Str., Berrischstr. u.a.	2017	A3	0		2014	113	79	0	0	0	0	192	0	192
01-31000848	StEB Köln, AöR	Martinusstr. - RÜB/RRB 2449	2017	A2	4	Maßnahme aus der 1.1.21.08 entwickelt	2017	0	3	0	10	0	0	13	0	13
03-12000141	StEB Köln, AöR	Sperberweg (Junkersdorf) - Erschließung	2017	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-12000521	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str./Lessingstr. - SKU 1350	2017	A8	1		2018	4	4	31	45	171	170	425	0	425
03-12000581	StEB Köln, AöR	Beethovenstr. - NÜ 1210	2017	A8	0		2015	4	100	4	0	0	0	108	0	108
03-12000591	StEB Köln, AöR	Diepenbeekallee - RÜ 1307	2017	A8	2	Verschiebung wegen geplanter zeitgleicher baulicher Umsetzung mit Maßnahme 03-12001381	2017	6	9	26	135	10	0	186	0	186
03-12000601	StEB Köln, AöR	Hölderlinstr. / Stormstr. - RÜ 1360	2017	A8	0		2014	380	69	11	0	0	0	460	0	460
03-12000611	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str.	2017	A8	1		2017	4	4	1	1	28	0	38	0	38
03-12000711	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - Erschließung	2017	A1	1		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1
03-12000751	StEB Köln, AöR	Goethestr.-MWE 1303 / Bahnstr.-MWE 1305	2017	A8	0		2014	284	0	0	0	0	0	284	0	284
03-12000821	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354	2017	A8	1		2017	5	11	1	205	225	30	477	0	477

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
03-12001221	StEB Köln, AöR	Willi-Lauf-Allee - Erschließung	2017	A1	0		2013	1	0	0	0	0	0	1	0	1
03-12001381	StEB Köln, AöR	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	2017	A9	1		2017	15	43	54	425	0	0	537	0	537
03-12001741	StEB Köln, AöR	Vinzenzallee (Lövenich) - Erschließung	2017	A1	0		2014	1	5	0	0	0	0	6	0	6
03-12001951	StEB Köln, AöR	Marsdorfer Str.	2017	A1	1		2017	0	0	45	550	100	0	695	0	695
03-15000481	StEB Köln, AöR	KWW - IT Sicherheitskonzept	2017	A6	4		2016	0	8	50	0	0	0	58	0	58
03-18300211	StEB Köln, AöR	Ostlandstr. - RWP 1327	2017	A3	1		2017	0	1	26	67	85	43	222	0	222
03-31000227	StEB Köln, AöR	Benfleetstr.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-31000330	StEB Köln, AöR	Aachener Str., Tilsiter Weg u.a.	2017	A3	0		2012	0	1	0	0	0	0	1	0	1
03-31000462	StEB Köln, AöR	Chlodwigstr., Südallee u.a.	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-31000524	StEB Köln, AöR	Beller Weg / Schlehdornweg	2017	A3	0		2013	29	0	0	0	0	0	29	0	29
03-31000526	StEB Köln, AöR	Alfons-Nowak-Str., Wiener Weg u.a.	2017	A3	0		2013	54	0	0	0	0	0	54	0	54
03-31000529	StEB Köln, AöR	Dieselstr., Am Fuchsgraben u.a.	2017	A3	0		2013	12	16	0	0	0	0	28	0	28
03-31000823	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str.	2017	A2	4	Maßnahme aus der 3.1.13.03 entwickelt	2017	0	0	2	90	8	0	100	0	100
04-12000101	StEB Köln, AöR	Kapellenstr. 2. BA - Erschließung	2017	A1	0		2011	33	1	10	2	0	0	46	0	46
04-12000121	StEB Köln, AöR	Sürther Feld 2. BA - Erschließung	2017	A1	0		2014	1.251	41	0	0	0	0	1.292	0	1.292
04-12000321	StEB Köln, AöR	Hermann-Espenmüller-Str., Römerstr. u.a.	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000481	StEB Köln, AöR	Bahnhofstr. - Erschließung	2017	A1	0		2012	0	1	0	0	0	0	1	0	1
04-12000511	StEB Köln, AöR	Sürther Hauptstr. / Frohnhofstr.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000991	StEB Köln, AöR	Oststr.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12001131	StEB Köln, AöR	Kiesgrubenweg - Erschließung	2017	A1	0		2014	19	17	0	0	0	0	36	0	36
04-12001231	StEB Köln, AöR	Godorfer Hauptstr. / Im Vogelsang	2017	A3	0		2014	35	0	0	0	0	0	35	0	35
04-12001301	StEB Köln, AöR	Drachenfelsstr. (Meschenich)	2017	A3	0		2013	15	0	0	0	0	0	15	0	15
04-12001321	StEB Köln, AöR	Berzdorfer Str., Engeldorfer Str. u.a.	2017	A3	0		2013	134	2	0	0	0	0	136	0	136
04-12001961	StEB Köln, AöR	Josef-Kallscheuer-Str. - Erschließung	2017	A1	0		2015	0	100	70	40	0	0	210	0	210
04-12001991	StEB Köln, AöR	Weststr.	2017	A1	1		2015	0	3	0	0	0	0	3	0	3
04-12002381	StEB Köln, AöR	Grimmelshausenstr. - SKU 0145	2017	A8	4	Maßnahme aus der 4.1.03.11 entwickelt	2017	0	1	30	350	50	0	431	0	431
04-12002421	StEB Köln, AöR	GE-Gebiet Claudiusstr. - Erschließung	2017	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2016	0	15	200	800	220	0	1.235	0	1.235
04-12003051	StEB Köln, AöR	Sürther Feld 3.BA - Erschließung	2017	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2016	0	74	150	500	570	0	1.294	0	1.294
04-15000501	StEB Köln, AöR	KWR - IT Sicherheitskonzept	2017	A6	4		2016	0	7	150	0	0	0	157	0	157
04-18300511	StEB Köln, AöR	Am Steinneuerhof - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2016	0	0	65	160	0	0	225	0	225
04-31000143	StEB Köln, AöR	Westhovener Weg	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-31000145	StEB Köln, AöR	Grimmelshausenstr. (zw. Ringelnetzstr. u. Auenweg)	2017	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-31000494	StEB Köln, AöR	Godorfer Hauptstr., Katharinenstr., u.a.	2017	A3	0		2013	36	0	0	0	0	0	36	0	36
06-12000071	StEB Köln, AöR	Albert-Schweitzer-Str. / Hausweilerstr.	2017	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000171	StEB Köln, AöR	Im Weichserhof	2017	A3	0		2011	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12000191	StEB Köln, AöR	Hansekaai - SKU 350	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000201	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. - Schieber Schnellläufer	2017	A2	0		2014	677	127	0	0	0	0	804	0	804
06-12000211	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. - Schieber Langsamläufer	2017	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12000221	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Friedrich-Karl Str. - MWE 336	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000231	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. (zw. Friedrich-Karl-Str. u. Johannes-Müller-Str.)	2017	A3	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000241	StEB Köln, AöR	Rochusstr. (zw. Masiusstr. u. Gerhard-B.-Str.)	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000311	StEB Köln, AöR	Neumarkt (Westseite)	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000341	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. (zw. An der Schanz u. Pionierstr.)	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000351	StEB Köln, AöR	Niederländer Ufer / Tiergartenstr.	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000361	StEB Köln, AöR	Venloer Str. (zw. Herbigstr. u. Äußere Kanalstr.)	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000371	StEB Köln, AöR	Im Weichserhof - 2. BA	2017	A3	0		2011	0	0	4	0	0	0	4	0	4
06-12000391	StEB Köln, AöR	Maastrichter Str. (Brüsseler Pl. - Ring)	2017	A3	0		2012	141	4	0	0	0	0	145	0	145
06-12000403	StEB Köln, AöR	An der Flora - RÜB 339	2017	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000421	StEB Köln, AöR	Barthelstr. (Piusstr.-Innere Kanalstr.)	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000431	StEB Köln, AöR	Herzogstr. (Streitzeugg.-Schildergasse)	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000441	StEB Köln, AöR	Franz-Clouth-Str. / Niehler Str.	2017	A1	0		2013	68	30	20	0	0	0	118	0	118
06-12000471	StEB Köln, AöR	Aachener Str. / Voigtelstr.	2017	A3	3	Maßnahme wurde unter der 6.1.40.36 umgesetzt	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000491	StEB Köln, AöR	Herbesthaler Str. / Eschweiler Str.	2017	A1	1		2011	1	3	4	0	0	0	8	0	8
06-12000631	StEB Köln, AöR	Subbelrather Str. (KVB H. Liebigstr.)	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000661	StEB Köln, AöR	Margaretastr. (KVB H. Margaretastr.)	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000681	StEB Köln, AöR	Grüner Weg - Erschließung	2017	A1	0		2012	0	2	0	0	0	0	2	0	2
06-12000861	StEB Köln, AöR	Simrockstr., Stammstr., u.a.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000881	StEB Köln, AöR	Melategürtel (Höhe Inst. Rechtsmedizin)	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000911	StEB Köln, AöR	Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet	2017	A3	1		2013	0	0	0	30	30	30	90	3.050	3.140
06-12000931	StEB Köln, AöR	Kempener Str. / Simon-Meister-Str.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000941	StEB Köln, AöR	Pastor-Wolff-Str. - Erschließung	2017	A1	0		2012	2	1	0	0	0	0	3	0	3
06-12000951	StEB Köln, AöR	Waidmarkt	2017	A3	0	Eingabefehler zum Baubeginn	2012	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12001021	StEB Köln, AöR	Venloer Str., Herbrandstr. u.a.	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001031	StEB Köln, AöR	Bayenthalgürtel / Raderberggürtel	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001041	StEB Köln, AöR	Görresstr.	2017	A3	0		2013	5	0	0	0	0	0	5	0	5
06-12001061	StEB Köln, AöR	Herzogenrather Str.	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001071	StEB Köln, AöR	Katharinengraben / Im Weichserhof	2017	A3	0		2013	15	0	0	0	0	0	15	0	15
06-12001091	StEB Köln, AöR	Jahnstr. (Altstadt/Süd)	2017	A3	1		2015	178	1.874	1.050	90	700	0	3.892	0	3.892
06-12001111	StEB Köln, AöR	Herwarthstr.	2017	A3	1		2015	31	346	65	10	0	0	452	0	452
06-12001161	StEB Köln, AöR	Robert-Koch-Str. (Lindenthal, Teil-Nord)	2017	A3	0		2014	383	54	49	0	0	0	486	0	486
06-12001171	StEB Köln, AöR	Robert-Koch-Str. (Lindenthal, Teil-Süd)	2017	A3	0		2014	19	6	0	0	0	0	25	0	25
06-12001181	StEB Köln, AöR	Oberländer Ufer	2017	A2	0		2015	117	3.155	400	0	0	0	3.672	0	3.672
06-12001211	StEB Köln, AöR	Brüderstr., Pellenzstr. u.a.	2017	A3	0		2013	92	0	0	0	0	0	92	0	92
06-12001241	StEB Köln, AöR	Lützlongericher Str.	2017	A3	0		2015	18	317	0	0	0	0	335	0	335
06-12001281	StEB Köln, AöR	Simonskaul / Jesuitengasse	2017	A3	0		2014	73	2	0	0	0	0	75	0	75
06-12001341	StEB Köln, AöR	Brunhildplatz	2017	A3	1		2015	38	444	77	10	0	0	569	0	569
06-12001351	StEB Köln, AöR	Gereonskloster	2017	A3	0		2013	8	0	0	0	0	0	8	0	8
06-12001361	StEB Köln, AöR	An St. Agatha	2017	A3	0		2015	28	292	76	0	0	0	396	0	396

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn						Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12	
								2014	2015	2016	2017	2018				2019
06-12001371	StEB Köln, AöR	Leidener Str. / Rotterdamer Str.	2017	A3	0		2014	0	88	0	0	0	0	88	0	88
06-12001391	StEB Köln, AöR	Neusser Str. / Simonskaul	2017	A3	0		2014	32	3	0	0	0	0	35	0	35
06-12001401	StEB Köln, AöR	Clouth-Gelände 2. + 3. BA - Erschließung	2017	A1	1		2014	10	6	0	0	0	0	16	0	16
06-12001411	StEB Köln, AöR	Sömmeringstr. / Vogelsanger Str.	2017	A3	0		2014	42	0	0	0	0	0	42	0	42
06-12001431	StEB Köln, AöR	Volkhovener Weg - Erschließung	2017	A1	0		2014	6	2	3	0	0	0	11	0	11
06-12001441	StEB Köln, AöR	Piusstr.	2017	A3	1		2015	33	6	153	35	5	0	232	0	232
06-12001451	StEB Köln, AöR	Subbelrather Str., Klarastr. u.a.	2017	A3	0		2014	292	295	0	0	0	0	587	0	587
06-12001461	StEB Köln, AöR	Norbertstr. / Im Klapperhof	2017	A3	1		2015	74	436	673	150	40	0	1.373	0	1.373
06-12001481	StEB Köln, AöR	Barbarastr. (Riehl)	2017	A3	0		2015	25	305	130	0	10	0	470	0	470
06-12001491	StEB Köln, AöR	Mauritiuswall (Friedrichstr.-Rubensstr.)	2017	A3	1		2015	123	1.833	800	150	700	0	3.606	0	3.606
06-12001501	StEB Köln, AöR	Mauritiuswall (Friedrich- Schaafenstr.)	2017	A3	1		2016	0	0	86	200	0	0	286	0	286
06-12001511	StEB Köln, AöR	Rubensstr.	2017	A3	1		2016	30	0	200	200	180	0	610	0	610
06-12001521	StEB Köln, AöR	Gereonsdriesch, Steinfelder Gasse	2017	A3	0		2014	7	97	0	0	0	0	104	0	104
06-12001541	StEB Köln, AöR	Niehler Damm (Merken. Str.-Hermesgasse)	2017	A3	0		2014	34	13	0	0	0	0	47	0	47
06-12001551	StEB Köln, AöR	Alteburgerstr., Goltsteinstr. u.a.	2017	A3	0		2014	482	132	53	0	0	0	667	0	667
06-12001561	StEB Köln, AöR	Bernkastelerstr., Zollstocksweg u.a.	2017	A3	0		2014	233	41	0	0	0	0	274	0	274
06-12001571	StEB Köln, AöR	Am Vorgebirgstor, Gottesweg u.a.	2017	A3	0		2014	239	96	0	0	0	0	335	0	335
06-12001681	StEB Köln, AöR	Im Kamp - Erschließung	2017	A1	1		2015	2	3	0	0	0	0	5	0	5
06-12001701	StEB Köln, AöR	Heidekaul	2017	A3	0		2014	28	45	0	0	0	0	73	0	73
06-12001731	StEB Köln, AöR	Blaubach, Hahnenstr., u.a.	2017	A3	0		2014	5	134	56	0	0	0	195	0	195
06-12001751	StEB Köln, AöR	Georgstr. (Altstadt/Süd)	2017	A3	0		2014	30	29	0	0	0	0	59	0	59
06-12001761	StEB Köln, AöR	Max-Scheler-Str., Bachemer Str. u.a.	2017	A3	0		2014	216	51	0	0	0	0	267	0	267
06-12001791	StEB Köln, AöR	Thorwaldsenstr., Neusser Str. u.a.	2017	A3	0		2014	71	229	94	0	0	0	394	0	394
06-12001981	StEB Köln, AöR	Grüner Hof, Neue Kempener Str. u.a.	2017	A3	0		2015	0	103	0	0	0	0	103	0	103
06-12002001	StEB Köln, AöR	Halfengasse - Schiebersanierung	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2016	0	8	87	80	0	0	175	0	175
06-12002011	StEB Köln, AöR	Spielmannsgasse, Boltsternstr. u.a.	2017	A3	1		2015	0	337	59	0	0	0	396	0	396
06-12002021	StEB Köln, AöR	Waidmarkt	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Grundlagenplanung (schwieriges Baufeld und Verkehrssituation)	2017	0	7	40	110	430	0	587	0	587
06-12002031	StEB Köln, AöR	Trifelsstr. / Longericher Str.	2017	A3	0		2015	0	17	18	0	0	0	35	0	35
06-12002041	StEB Köln, AöR	Nibelungenstr.	2017	A3	0		2015	0	35	0	0	0	0	35	0	35
06-12002051	StEB Köln, AöR	Görlinger-Zentrum, Weißhausstr. u.a.	2017	A3	1		2015	0	604	0	0	0	0	604	0	604
06-12002071	StEB Köln, AöR	Christianstr.	2017	A2	1		2016	0	2	55	650	0	0	707	0	707
06-12002081	StEB Köln, AöR	Longericher Str., Ludwigshafer Str. u.a.	2017	A3	1		2016	0	25	460	50	50	0	585	0	585
06-12002111	StEB Köln, AöR	Eifelstr. u.a.	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2016	0	15	174	6	0	0	195	0	195
06-12002121	StEB Köln, AöR	Gereonskloster, Grabbestr. u.a.	2017	A3	0		2015	0	118	7	0	0	0	125	0	125
06-12002131	StEB Köln, AöR	Stallagsbergweg	2017	A3	1		2016	0	24	140	0	0	0	164	0	164
06-12002141	StEB Köln, AöR	Overstolzestr.	2017	A3	1		2016	0	8	80	200	220	0	508	0	508
06-12002151	StEB Köln, AöR	Martin-Luther-Platz	2017	A3	1		2016	0	6	20	10	108	0	144	0	144
06-12002161	StEB Köln, AöR	Sebastianstr., Merkenicher Str. u.a.	2017	A3	1		2015	0	7	202	0	0	0	209	0	209
06-12002171	StEB Köln, AöR	Akazienweg (Bickendorf)	2017	A3	0		2015	0	16	0	0	0	0	16	0	16

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12002181	StEB Köln, AöR	Otto-Fischer-Str.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	4	70	200	100	0	374	0	374
06-12002191	StEB Köln, AöR	Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb.	2017	A3	1		2015	0	0	50	70	70	70	260	440	700
06-12002201	StEB Köln, AöR	Mathias-Brüggen-Str., Rochusstr. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	12	516	39	0	0	567	0	567
06-12002211	StEB Köln, AöR	Rochusstr., Altbaumburgweg u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	153	168	0	0	0	321	0	321
06-12002241	StEB Köln, AöR	ICE-Werk Nippes	2017	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2016	0	35	316	0	0	0	351	0	351
06-12002251	StEB Köln, AöR	Ittisstr., Neuköllner Str. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.77 entwickelt	2016	0	11	433	222	0	0	666	0	666
06-12002271	StEB Köln, AöR	Aachener Str., Vitalisstr. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	307	37	0	0	0	344	0	344
06-12002281	StEB Köln, AöR	Briedeler Str., Graacher Str. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	233	127	0	0	0	360	0	360
06-12002291	StEB Köln, AöR	Schmiedegasse (Etzelstr. - Guntherstr.)	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2015	0	91	81	0	0	0	172	0	172
06-12002311	StEB Köln, AöR	Melatengürtel, Ehrenfeldgürtel u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	8	530	150	0	0	688	0	688
06-12002321	StEB Köln, AöR	Tel-Aviv-Str. - Erschließung	2017	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002351	StEB Köln, AöR	Kleine Spitzengasse	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	0	216	65	0	0	281	0	281
06-12002391	StEB Köln, AöR	Ebertplatz, Sudermanstr. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	4	174	0	0	0	178	0	178
06-12002401	StEB Köln, AöR	Schmalbeinstr.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2015	0	1	32	0	0	0	33	0	33
06-12002411	StEB Köln, AöR	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	2017	A1	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2017	0	1	50	1.000	605	600	2.256	0	2.256
06-12002431	StEB Köln, AöR	Gustav-Heinemann-Ufer	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	0	45	0	0	0	45	0	45
06-12002441	StEB Köln, AöR	Butzweilerhofallee - Erschließung	2017	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2016	0	0	9	2	0	0	11	0	11
06-12002501	StEB Köln, AöR	Niehler Str. / Schenkendorfstr.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt	2016	0	0	20	0	0	0	20	0	20
06-12002511	StEB Köln, AöR	Paulistr., Eschweilerstr. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	0	205	35	0	0	240	0	240
06-12002541	StEB Köln, AöR	Arnimstr., Wöhlerstr. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	0	290	0	0	0	290	0	290
06-12003001	StEB Köln, AöR	Agrippastr.	2017	A3	1		2016	0	1	22	1	0	0	24	0	24
06-12003011	StEB Köln, AöR	Hildeboldplatz	2017	A3	0		2015	0	17	0	0	0	0	17	0	17
06-12003031	StEB Köln, AöR	Unter Birnen, Akazienweg u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	1	429	0	0	0	430	0	430
06-12003041	StEB Köln, AöR	Tel-Aviv-Str. / Perlengraben	2017	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2015	0	1	1	0	0	0	2	0	2

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12003061	StEB Köln, AöR	Rathausplatz - Archäologische Zone Köln	2017	A3	4	Maßnahme aus der 06-31000746 entwickelt	2015	0	3	2	0	0	0	5	0	5
06-12003071	StEB Köln, AöR	Oberländer Ufer / Oberländer Werft	2017	A9	4	Maßnahme aus der 6.1.42.08 entwickelt	2017	0	1	25	200	0	0	226	0	226
06-12003091	StEB Köln, AöR	Zeughausstr. / Am Römerturm	2017	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2016	0	0	15	0	0	0	15	0	15
06-15000041	StEB Köln, AöR	Pionierstr. - HWM 3425	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung der Maßnahmen: 06-15000041, 06-15000131, 06-31000530, 06-31000531 und 06-31000536	2016	0	10	14	0	0	0	24	0	24
06-15000101	StEB Köln, AöR	Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412	2017	A3	1		2016	0	19	324	205	200	30	778	50	828
06-15000111	StEB Köln, AöR	Nesselrodestr. - MWP 3448	2017	A3	0		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-15000121	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300	2017	A3	1		2017	2	63	164	405	505	950	2.089	1.390	3.479
06-15000131	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - HWP 4411	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung der Maßnahmen: 06-15000041, 06-15000131, 06-31000530, 06-31000531 und 06-31000536	2016	1	40	0	0	0	0	41	0	41
06-15000171	StEB Köln, AöR	Hermesgasse / Keupstr.	2017	A3	1		2013	149	1.008	0	0	0	0	1.157	0	1.157
06-15000331	StEB Köln, AöR	Ebertplatz	2017	A3	0		2014	607	75	0	0	0	0	682	0	682
06-15000351	StEB Köln, AöR	Riehler Platz	2017	A3	0		2015	53	288	190	0	0	0	531	0	531
06-18300001	StEB Köln, AöR	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2017	A9	1		2014	1	0	50	200	700	700	1.651	1.950	3.601
06-18300071	StEB Köln, AöR	Weinsbergstr. - RWP 3617	2017	A3	2	Maßnahme musste aus Verkehrsgründen verschoben werden	2017	21	26	15	400	500	120	1.082	0	1.082
06-18300091	StEB Köln, AöR	Pingenweg - Sickergruben	2017	A9	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2017	2	9	25	630	220	0	886	0	886
06-18300101	StEB Köln, AöR	Heckhofweg (Bilderstöck.) - Sickergruben	2017	A9	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung	2017	2	0	17	170	0	0	189	0	189
06-18300111	StEB Köln, AöR	Longericher Str. (Longe.) - Sickergruben	2017	A9	1		2016	140	0	80	650	0	0	870	0	870
06-18300121	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Fahrt / Enggasse - RWP 3301	2017	A3	1		2017	0	1	21	74	104	50	250	0	250
06-18300131	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Fahrt / Maximinstr. - RWP 3303	2017	A3	1		2017	0	1	36	93	128	57	315	0	315
06-18300141	StEB Köln, AöR	Universitätsstr. (Lindenthal) - RWP 3504	2017	A3	1		2017	0	5	66	145	179	91	486	0	486
06-18300151	StEB Köln, AöR	Luxemburger Str. (Sülz) - RWP 3546	2017	A3	1		2017	0	1	22	54	76	36	189	0	189
06-18300161	StEB Köln, AöR	Longericher Str. / Etzelstr. - RWP 4237	2017	A3	1		2017	0	2	22	55	77	36	192	0	192
06-18300171	StEB Köln, AöR	Militärringstr. / Volkho. Weg - RWP 4302	2017	A3	1		2017	0	1	69	155	179	84	488	0	488
06-18300181	StEB Köln, AöR	Mercatorstr. / Militärring - RWP 4308	2017	A3	1		2017	0	1	20	69	89	42	221	0	221
06-18300191	StEB Köln, AöR	Mercatorstr. / Oranjehofstr. - RWP 4309	2017	A3	1		2017	0	1	84	164	201	100	550	0	550
06-18300201	StEB Köln, AöR	Neusser Landstr. - RWP 4311	2017	A3	1		2017	0	6	68	165	198	99	536	0	536
06-18300321	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. (westl. Industriestr.)	2017	A3	1		2015	0	103	1.405	20	0	0	1.528	0	1.528

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-18300351	StEB Köln, AöR	Olpener Str. (Höhenberg) - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2016	0	8	270	25	0	0	303	0	303
06-18300491	StEB Köln, AöR	Oberer Komarweg - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2018	0	0	0	10	140	800	950	600	1.550
06-18300501	StEB Köln, AöR	Salzburger Weg - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2017	0	0	10	290	0	0	300	0	300
06-18300521	StEB Köln, AöR	Junkersdorfer Str. - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2017	0	0	10	110	0	0	120	0	120
06-18300551	StEB Köln, AöR	Stütgerhofweg - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2017	0	0	10	220	0	0	230	0	230
06-18300581	StEB Köln, AöR	Sebastianstr.	2017	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2016	0	0	0	90	0	0	90	0	90
06-18300601	StEB Köln, AöR	Schmiedegasse Straßenausbau	2017	A1	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2017	0	0	0	490	0	0	490	0	490
06-31000183	StEB Köln, AöR	Pastor-Wolff-Str.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000228	StEB Köln, AöR	Riehler Str. / Ebertplatz	2017	A3	0	Eingabefehler zum Baubeginn	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000303	StEB Köln, AöR	Raderthalgürtel	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000322	StEB Köln, AöR	Schillingsrotter Weg / Friedrich-E.-Str.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000422	StEB Köln, AöR	Heumarkt (Westseite)	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000441	StEB Köln, AöR	Rheingarten - MWP 3100	2017	A3	0		2013	71	0	0	0	0	0	71	0	71
06-31000495	StEB Köln, AöR	Im Sionstal - PW Rückbau	2017	A2	0		2014	122	22	0	0	0	0	144	0	144
06-31000522	StEB Köln, AöR	Barbarossaplatz / Neue Weyerstr.	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000523	StEB Köln, AöR	Hartwichstr. / Zonser Str.	2017	A3	0		2014	45	2	0	0	0	0	47	0	47
06-31000530	StEB Köln, AöR	Emdener Str. / Bremerhavener Str.	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung der Maßnahmen: 06-15000041, 06-15000131, 06-31000530, 06-31000531 und 06-31000536	2016	0	0	25	0	0	0	25	0	25
06-31000531	StEB Köln, AöR	Industriestr. - HWM 4427	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung der Maßnahmen: 06-15000041, 06-15000131, 06-31000530, 06-31000531 und 06-31000536	2016	0	0	15	0	0	0	15	0	15
06-31000536	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - HWP 4411	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung der Maßnahmen: 06-15000041, 06-15000131, 06-31000530, 06-31000531 und 06-31000536	2016	0	0	130	0	0	0	130	0	130
06-31000537	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - MWP 3403	2017	A3	1		2016	0	0	11	90	60	0	161	0	161
06-31000538	StEB Köln, AöR	Unnauer Weg, Pescher Weg u.a.	2017	A3	0		2014	81	0	0	0	0	0	81	0	81
06-31000540	StEB Köln, AöR	Halfengasse / Hermesgasse	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2016	7	0	166	60	0	0	233	0	233

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-31000695	StEB Köln, AöR	Schuhmacherring, Tucholskystr. u.a.	2017	A3	0		2015	80	146	0	0	0	0	226	0	226
06-31000696	StEB Köln, AöR	Ährenweg, Berberitzenweg u.a.	2017	A3	0		2014	205	75	0	0	0	0	280	0	280
06-31000746	StEB Köln, AöR	Rathausplatz - Archäologische Zone Köln	2017	A3	3	Maßnahme wird unter der 06-12003061 fortgeführt	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000761	StEB Köln, AöR	Birkhuhnweg, Dompfaffenweg u.a.	2017	A3	0		2015	0	504	7	0	0	0	511	0	511
06-31000762	StEB Köln, AöR	Mathias-Brüggen-Str. (Ossendorf)	2017	A3	1		2015	0	32	40	0	0	0	72	0	72
06-31000782	StEB Köln, AöR	Klütschgasse, Kurt-Weill-Weg u.a.	2017	A3	1		2015	0	165	1	0	0	0	166	0	166
06-31000788	StEB Köln, AöR	Gustav-Heinemann-Ufer, Flößerstr.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2016	0	0	35	0	0	0	35	0	35
06-31000852	StEB Köln, AöR	RÜB Flora - Stoffkonzentrationen online	2017	A8	4		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000008	StEB Köln, AöR	Industriestr. / Geestemünder Str.	2017	A3	0		2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-43110010	StEB Köln, AöR	Sanierung RWP 3617 Weinsbergstr.	2017	A3	3	Maßnahme wird unter der 06-18300071 fortgeführt	2015	0	4	0	0	0	0	4	0	4
06-43110029	StEB Köln, AöR	Mercatorstr., Volkovener Weg u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 06-18300381 entwickelt	2015	0	0	92	0	0	0	92	0	92
07-12000011	StEB Köln, AöR	Waldbadviertel-Langendahlweg - Erschließung	2017	A1	0		2012	112	0	0	0	0	0	112	0	112
07-12000181	StEB Köln, AöR	Josefstr. / Bergerstr.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000251	StEB Köln, AöR	Berliner Str. (zw. BAB3 u. Bernburger Weg)	2017	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000261	StEB Köln, AöR	Ensen - Renovation Fristengebiet 2	2017	A3	0	Eingabefehler zum Baubeginn	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000271	StEB Köln, AöR	Bertramstr. (Kalk)	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000411	StEB Köln, AöR	Bachstr. (zw. Biegerstr. und Wallstr.)	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000461	StEB Köln, AöR	Schanzenstr.	2017	A1	1		2011	0	0	2	2	0	0	4	0	4
07-12000531	StEB Köln, AöR	Oderweg / Hadwigastr.	2017	A2	0		2015	40	973	170	0	0	0	1.183	0	1.183
07-12000541	StEB Köln, AöR	Berliner Str. / Kunstfelder Str.	2017	A2	0		2013	2	0	0	0	0	0	2	0	2
07-12000551	StEB Köln, AöR	Steyler Str. / Bergisch Gladbacher Str.	2017	A2	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000561	StEB Köln, AöR	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.)	2017	A2	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten	2017	7	0	10	50	650	0	717	0	717
07-12000571	StEB Köln, AöR	Clevischer Ring / Wallstr. / Adamsstr.	2017	A3	1		2014	203	408	230	600	580	0	2.021	0	2.021
07-12000641	StEB Köln, AöR	Clevischer Ring/Wallstr./Regentenstr.	2017	A3	0		2013	4	0	0	0	0	0	4	0	4
07-12000651	StEB Köln, AöR	Buchheimer Str.	2017	A3	0		2012	5	0	0	0	0	0	5	0	5
07-12000671	StEB Köln, AöR	CFK-Gelände 5. BA - Erschließung	2017	A1	0		2012	1	0	3	0	0	0	4	0	4
07-12000721	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring / Rendsburger Platz	2017	A3	0		2012	725	224	49	0	0	0	998	0	998
07-12000731	StEB Köln, AöR	Bertoldistr. (Verlängerung)	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher Baugrunduntersuchungen	2016	24	17	407	0	0	0	448	0	448
07-12000741	StEB Köln, AöR	Lohmühlenstr.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000761	StEB Köln, AöR	Genoveastr.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000771	StEB Köln, AöR	Merheim / Ostheim - Renovation	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000781	StEB Köln, AöR	Kopernikusstr., Voltastr. u.a.	2017	A3	0		2013	104	0	1	0	0	0	105	0	105
07-12000791	StEB Köln, AöR	Im Ginnegarten	2017	A3	0		2014	58	104	0	0	0	0	162	0	162

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12000831	StEB Köln, AöR	Friedrich-Ebert-Ufer - MWE 562	2017	A8	2	Verschiebung aufgrund Berücksichtigung eines Sondervorschlags im Zuge des Vergabeverfahrens	2016	117	123	1.709	240	630	0	2.819	0	2.819
07-12000841	StEB Köln, AöR	Kieler Str.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000851	StEB Köln, AöR	Penningsfelder Weg	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000871	StEB Köln, AöR	Infrastrukturmaßnahmen	2017	A3	1		2013	0	0	0	1.500	2.500	2.500	6.500	14.000	20.500
07-12000971	StEB Köln, AöR	Berliner Str., Dünnwalder Mauspfad u.a.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000981	StEB Köln, AöR	Starenweg (Ensen)	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001001	StEB Köln, AöR	Helmholtzstr. - SAS (Porz)	2017	A2	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs - Klärung Kampfmittelsondierung bei unterirdischen Bauverfahren	2016	26	69	225	400	500	0	1.220	0	1.220
07-12001011	StEB Köln, AöR	An der Mergelskaule, Seidelstr. u.a.	2017	A3	0		2014	227	269	94	0	0	0	590	0	590
07-12001101	StEB Köln, AöR	Servatiusstr.	2017	A2	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse	2016	35	21	300	100	50	0	506	0	506
07-12001121	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / Vincenzstr. (Mülheim)	2017	A3	0		2013	42	3	0	0	0	0	45	0	45
07-12001141	StEB Köln, AöR	Rather Kirchweg - Erschließung	2017	A1	0		2013	2	0	0	0	0	0	2	0	2
07-12001151	StEB Köln, AöR	ICE-Terminal / Messe City - Erschließung	2017	A1	1		2016	0	1	16	4	0	0	21	0	21
07-12001191	StEB Köln, AöR	Am Rosenmaar, Schwabstr. u.a.	2017	A3	0		2013	120	89	0	0	0	0	209	0	209
07-12001201	StEB Köln, AöR	CFK-Gelände 4. BA - Erschließung	2017	A1	0		2014	6	5	0	0	0	0	11	0	11
07-12001251	StEB Köln, AöR	Johann-Classen-Str.	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001261	StEB Köln, AöR	Christoph-Musmacher-Str. / Gnauthstr.	2017	A1	0		2015	13	84	0	0	0	0	97	0	97
07-12001271	StEB Köln, AöR	Istanbulstr.	2017	A2	1		2013	1	0	0	0	0	0	1	0	1
07-12001291	StEB Köln, AöR	Allerseelenstr., Raabestr. u.a.	2017	A3	0		2014	181	12	0	0	0	0	193	0	193
07-12001311	StEB Köln, AöR	Gemarkenstr., Von-Quadt-Str. u.a.	2017	A3	0		2013	54	19	1	0	0	0	74	0	74
07-12001331	StEB Köln, AöR	Karl-Siebert-Str.	2017	A3	0		2014	15	0	0	0	0	0	15	0	15
07-12001421	StEB Köln, AöR	Wittener Str.	2017	A3	1		2015	8	129	25	0	10	0	172	0	172
07-12001531	StEB Köln, AöR	Idastr., Von-Quadt-Str. u.a.	2017	A3	0		2014	259	133	0	0	0	0	392	0	392
07-12001581	StEB Köln, AöR	Kantstr. (Kalk)	2017	A3	1		2015	2	8	95	0	0	0	105	0	105
07-12001591	StEB Köln, AöR	Mathildenstr., Lorenzstr. u.a.	2017	A3	1		2014	305	24	522	300	600	0	1.751	0	1.751
07-12001631	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str., Glücksburgstr. u.a.	2017	A3	1		2014	278	90	5	0	0	0	373	0	373
07-12001641	StEB Köln, AöR	Weidenweg (Poll)	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2016	50	70	245	20	50	0	435	0	435
07-12001661	StEB Köln, AöR	Hadwigastr., Auf der Schildwache u.a.	2017	A3	0		2014	33	27	0	0	0	0	60	0	60
07-12001691	StEB Köln, AöR	Goethestr. (Porz)	2017	A3	0		2014	21	7	0	0	0	0	28	0	28
07-12001721	StEB Köln, AöR	Halmstr., Leuchterstr. u.a.	2017	A3	0		2015	70	141	2	0	0	0	213	0	213
07-12001771	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Porz) - MWE 564	2017	A8	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung	2017	0	9	14	222	16	0	261	0	261
07-12001781	StEB Köln, AöR	Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506	2017	A8	1		2018	0	2	2	4	89	23	120	0	120
07-12001801	StEB Köln, AöR	Hyazinthenweg (Dellbrück) - Erschließung	2017	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2016	0	0	4	0	0	0	4	0	4

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12001811	StEB Köln, AöR	Poller Damm (1. BA) - Erschließung	2017	A1	0		2016	0	42	170	0	0	5	217	0	217
07-12001821	StEB Köln, AöR	Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558	2017	A8	1		2018	0	4	3	0	80	18	105	0	105
07-12001831	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str./Humboldtstr. - RÜ 552	2017	A8	1		2018	0	2	3	9	50	40	104	0	104
07-12001841	StEB Köln, AöR	Stresemannstr. - SKU 553	2017	A8	1		2018	0	3	3	5	60	45	116	0	116
07-12001851	StEB Köln, AöR	Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554	2017	A8	1		2018	0	3	2	2	46	33	86	0	86
07-12001861	StEB Köln, AöR	Hohe Str. (Ensen) - SKU 566	2017	A8	1		2018	0	4	4	0	41	32	81	0	81
07-12001871	StEB Köln, AöR	Neue Eiler Str. - SKU 551	2017	A8	1		2018	0	4	4	0	78	15	101	0	101
07-12001881	StEB Köln, AöR	Gilgaustr. - SKU 559	2017	A8	1		2018	0	5	4	0	90	22	121	0	121
07-12001891	StEB Köln, AöR	André-Citroën-Str. - SKU 557	2017	A8	1		2018	0	6	4	0	101	31	142	0	142
07-12001901	StEB Köln, AöR	Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584	2017	A8	1		2018	0	4	4	0	111	41	160	0	160
07-12001911	StEB Köln, AöR	Heilig-Geist-Str. - SKO 586	2017	A8	1		2018	0	1	2	2	62	46	113	0	113
07-12001921	StEB Köln, AöR	Neuenhofstr. - SKU 521	2017	A8	1		2018	0	2	2	2	78	58	142	0	142
07-12001931	StEB Köln, AöR	Alter Deutzer Postweg - SKU 522	2017	A8	1		2018	0	2	4	2	59	32	99	0	99
07-12001941	StEB Köln, AöR	W.-Griesinger-Str. (Osth.)-Erschließung	2017	A1	0		2015	2	177	18	10	0	0	207	0	207
07-12001971	StEB Köln, AöR	Kennedy-Ufer, Otto-Gerig-Str. u.a.	2017	A3	0		2015	0	77	22	0	0	0	99	0	99
07-12002101	StEB Köln, AöR	Deutz-Kalker Str., Gremberger Str. u.a.	2017	A3	1		2015	0	308	81	0	0	0	389	0	389
07-12002221	StEB Köln, AöR	Montanusstr., Bachstr. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	107	0	0	0	0	107	0	107
07-12002231	StEB Köln, AöR	Juliusstr. / Kuthstr.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	3	43	0	0	0	46	0	46
07-12002361	StEB Köln, AöR	Von-Sparr-Str., Hacketäuerstr. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2016	0	4	80	300	250	0	634	0	634
07-12002371	StEB Köln, AöR	Ernst-Weyden-Str., Rolshover Str. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	111	84	0	0	0	195	0	195
07-12002451	StEB Köln, AöR	Alfred-Schütte-Allee, Am Kielshof u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 07-31000708 entwickelt	2015	0	85	0	0	0	0	85	0	85
07-12002461	StEB Köln, AöR	Wolfskaul, An der Joch u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2016	0	0	420	20	0	0	440	0	440
07-12002471	StEB Köln, AöR	Poll-Vingster-Str. / Rolshover Str.	2017	A2	4	Maßnahme aus der 7.1.60.01 entwickelt	2017	0	0	20	130	0	0	150	0	150
07-12002481	StEB Köln, AöR	Bunzlauer Str., Glatzer Str. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2016	0	0	160	0	0	0	160	0	160
07-12002491	StEB Köln, AöR	An der Joch	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt	2016	0	0	5	0	0	0	5	0	5
07-12002521	StEB Köln, AöR	Josef-Linden-Weg - Erschließung	2017	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2016	0	0	4	0	0	0	4	0	4
07-12002531	StEB Köln, AöR	Auenweg / PW Rheinpark - MWP 6306	2017	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2016	0	0	150	150	0	0	300	0	300
07-12003021	StEB Köln, AöR	Jan-Wellem-Str.	2017	A3	1		2015	0	495	91	0	0	0	586	0	586
07-15000011	StEB Köln, AöR	GKW / AKW - 4. Reinigungsstufe	2017	A7	1		2014	115	119	1.300	353	0	0	1.887	0	1.887
07-15000021	StEB Köln, AöR	Ensener Weg M+E Technik - RWP 5651	2017	A3	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000051	StEB Köln, AöR	GKW/AKW-Erneuerung M+E,Bauwerksunterhalt	2017	A6	1		2012	0	0	0	0	541	4.577	5.118	23.943	29.061
07-15000061	StEB Köln, AöR	Pumpwerke - Stadtgebiet	2017	A3	1		2012	0	0	304	140	640	570	1.654	9.345	10.999
07-15000071	StEB Köln, AöR	PLT - Neuansbindung Rittmeyer-Stationen	2017	A3	0		2013	117	4	0	0	0	0	121	0	121

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-15000081	StEB Köln, AöR	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	2017	A3	1		2012	0	0	8	2	0	1.100	1.110	3.300	4.410
07-15000091	StEB Köln, AöR	GKW - Dichtung und Leckageüberwachung	2017	A6	0		2012	5	0	0	0	0	0	5	0	5
07-15000141	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Belüftung SLB 1 bis 6	2017	A6	0		2011	0	5	0	0	0	0	5	0	5
07-15000151	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung der Außenbeleuchtung	2017	A6	0		2013	515	52	0	0	0	0	567	0	567
07-15000161	StEB Köln, AöR	PLT - Systembetreuung	2017	A6	0		2012	1.392	20	0	0	0	0	1.412	0	1.412
07-15000181	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558	2017	A3	1		2018	6	14	23	1	164	244	452	207	659
07-15000191	StEB Köln, AöR	Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154	2017	A3	1		2016	7	40	147	71	132	210	607	15	622
07-15000201	StEB Köln, AöR	Sachsenbergstr. - MWP 6052	2017	A3	1		2017	0	28	218	1	276	483	1.006	0	1.006
07-15000211	StEB Köln, AöR	Alter Deutzer Postweg - RBA 5505	2017	A3	1		2016	5	21	200	103	220	104	653	117	770
07-15000241	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Abfüllplatz Biofilter 4	2017	A6	0		2012	6	0	0	0	0	0	6	0	6
07-15000251	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Abfüllplatz Biofilter 5	2017	A6	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000261	StEB Köln, AöR	Schönrather Str. / Deutz-Mülheimer Str.	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs mit Dritten - Verkehrsführung	2016	33	3	360	250	190	0	836	0	836
07-15000321	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / PW Ostheim	2017	A3	0		2014	87	82	0	0	0	0	169	0	169
07-15000341	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. / Lenneper Str.	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2016	12	29	167	0	0	0	208	0	208
07-15000391	StEB Köln, AöR	Berg. Gladbacher Str. (Buchheim)-MWE 575	2017	A8	1		2016	0	24	20	0	0	0	44	0	44
07-15000401	StEB Köln, AöR	Annastr. (Ensen) - RÜ 561	2017	A8	1		2018	0	0	0	0	50	10	60	0	60
07-15000411	StEB Köln, AöR	Hohe Str. (Ensen) - RÜ 560	2017	A8	1		2018	0	0	0	0	110	10	120	0	120
07-15000421	StEB Köln, AöR	Servatiusstr. (Ostheim) - RÜ 511	2017	A8	1		2018	0	1	0	0	110	10	121	0	121
07-15000431	StEB Köln, AöR	Stammheimer Deichweg - MWE 577	2017	A8	1		2016	0	17	20	0	0	0	37	0	37
07-15000441	StEB Köln, AöR	GKW - Energie-Infrastruktur	2017	A6	1		2016	1	88	1.210	1.320	1.060	0	3.679	0	3.679
07-15000451	StEB Köln, AöR	GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV	2017	A6	1		2016	0	16	2.000	1.500	2.710	1.060	7.286	0	7.286
07-15000461	StEB Köln, AöR	GKW - Schwimmschlamm	2017	A6	1		2016	0	36	880	345	426	0	1.687	0	1.687
07-15000471	StEB Köln, AöR	GKW - Optimierung Feststoffabscheidung	2017	A6	1		2016	0	154	1.000	2.167	836	0	4.157	0	4.157
07-15000511	StEB Köln, AöR	ASZ - IT Sicherheitskonzept	2017	A6	4		2016	0	0	200	0	400	0	600	0	600
07-15000551	StEB Köln, AöR	GKW - Abluftanlagen	2017	A6	4		2017	0	0	0	420	890	50	1.360	0	1.360
07-18300011	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. - RWP 6006	2017	A3	1		2015	55	542	0	0	0	0	597	0	597
07-18300031	StEB Köln, AöR	Im Weidenbruch 40 - RWP 5233	2017	A3	1		2016	0	10	66	110	150	74	410	0	410
07-18300051	StEB Köln, AöR	Alfred-Nobel-Str. - Sickergruben	2017	A9	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung	2016	1	17	100	20	0	0	138	0	138
07-18300061	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring - Sickergruben	2017	A9	1		2016	1	29	505	120	0	0	655	0	655
07-18300081	StEB Köln, AöR	Citroën-Gelände (ehem.) - Erschließung	2017	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2016	0	1	5	0	0	0	6	0	6
07-18300261	StEB Köln, AöR	Höhenhauser Weg - RWP 5238	2017	A3	1		2017	0	1	17	46	64	31	159	0	159
07-18300271	StEB Köln, AöR	Honschaftsstr. - RWP 5221	2017	A3	1		2017	0	2	41	123	150	80	396	0	396
07-18300281	StEB Köln, AöR	Kaiserstr. - RWP 5625	2017	A3	1		2017	0	2	24	90	118	54	288	0	288
07-18300291	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Porz) - RWP 5626	2017	A3	1		2017	0	2	29	87	121	61	300	0	300
07-18300301	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (Osth.) - Sickergruben	2017	A9	1		2016	0	7	100	50	0	0	157	0	157

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-18300331	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring	2017	A3	2	Maßnahme musste aus Verkehrsgründen verschoben werden	2016	0	17	220	0	0	0	237	0	237
07-18300341	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring	2017	A1	1		2015	0	11	7	0	0	0	18	0	18
07-18300391	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. / Helenenwallstr.	2017	A9	2	Maßnahme musste aus Verkehrsgründen verschoben werden	2017	0	0	35	0	0	0	35	0	35
07-18300401	StEB Köln, AöR	Höhenberger Ring - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2018	0	0	0	10	105	0	115	0	115
07-18300421	StEB Köln, AöR	Gerhart-Hauptmann-Str. - RWP 5241	2016	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt	2019	0	1	0	24	50	50	125	0	125
07-18300431	StEB Köln, AöR	Mielenforster Str. - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2018	0	0	0	10	130	0	140	0	140
07-18300441	StEB Köln, AöR	Karlsruher Str. / Von-Gablenz-Str.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2016	0	0	76	0	0	0	76	0	76
07-18300451	StEB Köln, AöR	Buchheimer Ring (südlich Herler Str.)	2017	A9	4	Maßnahme aus der 7.1.60.08 entwickelt	2016	0	9	145	0	0	0	154	0	154
07-18300461	StEB Köln, AöR	Rademacherweg - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2018	0	0	0	10	175	0	185	0	185
07-18300531	StEB Köln, AöR	Ackerstr. - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2018	0	0	0	20	100	0	120	0	120
07-18300541	StEB Köln, AöR	Müllergasse - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2017	0	0	50	270	0	0	320	0	320
07-18300561	StEB Köln, AöR	Auenweg	2017	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2017	0	0	20	160	0	0	180	0	180
07-18300571	StEB Köln, AöR	Alter Deutzer Postweg - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2017	0	0	0	220	0	0	220	0	220
07-31000164	StEB Köln, AöR	Friedrich-Ebert-Ufer	2017	A3	0		2012	172	0	0	0	0	0	172	0	172
07-31000166	StEB Köln, AöR	Westhoven - Renovation Fristengebiet 2	2017	A3	0	Eingabefehler zum Baubeginn	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000222	StEB Köln, AöR	Fristengeb. 2 Grembergh./Finkenb.-Renov.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000223	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 2 Eil - Renovation	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000229	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 2 Porz - Renovation	2017	A3	0		2012	71	0	0	0	0	0	71	0	71
07-31000230	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. / Helenenwallstr.	2017	A9	3	Maßnahme wird unter der 07-18300391 fortgeführt	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000274	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring / Alter Mühlenweg - PW	2017	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000276	StEB Köln, AöR	Nikolausstr. (Westhoven)	2017	A9	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000333	StEB Köln, AöR	Rösrather Str., Eiler Str. u.a.	2017	A3	0		2012	17	0	0	0	0	0	17	0	17
07-31000361	StEB Köln, AöR	Lindlarer Str., Brücker Mauspfad u.a.	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000362	StEB Köln, AöR	Olpener Str. - MWE 504	2017	A8	0		2014	239	20	0	0	0	0	259	0	259
07-31000363	StEB Köln, AöR	Olpener Str. - RÜ 503	2017	A8	0		2013	10	11	0	0	0	0	21	0	21
07-31000481	StEB Köln, AöR	Hardtgenbuscher Kirchweg	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000485	StEB Köln, AöR	Narzissenweg, Dahlhauser Weg u.a.	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000486	StEB Köln, AöR	Bahnstr. / In der Konde	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000488	StEB Köln, AöR	Ensener Weg - SKU 583	2017	A8	1		2018	0	5	5	0	50	64	124	0	124
07-31000527	StEB Köln, AöR	Hauptstr. / Karlstr. (Porz)	2017	A3	0		2013	21	0	0	0	0	0	21	0	21

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-31000570	StEB Köln, AöR	Am Gräfenhof, Briandstr. u.a.	2017	A3	0		2013	116	0	0	0	0	0	116	0	116
07-31000648	StEB Köln, AöR	Dükerunterhaupt rh. Stammheim - SBW5115	2017	A3	0		2014	157	0	0	0	0	0	157	0	157
07-31000682	StEB Köln, AöR	Steinrutschweg - RÜ 510	2017	A8	1		2016	0	0	9	140	0	0	149	0	149
07-31000686	StEB Köln, AöR	Bensberger Marktweg u.a.	2017	A3	1		2015	12	311	251	0	0	0	574	0	574
07-31000691	StEB Köln, AöR	Waldstr., Humboldtstr. u.a.	2017	A3	0		2015	0	113	0	0	0	0	113	0	113
07-31000697	StEB Köln, AöR	Neubrücke Ring, Europaring u.a.	2017	A3	0		2014	118	32	0	0	0	0	150	0	150
07-31000708	StEB Köln, AöR	Alfred-Schütte-Allee, Am Kielshof u.a.	2017	A3	3	Maßnahme wird unter der 07-12002451 fortgeführt	2014	96	0	0	0	0	0	96	0	96
07-31000711	StEB Köln, AöR	Hohenstauferstr. - SKU 585	2017	A8	1		2018	0	3	3	0	93	20	119	0	119
07-31000742	StEB Köln, AöR	Ansgarstr., Forststr. u.a.	2017	A3	0		2015	0	180	0	0	0	0	180	0	180
07-31000753	StEB Köln, AöR	Ensener Weg - RWP 5651	2017	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2016	0	0	70	0	0	0	70	0	70
07-31000841	StEB Köln, AöR	Semmelweisstr., Leopold-Gmelin-Str. u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2016	0	10	356	0	0	0	366	0	366
07-31000846	StEB Köln, AöR	Berliner Str. / Bredemeyerstr.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	0	10	0	0	0	10	0	10
07-31000853	StEB Köln, AöR	Modemannstr., Gauweg u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	199	120	0	0	0	319	0	319
07-31000865	StEB Köln, AöR	Ricarda-Huch-Str., Am Rheinacker u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	115	61	0	0	0	176	0	176
07-31000867	StEB Köln, AöR	Honrath Str., Diepenbeekallee u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2015	0	59	55	0	0	0	114	0	114
07-32000005	StEB Köln, AöR	Ottoplatz	2017	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-43110018	StEB Köln, AöR	Stadtautobahn B55a	2017	A3	0		2014	81	42	0	0	0	0	123	0	123
07-43110019	StEB Köln, AöR	Düsseldorfer Str. (Mülheim)	2017	A1	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-43110024	StEB Köln, AöR	Kirchgasse (Buchheim)	2017	A3	2	Maßnahme musste aus Verkehrsgründen verschoben werden	2015	0	10	0	0	0	0	10	0	10
07-43110026	StEB Köln, AöR	Stadtautobahn B55a 2.BA	2017	A3	4	Maßnahme aus der 06-18300381 entwickelt	2015	0	151	416	0	0	0	567	0	567
09-12000131	StEB Köln, AöR	Franz-Schaaf-Str. - Erschließung	2017	A1	0	Eingabefehler zum Baubeginn	2012	1	0	46	0	0	0	47	0	47
09-12000291	StEB Köln, AöR	Friedensstr. (Netze 812+813, Änderung E-System)	2017	A9	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000381	StEB Köln, AöR	Adelenhütte - HWP,SKU 811,RÜ 803,RÜ 804	2017	A2	0		2013	253	0	0	0	0	0	253	0	253
09-12000451	StEB Köln, AöR	Heidestr. / Scheuermühlenstr.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000501	StEB Köln, AöR	Magazinstr. - Erschließung	2017	A1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000691	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / Waldstr.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000701	StEB Köln, AöR	Moorweg	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000901	StEB Köln, AöR	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	2017	A9	1		2016	9	0	118	50	0	0	177	0	177
09-12001051	StEB Köln, AöR	Nachtigallenstr. (Wahn)	2017	A9	0		2014	77	201	13	0	0	0	291	0	291
09-12001621	StEB Köln, AöR	Kirchstr. (Porz)	2017	A3	0		2014	24	10	0	0	0	0	34	0	34
09-12002061	StEB Köln, AöR	Am Bahnhof	2017	A1	0		2014	0	5	2	0	0	0	7	0	7
09-12002091	StEB Köln, AöR	Schrogenweg	2017	A1	0		2016	0	1	12	0	0	0	13	0	13

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2017
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
09-12002301	StEB Köln, AöR	Friedensstr. / Mühlenweg - SKU 8304	2017	A8	4	Maßnahme aus der 9.1.82.18 entwickelt	2017	0	0	40	200	0	0	240	0	240
09-12002331	StEB Köln, AöR	Gilsonstr. - SKU 8311	2017	A8	4	Maßnahme aus der 9.1.82.18 entwickelt	2017	0	1	15	310	0	0	326	0	326
09-18300481	StEB Köln, AöR	Loorweg - Sickergruben	2017	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2017	0	1	10	105	0	0	116	0	116
09-31000125	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Zündorf)	2017	A9	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000213	StEB Köln, AöR	St.-Sebastianusstr. / Im Lochgarten	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000275	StEB Köln, AöR	Igelweg, Frankfurter Str.	2017	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000328	StEB Köln, AöR	Nibelungenstr., Berliner Str. u.a.	2017	A3	0		2012	8	0	0	0	0	0	8	0	8
09-31000544	StEB Köln, AöR	Jahnstr., Kornblumenweg u.a.	2017	A3	0		2013	23	0	0	0	0	0	23	0	23
09-31000569	StEB Köln, AöR	Magazinstr. / Wiesenweg	2017	A3	0		2013	3	1	0	0	0	0	4	0	4
09-31000621	StEB Köln, AöR	Grengeler Mauspfad (Wahnheide)	2017	A3	0		2014	56	0	0	0	0	0	56	0	56
09-31000973	StEB Köln, AöR	Magazinstr., Burggraben u.a.	2017	A3	4	Maßnahme aus der 9.1.00.19 entwickelt	2016	0	0	170	0	0	0	170	0	170
09-43110023	StEB Köln, AöR	Trankgasse / Unterm Berg (Zündorf)	2017	A3	0		2015	0	16	0	0	0	0	16	0	16
01-32000007	Stadt Köln	Edsel-Ford-Str. / Oranjehofstr.	2017	A9	0		2011	0	118	0	0	0	0	118	0	118
06-32000001	Stadt Köln	RW-Behandlung Trennsysteme - Stadt Köln	2017	A9	1		2014	0	0	0	5	5	5	15	25	40
06-32000002	Stadt Köln	Sanierung Pumpwerke - Stadtgebiet	2017	A3	3	Maßnahme wird unter der 07-15000061 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000003	Stadt Köln	Straßenentwässerungskanäle - Stadtgebiet	2017	A3	3	Maßnahme wird unter der 0.1.00.50 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000004	Stadt Köln	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2017	A9	1		2014	0	0	0	0	15	75	90	115	205
06-32000006	Stadt Köln	Industriestr. / Farinastr.	2017	A3	4		2013	0	17	0	0	0	0	17	0	17
06-32000009	Stadt Köln	Sanierung SK-Leitungen - Stadtgebiet	2017	A3	1		2014	873	586	160	190	255	490	2.554	3.300	5.854
07-43110012	Stadt Köln	Sanierung RWP 6006 Frankfurters/Autobahn	2017	A3	3	Maßnahme wird unter der 07-18300011 fortgeführt	2015	0	26	0	0	0	0	26	0	26
		Gesamtkosten						61.568	61.205	72.832	77.776	78.267	74.359	426.007	290.538	716.545

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2016
Wasser- und Bodenverband Wahn

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
09-771108950	WBV Wahn	Großprojekt Klärwerk Wahn	2016	A6	1		2014	3.030	3.250	2.839	374	0	0	9.493	0	9.493
09-771108971	WBV Wahn	Umstellung Systemtechnik PLS	2016	A6	0	in 12.2014 abgeschlossen	2013	118	0	0	0	0	0	118	400	518
09-771108972	WBV Wahn	Erneuerung Blockheizkraftwerk	2016	A6	1	in 10.2015 mit Bau begonnen	2015	17	179	179	370	0	0	745	600	1.345
09-771109508	WBV Wahn	Betriebsoptimierungen Klärwerk Wahn	2016	A6	1		2014	34	100	100	100	750	750	1.834	3.500	5.334
09-771108978	WBV Wahn	IT-Sicherheitskonzept	2016	A6	4		2016	0	0	172	100	0	0	272	0	272
09-771108979	WBV Wahn	Austausch Maschinelle Überschlammendickung	2016	A6	4		2017	0	0	0	300	0	0	300	0	300
09-780000001	WBV Wahn	Sanierung Mischwassersammler	2016	A3	1		2014	54	20	118	90	90	90	462	540	1.002
09-780000002	WBV Wahn	Sanierung Technische Gebäude	2016	A6	1		2014	69	65	95	30	30	30	319	180	499
09-780000003	WBV Wahn	Sanierung Maschinen- und E-Technik	2016	A6	1		2014	61	102	5	20	20	20	228	120	348
		Gesamtkosten						3.383	3.716	3.508	1.384	890	890	13.771	5.340	19.111

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme