

**19. Sitzung des Aktionsbündnisses: 16.01.2017**

**Maßnahme**

**Vergabepaket Modularer Schulbau , TOP 3**

hier: Prototyp GS Friedrich-Karl-Straße

Übersicht weitere Projekte gem. Ratsbeschluss

vom 15.03.2016 (Vorlagenr.: 0460/2016)

- GS Statthalterhofallee (Junkersdorf)
- GS Gaedestraße (Marienburg)
- GS Thessaloniki - Allee (Kalk)
- GY Zusestraße (Lövenich)
- GE Wasseramselweg (Vogelsang)

**Sachstand 19. Sitzung am 16.01.2017**

Sowohl der Prototyp GS Friedrich-Karl-Straße als auch die 3 weiteren Grundschulmodulbauprojekte sind bei der Gebäudewirtschaft nunmehr personalisiert.

Der Baubeschluss zum Pilot GS Friedrich-Karl-Straße soll in der Sitzungsfolge ab ASW 30.01.2017 eingeholt werden (Session 1444/2016).

Die Baubeschlüsse der 3 weiteren Grundschulen sollen in Form eines Sammelbeschlusses nach den Sommerferien 2017 eingeholt werden.

**Beteiligte Ämter / Dienststellen**

14, 26, 40, 27

**Federführend für Lösung:**

26 in Abstimmung mit 40

In den aktuellen Zeit-Maßnahmen-Plänen aller 5 Schulbauprojekte wird explizit darauf hingewiesen, dass sich durch Verzögerungen im Pilotprojekt Modulbau an der Friedrich-Karl-Straße der Planungsstart und damit die Gesamtmaßnahme aller übrigen 5 Projekte verzögert, ohne dass dies aktuell zeitlich einzugrenzen ist.

Die weiteren Schulen werden als Clusterschulen errichtet.