

19. Sitzung des Aktionsbündnisses: 16.01.2017

Maßnahme EGS Mainstraße (Sürther Feld); Projektnr. 120 (TOP 7 k im Aktionsbündnis)	Sachstand Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule: Ursprüngliche Fertigstellung geplant zum SJ 2018/19; aktueller Sachstand lt. Info der GW : Sommer 2021 ! Projekt ist bei der GW nicht personalisiert. die Grundschulversorgung im Bezirk ist zunehmend gefährdet!
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40	Federführend für Lösung: VI/26
<p>Im Gespräch mit Frau OB Reker am 30.11.2016 wurde entschieden, dass die Schulverwaltung der Gebäudewirtschaft Maßnahmen vorschlägt, die zunächst ruhend gestellt werden müssen, um für eine Personalisierung des als prioritär einzustufenden Neubaus für die EGS Mainstraße zu sorgen.</p> <p>Entsprechende Vorschläge wurden der Gebäudewirtschaft inzwischen unterbreitet. Es handelt sich um Maßnahmen, die zwar notwendig sind, bei denen aber keine zusätzlichen Schülerplätze geschaffen werden. Die Gebäudewirtschaft prüft nun, ob diese quantitativ und qualitativ austauschbar sind und welche sonstigen Konsequenzen (Konventionalstrafen o.ä.) bei einem Austausch drohen.</p>	