

22. Sitzung des Aktionsbündnisses: 02.05.2017**Maßnahme****Beschleunigungsmaßnahme III- Vergabepaket für modularen Schulbau****Hier: Grundschulen**

Projektnr. 51, 55, 174 + 182

a) Prototyp Friedrich-Karl-Straße (ehem. Nippesbad)

b) Gaedestraße, Statthalterhofallee, Thessaloniki-Allee

Sachstand

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.02.2017 den Baubeschluss (Session Nr. 1444/2016) für den Prototyp Friedrich-Karl-Straße mehrheitlich bei Enthaltung der FDP-Fraktion gefasst. Die avisierte Fertigstellung des Projektes ist 2019

Die Baubeschlüsse für die übrigen 3 Grundschulstandorte sollen im 2. Quartal 2018 durch 26 möglichst in Form eines Sammelbeschlusses eingeholt werden.

Beteiligte Ämter / Dienststellen

26, 40

Federführend für Lösung:

26 in Abstimmung mit 40

Frau Dr. Klein hält fest, dass die Einholung der Baubeschlüsse in 2018 deutlich zu spät ist. 26 sichert nach entsprechender Aufforderung durch Frau Dr. Klein zu, bis zur nächsten Sitzung des Aktionsbündnisses Schulbau insbesondere die Personalisierung und Beschleunigung der Standorte Gaedestraße (baureifes Grundstück) und Statthalterhofallee zu prüfen. Derzeit ist geplant, das von den Seiteneinsteigerklassen bei 26 frei werdende Personal für diese Maßnahmen einzusetzen.