

23. Sitzung des Aktionsbündnisses: 29.06.2017**Maßnahme****Beschleunigungsmaßnahme III- Vergabepaket für modularen Schulbau****Hier: Grundschulen**

ProjektNr. 51, 55, 174 + 182

a) Prototyp Friedrich-Karl-Straße (ehem. Nippesbad)

b) Gaedestraße, Statthalterhofallee, Thessaloniki-Allee

Sachstand

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.02.2017 den Baubeschluss (Session Nr. 1444/2016) für den Prototyp Friedrich-Karl-Straße mehrheitlich bei Enthaltung der FDP-Fraktion gefasst. Die avisierte Fertigstellung des Projektes ist 2019

Die Baubeschlüsse für die übrigen 3 Grundschulstandorte sollen im 2. Quartal 2018 durch 26 möglichst in Form eines Sammelbeschlusses eingeholt werden.

Beteiligte Ämter / Dienststellen

26, 40

Federführend für Lösung:

26 in Abstimmung mit 40

Im Ergebnis der Ausschreibung für den Prototyp Friedrich-Karl-Straße liegt nur ein Angebot vor, obwohl im Vorfeld viele Gespräche mit potentiellen Anbietern geführt wurden. Der Preis des nun vorliegenden Angebotes liegt deutlich über der Erwartung. Die zurückhaltende Beteiligung und der hohe Preis könnten der Tatsache geschuldet sein, dass am Standort Friedrich-Karl-Straße die zu errichtende Turnhalle überbaut werden muss. Es handelt sich somit nicht um eine Schulbaumaßnahme, die ausschließlich in Modulbauweise realisiert werden kann.

In der letzten Sitzung wurde um Prüfung gebeten, wie die Einholung der Baubeschlüsse für die übrigen 3 Grundschulstandorte beschleunigt werden kann. Insbesondere die Grundschulen Gaedestraße und Statthalterhofallee müssen mit Blick auf die wohnortnahe Schulplatzversorgung forciert werden. 26 informiert, dass mit Unterstützung eines externen Dienstleisters die Personalfindung und – einstellung optimiert werden konnte. Die zusätzlichen Personalressourcen werden prioritär zur Umsetzung der Beschleunigungsmaßnahmen I und III eingesetzt.