

Die Oberbürgermeisterin



Stadt Köln

Sportamt

Kunstrasenprioritätenliste 2013-2017

Angaben zum Projektstand

Stand: 13.09.2017

Laufende Nummer: 2013	Sportanlage	Bezirk	Planungs- beschluss	Baubeschluss	Baubeginn	Fertigstellung
1	Wuppertaler Straße	9 - Mülheim	10.09.2013	08.12.2016	1. Quartal 2018	3. Quartal 2018
2	Friedrich-Karl-Straße	5 - Nippes	10.09.2013	17.11.2016	3. Quartal 2017	2. Quartal 2018
3	Kolkrabenweg	4 - Ehrenfeld	30.09.2013	10.05.2016	1. Quartal 2017	4. Quartal 2017
2014						
4	Thurner Kamp, Platz 1	9 - Mülheim	21.01.2014	17.11.2016	1. Quartal 2018	3. Quartal 2018
5	Humboldtstraße, Platz 2	7 - Porz	21.01.2014	4. Quartal 2017	4. Quartal 2017	4. Quartal 2018
6	Egonstraße	9 - Mülheim	21.01.2014	19.12.2016	2. Quartal 2018	4. Quartal 2018
2015						
7	Scheibenstraße, Platz 3	5 - Nippes	Vereinsmaßnahme			
8	Kendenicher Straße	2 - Rodenkirchen	27.08.2015	25.09.2017	4. Quartal 2018	2. Quartal 2019
9	Lustheider Straße, Platz 1	8 - Kalk	Vereinsmaßnahme			
2016						
10	Everhardstraße	4 - Ehrenfeld	1. Kunstrasenplatz	4. Quartal 2017	3. Quartal 2018	4. Quartal 2018
		4 - Ehrenfeld	weitere Konzeptentwicklung durch Sportstättenentwicklungsplanung			
11	Martinusstraße	6 - Chorweiler	16.06.2016	4. Quartal 2017	1. Quartal 2019	3. Quartal 2019
12	Heinrich-Rohlmann-Straße, Platz 1	4 - Ehrenfeld	16.06.2016	4. Quartal 2017	1. Quartal 2019	3. Quartal 2019
2017						
13	Hardtgenbuscher Kirchweg	8 - Kalk	04.05.2017	1. Quartal 2019	3. Quartal 2019	1. Quartal 2020
14	Zaunhofstraße	2 - Rodenkirchen	19.01.2017	1. Quartal 2019	3. Quartal 2019	4. Quartal 2019
15	Fühlinger Weg	6 - Chorweiler	04.05.2017	1. Quartal 2019	3. Quartal 2019	1. Quartal 2020

Baubeginn: die genannten Termine stehen in Abhängigkeit zu den auf Seite 4 "zu Punkt 3 des Ratsbeschluss" genannten Gründen.

Fertigstellungstermine: die genannten Termine stehen in Abhängigkeit zum genannten Baubeginn.