

**27. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 11.12.2017****Maßnahme****Beschleunigungsmaßnahme III- Vergabepaket für modularen Schulbau****Hier: Grundschulen**

Projektnr. 51, 55, 174 + 182

a) Prototyp Friedrich-Karl-Straße (ehem. Nippesbad)

b) Gaedestraße, Statthalterhofallee, Thessaloniki-Allee

**Sachstand**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.02.2017 den Baubeschluss (Session Nr. 1444/2016) für den Prototyp Friedrich-Karl-Straße mehrheitlich bei Enthaltung der FDP-Fraktion gefasst.

**Beteiligte Ämter / Dienststellen**

26, 40

**Federführend für Lösung:**

26 in Abstimmung mit 40

Pilotprojekt Friedrich-Karl-Straße;

Ratsbeschluss (Bau) vom 14.02.2017 (Session 1444/2016)

Für dieses Projekt wurde im November eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Die Auftragsvergabe erfolgt im 1. Quartal 2018.

Statthalterhofallee (Junkersdorf)

Einholung des erweiterten Planungsbeschluss zur Errichtung eines 3zügigen

Grundschulgebäudes 2850/2017 (Ursprungsbeschluss: 24.03.2015 Session 0223/2015)

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat der Beschlussvorlage am 27.11.2017 einstimmig zugestimmt. Nachrichtlich: Ratsbeschluss am 19.12.2017 ebenfalls einstimmig.

Einholung der Baubeschlüsse der Grundschulprojekte Gaedestraße, Statthalterhofallee und Thessaloniki Allee

Die Projekte sind inzwischen personalisiert. Im November 2017 wurde für diese Projekte ein VGV Verfahren durchgeführt, welches noch im Laufe des Dezembers abgeschlossen sein wird. Derzeit bereitet 26 die Vergabeverfahren für die Fachplaner vor. Die Planung der für den Baubeschluss erforderlichen Leistungsphasen erfolgt bis August 2018. Der Baubeschluss könnte demnach nach den Sommerferien 2018 eingeholt werden.