

28. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 15.02.2018

<p>Maßnahme Beschleunigungsmaßnahme II – Beschaffung und Aufstellung von Containereinheiten zur kurzfristigen Schaffung dringend notwendiger zusätzlicher Schülerplätze</p> <p>Hier: Projektübersicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venloer Wall (Amaro Kher) - GGS Sürther Hauptstraße - GY Rochusstraße - KGS Everhardstraße - RS Petersenstraße - GGS Diesterweg - GY Hardtgenbuscher Kirchweg - GY Kattowitzer Straße 	<p>Sachstand</p> <p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 06.02.2018 einstimmig bei Enthaltung der Gruppe Gut zugestimmt.</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40</p>	<p>Federführend für Lösung: 26 in Abstimmung mit 40</p>

Grundsätzliches

In der Summe werden 21 Klassenräume sowie Mensa/Küche/Personalraum und 2 NW und 2 WC Container geschaffen. Das „Containerpaket“ ist bei 26 mit 2 Mitarbeitern personalisiert.

Sonderfälle

Die an der GGS Sürther Hauptstraße aufgestellten Container dienen der Kompensation der Verzögerungen bei der EMA (siehe auch Anlage 7 zur Mitteilung 0001/2018 zum ASW 22.01.2018, TOP 1.3).

Hier ist ein erneuter Ratsbeschluss (nicht-öffentliche Sitzung) erforderlich aufgrund der Bodenbelastungen des Grundstücks.

Die Aufstellung der 4 Containerklassenräume am GY Kattowitzer Straße wird priorisiert aufgrund der dort dringlich erforderlichen Mehrklassenbildung.