

28. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 15.02.2018

<p>Maßnahme Beschleunigungsmaßnahme III- Vergabepaket für modularen Schulbau</p> <p>Hier: Grundschulen Projektnr. 51, 55, 174 + 182</p> <p>a) Prototyp Friedrich-Karl-Straße (ehem. Nippesbad)</p> <p>b) Gaedestraße, Statthalterhofallee, Thessaloniki-Allee</p>	<p>Sachstand</p> <p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.02.2017 den Baubeschluss (Session Nr. 1444/2016) für den Prototyp Friedrich-Karl-Straße mehrheitlich bei Enthaltung der FDP-Fraktion gefasst.</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40</p>	<p>Federführend für Lösung: 26 in Abstimmung mit 40</p>

Projekt Friedrich-Karl-Straße;

Ratsbeschluss (Bau) vom 14.02.2017 (Session 1444/2016)

Für dieses Projekt wurde im November eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Die Auftragsvergabe war für das 1. Quartal 2018 avisiert. Die Ausschreibung auf Basis der bestehenden Planung konnte bislang noch nicht veröffentlicht werden, da noch Abstimmungen zwischen 26 und 27 zum Leistungsverzeichnis und zu den Qualitätsanforderungen erforderlich sind.

Es wird eine separate Mitteilung für ASW und BAGW gefertigt, in dem über die veränderten Planungsparameter gegenüber dem Ratsbeschluss vom 14.02.2017 informiert werden soll (siehe auch Anlage 3 der Session Mitteilung 2452/2017 zum ASW 11.09.2017, TOP 1.3).

Einholung der Baubeschlüsse der Grundschulprojekte Gaedestraße, Statthalterhofallee und Thessaloniki Allee

Die Projekte sind inzwischen personalisiert. Im November 2017 wurde für diese Projekte ein VGV Verfahren durchgeführt, welches im Dezember 2018 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Planung der für den Baubeschluss erforderlichen Leistungsphasen erfolgt bis August 2018. Der Baubeschluss wird deshalb voraussichtlich nach den Sommerferien 2018 eingeholt.

Analog zum Pilotprojekt Friedrich-Karl-Straße werden die Kosten der Projekte auf Basis der Leistungsphase 2 erstellt.