

29. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 22.03.2018**Maßnahme**

Gesamtschule Wasseramselweg
Interimsstandort und endgültiger Schulbau;
Projektnr. 192 - 194

Sachstand

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 (Session 1711/2017) den schulrechtlichen Errichtungsbeschluss gefasst. In gleicher Sitzung wurde im nichtöffentlichen Teil auch die Anmietung des Interims beschlossen.

Beteiligte Ämter / Dienststellen

26, 40

Federführend für Lösung:

26,

Inbetriebnahme der Interimcontainer zum Schuljahr 2018/19

Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Nachfrage im Rahmen des Anmeldeverfahrens zum Schuljahr 2018/19 ermöglicht den schulrechtlichen Start mit 6 Eingangsklassen.

Endgültiges Schulgebäudes Wasseramselweg (Modulbauweise)

Das Projekt ist zwischenzeitlich mit einer Projektleitung besetzt worden. 26 schlägt vor, das Projekt durch einen Totalunternehmer planen und realisieren zu lassen. Der Ankauf des Grundstücks wird derzeit vorbereitet.

Es ist vorgesehen, dass die baulichen Maßnahmen zur verkehrlichen Erschließung sowohl für den Interim- als auch den Endausbau der o. g. Schule vom Amt für Straßen und Verkehrstechnik parallel zur Errichtung aller erforderlichen Hochbauten umgesetzt werden.