

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Unterausschuss Kulturbauten	
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	29.01.2019
Finanzausschuss	11.02.2019
Rechnungsprüfungsausschuss	12.02.2019

Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz - Stand: 30.11.2018

Mit dem Monatsbericht November 2018 gibt die Verwaltung den aktuellen Sachstand zur Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz zur Kenntnis.

Die Arbeiten zur Fertigstellung der Theatertechnik in Oper und Schauspielhaus werden fortgesetzt. Während die Obermaschinerie in Opernhaus und Schauspielhaus bereits von den Technischen Mannschaften in Betrieb genommen wurden, werden für die Untermaschinerie im Schauspielhaus bereits die Abnahmen durch die Sachverständigen vorbereitet, die Anfang nächsten Jahres stattfinden sollen.

Die laufenden Natursteinarbeiten in den Foyers und Treppenhäusern von Oper und Schauspielhaus sind bis auf einige Restarbeiten weitgehend abgeschlossen.

Die intensive Begleitung des Planungsteams für die Haustechnik wurde im November für drei Wochen ausgesetzt, um dem Team die Möglichkeit zu geben, seine Terminplanung bis zum Abschluss der erweiterten Entwurfsplanung zu überprüfen. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass der Abschluss dieser Leistung weiterhin für das zweite Quartal 2019 terminiert bleibt.

Im November 2018 konnte ein weiteres Firmengespräch abgeschlossen werden. Damit wurden bislang 85 % aller Firmengespräche abgeschlossen.

Im Markterkundungsverfahren für das Gewerk Starkstromanlagen konnten im November 2018 vier weitere Termine durchgeführt werden, diese Markterkundung ist damit abgeschlossen. Die Termine für die Markterkundungsverfahren der Gewerke Kälte, Lüftung und Wärme werden im Januar und Februar 2019 durchgeführt.

Die prognostizierten Kosten bleiben gegenüber dem Oktober 2018 mit 548 Mio. € unverändert. Die Verpflichtungen stiegen im November 2018 um ca. 3 Mio. €, die tatsächlich verausgabten Kosten stiegen um ca. 2 Mio. € gegenüber dem Monat Oktober 2018 an.

gez. Streitberger