

## Stellungnahme zu einem Antrag öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 7 (Porz)	26.03.2019

### Interim und Neubau Gemeinschaftsgrundschule Hauptstraße - zu AN/1731/2018

Die SPD-Fraktion beantragt zur Sitzung der Bezirksvertretung Porz am 22.01.2019, man möge die Verwaltung bitten, zu folgenden Punkten in der nächsten Sitzung am 22.01.2019 Stellung zu nehmen:

1. Wann werden die bereits zu diesem Schuljahr angekündigten Mensacontainer montiert und betriebsfertig vor Ort sein?
2. Wie wird sichergestellt, dass das Interimsgebäude aus Modulbauweise - wie auf diversen Terminen durch die Verwaltung zugesagt - zum Schuljahresbeginn 2020/2021 in Betrieb genommen werden kann? Sind die Planungen dazu abgeschlossen?
3. Wurden die Planungen für den anschließend zu errichtenden Neubau am gleichen Standort bereits begonnen und wurde das Raumprogramm mit den Vertretern der Schule abgestimmt?

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1.)

Die Planung für die Neuaufstellung ist abgeschlossen. Die Ausschreibung wurde im Dezember auf den Markt gegeben. Leider hat kein Bieter ein Angebot abgegeben. Um dennoch ein Angebot für die Mensa zu erhalten wird jetzt ein Verhandlungsverfahren durchgeführt.

Zu 2.)•

Die Planungen für die Auslagerung laufen derzeit. Die Leistungsphase 2 (Vorplanung) wird gerade abgeschlossen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Termine eingehalten werden können.

Zu 3.)

Derzeit wird der Fokus der Planungen auf die Errichtung der Mensapavillons und auf die Komplettauslagerung der gesamten Schule in das Interimsgebäude in Modulbauweise auf dem vorhandenen Schulgrundstück gerichtet.

Mit den Grundlagenermittlungen und Vorplanungen zum neuen Gebäude kann erst begonnen werden, wenn die Abstimmung des Raumprogramms in Zusammenarbeit mit dem Amt für Schulentwicklung, Vertretern der Schule und der Gebäudewirtschaft erfolgt ist. Das steht noch aus.

Ein entsprechender Planungsbeschluss wird danach den zu beteiligenden Gremien vorgelegt.