

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Unterausschuss Kulturbauten	
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	26.03.2019
Finanzausschuss	01.04.2019
Rechnungsprüfungsausschuss	02.04.2019

Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz - Stand: 28.02.2019

Mit dem Monatsbericht Februar 2019 gibt die Verwaltung den aktuellen Sachstand zur Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz zur Kenntnis.

Die Arbeiten zur Fertigstellung der Theatertechnik in Oper und Schauspielhaus werden weiterhin fortgesetzt, zurzeit sind dort ca. 40 Arbeitskräfte tätig.

Der Katalog der 124 vorgezogenen Maßnahmen wurde verabschiedet, für die neu auszuschreibenden Maßnahmen werden gegenwärtig die Leistungsverzeichnisse erstellt.

Weiterhin ist von den Planern der Haustechnik angekündigt, die vollständige erweiterte Entwurfsplanung im zweiten Quartal 2019 vorzulegen. Die zwischenzeitliche Prüfung von Teilergebnissen der Planung durch die Objektüberwachung, die Projektsteuerung und die Bauherrschaft ist nach wie vor nicht ergiebig, da immer noch Teile der Planung fehlen.

Alle Markterkundungsverfahren sind abgeschlossen, mit der Auswertung der Ergebnisse wurde begonnen, dieser Prozess wird im März 2019 plangemäß abgeschlossen sein. Zurzeit werden die besonderen Vergabekriterien für die kommenden Ausschreibungen operationalisiert und vergaberechtlich geprüft.

Im Februar 2019 waren 88 % aller Firmengespräche durch Vereinbarung, Schlussrechnung oder Kündigung abgeschlossen.

Die prognostizierten Kosten liegen nunmehr seit sechs Monaten stabil bei ca. 548 Mio. €, die Ausgaben stiegen im Februar 2019 um ca. 2 Mio. € auf ca. 326 Mio. €, die Verpflichtungen liegen jetzt bei ca. 375 Mio. €.

gez. Streitberger