

## Großprojekte ohne Kostensteigerung bzw. mit positiver Kostenentwicklung

Maßnahme	Bau- beschluss aus	Kostenberechnung bei Baubeschluss (bisher vom Rat genehmigtes Budget) in €	Kostenentwicklung (Steigerung + Senkung -) in €	LPH	Prognose nach Mehrkosten- beschluss in €	Ursachen und Anmerkungen
Verlängerung der Industriestraße (Merianstraße bis Mennweg)	2014	12.737.000	-3.437.000	5	9.300.000	Der Hauptauftrag (zzgl. Nachträge) bleibt voraussichtlich unter der ursprünglichen Kostenschätzung. Der Baubeginn erfolgte am 04.11.2014. Die Maßnahme wurde im Juni 2016 für den Verkehr frei gegeben. Die Nachtragsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit werden Begrünung und Ausgleichspflanzungen durchgeführt.
Stadtbahnbauprojekt Bocklemünd/Mengenich, 2. Baustufe	2014	6.769.000	0	3	6.769.000	Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018 s. Ds. Nr. 2132/2018.
Nord-Süd Stadtbahn, 3. Baustufe (netto-Beträge; Bau incl. Grunderwerb/Abrissgebäude und Schallschutzmaß-nahmen)	2015	64.689.741	0	3	64.689.741	Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018 s. Ds. Nr. 2132/2018.
Kolkrabenweg 65; Abriss u. Neubau	2015	24.720.000	0	8	24.720.000	Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018 s. Ds. Nr. 2132/2018.
Breitenbachstraße; Neubau Schule und Turnhalle sowie Hausmeisterwohnung	2015	13.750.000	0	8	13.750.000	Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018, s. Ds. Nr. 2132/2018
Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN); Sanierung Abendgymnasium Geronsmühlengasse Baufeld C	2019	32.245.202	0	3	32.245.202	Baubeschluss vom 14.02.2019 (Session-Nr.: 2589/2018).
Kantstraße Erweiterungsbau	2016	33.563.000	0	8	33.563.000	Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018 s. Ds. Nr. 2132/2018.
Nachtigallenstr. Neubau für RS und Gymnasium	2016	11.323.800	0	7	11.323.800	Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018 s. Ds. Nr. 2132/2018.
Nikolausstr. 51-55 Erweiterungsbauten Schiller / EVT	2016	16.851.000	0	7	16.851.000	Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018 s. Ds. Nr. 2132/2018.

Maßnahme	Bau- beschluss aus	Kostenberechnung bei Baubeschluss (bisher vom Rat genehmigtes Budget) in €	Kostenentwicklung (Steigerung + Senkung -) in €	LPH	Prognose nach Mehrkosten- beschluss in €	Ursachen und Anmerkungen
Heliosgelände Universitätsschule	2019	91.720.000	0	3	91.720.000	Baubeschluss vom 14.02.2019 (Session-Nr.: 3635/2018)
Historisches Archiv; Neubau	2015	83.576.600	-3.476.600	8	80.100.000	Die Gesamtkosten gemäß Baubeschluss enthalten einen Risikozuschlag. Der Risikozuschlag ist inzwischen ausgeschöpft, das Gesamtbudget (Projektbudget incl. Risikoreserve) wird zur Zeit eingehalten.
Leybergstr. Erweiterungsbau und Dreifachturnhalle	2019	39.300.000	0	8	39.300.000	Hauptausschuss 11.03.2019 (0459/2019)
Schulzentrum Ostlandstr. 39 Neubau und GI, Realschulen Lassallestr. und Fürstenbergstr. Neubau und GI, KGS Wilh.-Schreiber-Str. GI und Neubau (ÖPP Los 3)	2017*	104.000.000	0	5	104.000.000	Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018 s. Ds. Nr. 2132/2018. <span style="float: right;">*(ÖPP- Projekt)</span>
Schaugewächshäuser	2015	11.366.400	0	8	11.366.400	Kombinierter Planungs- und Baubeschluss 23.06.2015. Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018, s. Ds. Nr. 2132/2018
Bürgeramt Chorweiler GI	2013	14.969.640	0	8	14.969.640	Keine weitere Änderung gegenüber der Mitteilung aus 2018 s. Ds. Nr. 2132/2018.
<b>Summe</b>		<b>561.581.383</b>	<b>-6.913.600</b>		<b>554.667.783</b>	