

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	10.10.2019
Verkehrsausschuss	28.10.2019

Stadtbahnhaltestelle Vingst, Aufzugsnachrüstung, Bauzeitverlängerung

Die Inbetriebnahme der Aufzugsanlagen und die Fertigstellung der barrierefreien Umgestaltung der Stadtbahnhaltestelle Vingst werden sich voraussichtlich bis Ende 2020 verzögern.

Die bisher kommunizierte Fertigstellung bis voraussichtlich Ende 2019 verschiebt sich u. a. aufgrund von Verzögerungen bei den Vergaben der Ausbaugewerke und durch erforderliche Umplanungen während der Bauausführung, die sich durch das Bauen im Bestand und unter Stadtbahnbetrieb ergeben haben. Insbesondere bei den Vergaben der Fliesen-/Putz-/Estricharbeiten sind aufgrund der stark eingeschränkten Arbeitszeiten und der jederzeit freizuhaltenden Fluchtwegbeziehungen keine Angebote eingegangen. Erst nach dem Umstellen des Bauablaufes in Abstimmung mit der Kölner Verkehrs-Betriebe AG und dem Trennen der Gewerke konnte für die Aufzugsschächte ein Betrieb für die Fliesenverlegungsarbeiten beauftragt werden. Für die weiteren Fliesen- und Abbrucharbeiten für die Blindenleitelemente auf den Bahnsteigen, vor den Treppenabgängen und in der restlichen Hallenebene sind weitere erneute Ausschreibungen erforderlich und in Bearbeitung.

Weiterhin kommt es zu Verzögerungen, da die erforderliche Erneuerung der Elektro- und Lüftungsanlagen unter Betrieb nur unter großem Zeitaufwand und mit zusätzlichen Provisorien durchgeführt werden kann, an denen viele verschiedene Fachabteilungen, Firmen und die Kölner Verkehrs-Betriebe AG beteiligt sind. Ohne die Fertigstellung dieser Anlagen können die Aufzugsanlagen nicht in Betrieb gehen. Aus diesen Gründen ergibt sich die Inbetriebnahme der Aufzüge voraussichtlich Ende 2020.

Aktuell finden Abstimmungen mit den Firmen der Technischen Gebäudeausrüstung statt. Mit den Fliesenarbeiten in den Aufzugsschächten wird voraussichtlich im Oktober 2019 begonnen; anschließend folgt die Fertigung der Aufzugsanlagen. Voraussichtlich Anfang 2020 ist die Erneuerung des Vorplatzes und die Herstellung der rückwärtigen Platzoberfläche im Bereich der Aufzüge vorgesehen.

Gez. Blome