

Mehrkostenaufstellung

Stand 10.2019

Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Hauptauftragssumme	Nachträge	Auftragssumme inkl. Nachträge	Differenz	Abweichung zur KB
KOSTENGRUPPE 300							
Rohbauarbeiten	Solbach	1.657.161,28 €	2.284.564,03 €	182.878 €	2.467.441,77 €	810.280,49 €	
Gerüstarbeiten	Tokus	106.754,18 €	64.963,03 €	21.077 €	86.040,01 €	-20.714,17 €	
Dachdeckerarbeiten	Werder	517.681,53 €	533.475,31 €	42.586 €	576.061,49 €	58.379,96 €	
Holz- und Alufenster	Schneider	1.232.292,60 €	1.288.624,27 €	49.963 €	1.338.587,36 €	106.294,76 €	
Metallbauarbeiten, Innentüren	N&M Metallbau	204.887,06 €	123.774,04 €	5.579 €	129.353,47 €	-75.533,59 €	
VH-Fassade	Prudens	498.657,60 €	730.163,95 €	18.147 €	748.311,00 €	249.653,40 €	
Schlosserarbeiten	Öztürk	11.900,00 €	62.413,36 €	8.990 €	71.403,81 €	59.503,81 €	
Putz- und Stuckarbeiten	Inbu	132.518,40 €	87.276,39 €	46.512 €	133.788,17 €	1.269,76 €	
Trockenbauarbeiten	Hammerl	396.865,00 €	300.479,20 €	29.077 €	329.556,49 €	-67.308,51 €	
Estricharbeiten	Okatar	104.726,66 €	93.071,54 €	0 €	93.071,54 €	-11.655,12 €	
Fliesen- und Plattenarbeiten	Grünthal	96.479,25 €	150.397,56 €	0 €	150.397,56 €	53.918,31 €	
Betonwerksteinarbeiten	Kojic	276.175,20 €	174.137,08 €	0 €	174.137,08 €	-102.038,12 €	
Los 1, Prallschutz, Hallentore	VHB	44.208,50 €	72.257,16 €	0 €	72.257,16 €	28.048,66 €	
Los 2 Sportboden	Becker	57.738,80 €	55.663,50 €	0 €	55.663,50 €	-2.075,30 €	
Tischlerarbeiten 1, Holzturen	Rameil	346.896,90 €	290.695,58 €	16.348 €	307.043,16 €	-39.853,74 €	
Tischlerarbeiten 2, Einbaumöbel	Arge Doba	78.855,35 €	188.157,08 €	0 €	188.157,08 €	109.301,73 €	
Sanitärrennwände, Spinde, Umkleiden	Kemmlit	8.496,60 €	28.550,48 €	0 €	28.550,48 €	20.053,88 €	
Maler- und Lackierarbeiten	Petry	115.631,11 €	72.979,74 €	7.057 €	80.036,44 €	-35.594,67 €	
Bodenbelagsarbeiten	Möltgen	121.451,40 €	96.812,72 €	0 €	96.812,72 €	-24.638,68 €	
Schließanlage	Schmidt & Meldau GmbH	37.569,49 €	48.652,44 €	8.990 €	57.642,89 €	20.073,40 €	
Sportgeräteeinrichtungen	Kehr	48.790,00 €	20.639,66 €	0 €	20.639,66 €	-28.150,34 €	
Beschilderungen	?	6.466,45 €	6.466,45 €	0 €	6.466,45 €	0,00 €	
Bauendreinigungsarbeiten	?	18.284,35 €	18.284,35 €	0 €	18.284,35 €	0,00 €	
Gesamtkosten 300		6.120.487,71 €	6.792.498,91 €	437.205 €	7.229.703,63 €	1.109.215,92 €	18,12%
KOSTENGRUPPE 400							
Sanitärarbeiten	Rehms	578.171,02 €	364.617,15 €	8.739 €	373.356,21 €	-204.814,81 €	
Wärmeversorgungsanlage	Bender	431.670,12 €	407.933,49 €	55.032 €	462.965,96 €	31.295,84 €	
Lüftungstechnische Anlage	WISAG	313.234,18 €	264.169,10 €	45.714 €	309.882,96 €	-3.351,22 €	
Dämmung TGA	WSI	0,00 €	61.536,32 €	45.581 €	107.117,21 €	107.117,21 €	
Kabel- und Leitungsanlagen	Schroeder	914.694,69 €	568.916,06 €	257.596 €	826.512,12 €	-88.182,57 €	
PV-Anlage	Solar Strom	0,00 €	60.025,39 €	0 €	60.025,39 €	60.025,39 €	
Blitzschutzanlagen	Klaus Löbel	0,00 €	38.345,25 €	0 €	38.345,25 €	38.345,25 €	
SAA, EMA, BMA	WIS	0,00 €	171.326,49 €	8.013 €	179.339,24 €	179.339,24 €	
Förderanlagen	Schmitt+Sohn	42.245,00 €	56.094,22 €	0 €	56.094,22 €	13.849,22 €	
Kücheneinrichtung	Kettel GmbH	79.159,99 €	89.266,66 €	0 €	89.266,66 €	10.106,67 €	
Gebäudeautomation	Siemens	169.006,18 €	149.470,78 €	14.329 €	163.800,25 €	-5.205,93 €	
Abwasserkanalarbeiten	Jacobs	174.765,48 €	246.449,31 €	34.096 €	280.545,14 €	105.779,66 €	
Gesamtkosten 400		2.702.946,66 €	2.478.150,21 €	469.100 €	2.947.250,60 €	244.303,94 €	9,04%
KOSTENGRUPPE 500							
Gesamtkosten 500		897.846,67 €	1.095.948,68 €	0 €	1.095.948,68 €	198.102,01 €	22,06%
Gesamtkosten 300+400+500		9.721.281,04 €	10.366.597,80 €	906.305 €	11.272.902,91 €	1.551.621,87 €	15,96%
Gerundet						1.600.000,00 €	
noch nicht vergeben							