






Anlage

Prio	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
1.	Dellbrücker Marktplatz	Die Entwurfs-planung wird voraussichtlich im 2. Quartal 2020 abgeschlossen werden. Der Baubeschluss wird dann im 2. bzw. 3. Quartal 2020 eingeholt.			
2.	Frankfurter Straße von Heidelberger Straße bis Montanusstraße	Der Bedarfsfest-stellungsbeschluss für die externen Vergaben der Planungsleistungen liegt vor. Die Vorbereitung der europaweiten Vergabe wird derzeit vergeben.	II 2023	II 2024	IV 2027
3.	Knotenpunkt Berg.-Gladbacher Str. / Buschfeldstraße	Die Maßnahme soll in den Sommerferien 2020 umgesetzt werden, derzeit läuft bereits die Bauvorbe-reitung.	I/2019	III/2020	IV/2020
4.	Kreisverkehr Colonia Allee/Ostmerheimer Straße	Maßnahme ist zurückgestellt.			
5.	Kunsthofstraße	Maßnahme ist zurückgestellt.			
6.	Bergisch Gladbacher Straße / Steyler Straße	Baubeschluss für erstes Halbjahr 2020 vorgesehen.	I/2021		
7.	Ackerstr. (in Verbindung mit Kanalsanierung StEB)	Die Ausführungs-planung ist erstellt. Die Übergabe der Maßnahme an die Ausführungsab-teilung ist in Vorbereitung. Derzeit planen die StEB den erforderlichen Kanal.			
8.	Eschenbruchstraße	Der Auftrag ist bereits erteilt, die Ausführung wird im März/ April 2020 erfolgen.		I/2020	II/2020
9.	Flittarder Deichweg	Maßnahme ist fertiggestellt.			IV/2018

Anlage

Prio	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungstermin
10.	Wupperplatz	Liegt in der Zuständigkeit vom Stadtplanungsamt und ist dort zurückgestellt.			
11.	Heidkampstraße	Maßnahme ist zurückgestellt.			

Legende:

	Maßnahme ist ausgebaut
	Maßnahme wird ausgebaut
	Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
	Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange