


Anlage

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
1	Roggendorf: Radweg Richtung Esch (Thenhoven-Escher Weg)	Entlang des Thenhover-Escher-Weges wurde der Schutzstreifen für Radfahrende bereits im Jahr 2014 hergestellt. Aufgrund des sehr schlechten Fahrbahnzustandes beabsichtigt das Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung, die Straße grundhaft zu erneuern. Wegen geltender rechtlicher Bestimmungen muss jedoch die Straßenentwässerung im Zuge dieser Maßnahmen angepasst werden. Hier finden Abstimmungen mit den Stadtentwässerungsbetrieben statt, um eine wirtschaftliche und schnell umsetzbare Lösung zu finden. Der Schutzstreifen wird nach Abschluss der Erneuerung wieder hergestellt.			
2	Merkenich: Alte Römerstraße von Bücke A 1 bis Auf dem Auerberg	Es ist eine gemeinsame Maßnahme mit den Stadtentwässerungsbetrieben geplant. Aufgrund der Arbeiten an der A1 Brücke muss die Maßnahme bis zum Abschluss der Arbeiten durch StrassenNRW verschoben werden.		III 2023	IV 2024
3	Worringen: Alte Straße von Hackhauser Weg bis St. Tönnis - Straße	Vorbereitende Arbeiten (Baugrunduntersuchung, Entwässerungsüberprüfung, etc.) sind bereits beauftragt.	28.06.2019	II 2021	II 2022
4	vom Stallagsweg Richtung Haselnussweg (bei diesem Punkt handelt es sich um entsprechende Absenkungen des dortigen Bürgersteigs).	Maßnahme ist bei der Verwaltung unbekannt. Es wird ein konkreter Beschluss benötigt.			
5	Ivenshofweg/LSA	LSA ist fertig gestellt, Generalabnahme steht aus. Die Lichtsignalanlage wird in Betrieb genommen, wenn die Zulassung der angekoppelten Bahnübergangssicherung über die KVB durch die Technische Aufsichtsbehörde erfolgt. Diese Zulassung hat sich wegen technischer Schwierigkeiten und terminlicher Engpässe bezüglich dieser Abnahme immer wieder verzögert und ist nunmehr in 2020 vorgesehen.			

Anlage

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin
6	Pesch: Escher Straße von Longericher Straße bis Pescher Straße	Die Fahrbahninstandsetzung wurde in das Jahr 2022 verschoben.		III 2022	III 2023
7	Heimerdorf: Volkhovener Weg von Militärring bis Fritz-Wacker- Straße	Die Fahrbahninstandsetzung wurde in das Jahr 2023 verschoben.		I 2023	IV 2023
8	Fühligen: Oranjehofstraße (Rad- und Fußweg)	Aufgrund der noch fehlenden Baumgutachten wurde die Maßnahme in 2 Bauabschnitte aufgeteilt. Der Baubeginn des 1.BA erfolgte am 27.1.20 , 2. BA ab I/2021		I/ 2020 I/2021	III/2020 IV 2021
9	Merkenich: Gewerbegebiet Causemannstraße (Rudi-Jähne- Straße/Unterer Herbstweg)	Um Schäden durch Baustellenfahrzeuge zu vermeiden, erfolgt die Resterschließung erst nach Fertigstellung von mind. 80 % der angrenzenden Bebauung im Gewerbegebiet. Aus diesem Grund kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage zum Baubeginn getroffen werden.			
10	Roggendorf/Thenhoven: Baptiststraße	Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist eine ergänzende Straßenplanung für den auszubauenden Bereich zu erstellen. Die verwaltungsinterne Abstimmung zu dem inhaltlichen Umfang und zu dem weiteren Zeitablauf erfolgt derzeit.			

Legende:

-  Maßnahme ist ausgebaut
-  Maßnahme wird ausgebaut
-  Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
-  Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
-  Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange