

Anlage

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungstermin
1	Neubau Radweg parallel zur Universitätsstraße zwischen Aachener Straße und Gottfried-Keller-Straße	Ortstermin mit RheinEnergie hat am 29.08.19 stattgefunden. Angebot bezüglich Verlegung der Versorgungseinrichtungen liegt vor. Planung ist in Bearbeitung.	2020	2020	2021
2	Universitätsstraße von Berrenrather Str. bis Luxemburger Str. (Sanierung Radweg)	Bis zum vorraussichtlichen Ausführungsbeginn in Anfang 2021 werden verkehrsgefährdende Radwegschäden punktuell beseitigt.		I/2021	II/2021
3	Universitätsstr. von Luxemburger bis Meister-Ekkehart-Str. (ergänzt mit der Erweiterung als Zweirichtungsradweg) (Sanierung Radweg)	Die Bearbeitung erfolgt nach Abschluss der Ausführungsplanung zur Umgestaltung Berrenrather Straße. Dies wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 erfolgen.			
4	Maarweg zwischen Aachener Str. und Widdersdorfer Str. (Sanierung Radweg)	Bis zum vorraussichtlichen Ausführungsbeginn in III 2021 werden verkehrsgefährdende Radwegschäden punktuell beseitigt. Planung Abschnitt Ostseite Stolberger Straße bis Widdersdorfer Straße ist in Bearbeitung.	III 2020	III 2021	2022
5	Errichtung eines Kreisverkehrs anstatt der Ampel an der Kreuzung Lindenburger Allee/Bachemer Straße	Der erweiterte Planungsbeschluss zum Radschnellweg enthält Prüfaufträge, die unter anderem diesen Knotenpunkt betreffen. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung wird dieses Thema behandelt.			
6	Neuerrichtung eines Fahrradweges am Gregor Mendel Ring (südliche Seite) zwischen Egelspfad und Belvedere Straße (entlang der neuen Lärmschutzwand)	Gemäß Beschluss vom 06.05.2019, TOP 8.1.6 wurde Straßen.NRW um Prüfung der Machbarkeit eines Radweges entlang des Gregor-Mendel-Ringes und um Anmeldung beim Regionalrat gebeten.			

Anlage

Nummer	Maßnahme	Sachstand März 2020	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungstermin
7	Beschleunigung der P & R Parkpalette [KVB] in Weiden West und vorrangige Installation einer Radstation [661/4]	1. Baubeginn für die Erweiterung der P+R Anlage ist für Sommer 2021 vorgesehen. 2. Der BikeTower soll bereits 2020 errichtet werden.	2. Biketower Ende 2019	1. III/2020 2. Biketower 2020	1. 2022 2. Biketower 2020/21
8	Sanierung/Weiterführung eines Gehweges von der Freiluga bis zur Streuobstwiese am Gregor Mendel Ring an der Belvedere Straße	Die Maßnahme soll in den Sommerferien 2020 ausgeführt werden. Die Maßnahme befindet sich derzeit im Vergabeverfahren.		III/2020	IV/2020
9	Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Widdersdorfer Landstraße/Curt-Stenvert-Bogen	Die Baumaßnahme wurde im Mai 2019 fertiggestellt.		II/2018	II/2019
10	Optimierung des Kreuzungsbereiches Neuenhöfer Allee/Luxemburger Straße für Fahrradfahrer und Fußgänger	Die Maßnahme ist abgeschlossen.			

Legende:

	Maßnahme ist ausgebaut
	Maßnahme wird ausgebaut
	Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
	Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange