

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Unterausschuss Kulturbauten	
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	26.01.2021
Finanzausschuss	30.10.2020
Rechnungsprüfungsausschuss	02.02.2021

Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz - Stand: 31.08.2020

Mit dem Monatsbericht August 2020 gibt die Verwaltung den aktuellen Sachstand zur Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz zur Kenntnis.

Vereinbarungsgemäß wurde im August das zweite Planpaket zum Opernhaus als letzter Teil der Ausführungsplanung vom Planer der Haustechnik abgegeben. Vorab wurde aber von ihm mitgeteilt, welche Planbestandteile noch nachgeliefert werden, an deren Fertigstellung er durch fehlende Beiträge anderer Planer bislang gehindert war. Die Abarbeitung dieser Themen steht jetzt im Fokus der Planung. Im August wurden auch die Ergebnisse der Nacharbeiten der Prüfbemerkungen zu den Ausführungsplanungen für Kinderoper und Kleines Haus geliefert.

In den Vergabeverfahren für die fünf zentralen Gewerke der Haustechnik konnte im August die zweite Verhandlungsrunde abgeschlossen werden. In dieser zweiten Verhandlungsrunde ging es schwerpunktmäßig um die technischen Möglichkeiten der Integration der Werkstatt- und Montageplanung in das 3D-Modell der Haustechnikplanung. Das Vergabeverfahren wird im November 2020 abgeschlossen sein.

Die Kostenprognose fiel im August 2020 etwas niedriger als im Juli 2020 aus, da der Zuwachs aus dem Vormonat nach einer erneuten Bewertung der Rückstellungen für die Bühnentechnik etwas reduziert werden konnte. Die Gesamtkosten liegen jetzt bei ca. 563 Mio. € (Vormonat ca. 564 Mio. €), bei Eintritt aller Risiken bei ca. 599 Mio. € (Vormonat ca. 600 Mio. €). Die Auszahlungen stiegen auf ca. 377 Mio. €, die Verpflichtungen auf ca. 460 Mio. €.

Anlage 1: Sanierungsbericht Bühnen Köln

gez. Streitberger