

Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungstermin	Sachstand März 2021
1	Errichtung eines Kreisverkehrs anstatt der Ampel an der Kreuzung Lindener Allee/Bachemer Straße				Der Beschluss der BV3 vom 04.05.2020 zum Kreisverkehr an der Lindener Allee (TOP 8.1.2) hat sich mit dem Beschluss des VA vom 01.09.2020 (TOP 3.7) zum Radschnellweg erledigt. Dort wurde unter Beschlusspunkt 5 anstelle eines Kreisverkehrs eine Querung der Bachemer Straße mit Zebrastreifen beschlossen. Die BV3 hat über die Vorlage am 31.08.2020 (TOP 9.2.1) beraten.
2	Sanierung/Weiterführung eines Gehweges von der Freiluga bis zur Streuobstwiese am Gregor Mendel Ring an der Belvedere Straße		III/2020	IV/2020	Die Maßnahme wurde am 25.09.2020 fertiggestellt.
3	Beschleunigung der P & R Parkpalette [KVB] in Weiden West und vorrangige Installation einer Radstation	2. Biketower Ende 2019	1. Mitte 2022 2. Biketower 2020	1. Ende 2023 2. Biketower 2020/21	1. Die Anlage ist auf die KVB übergegangen. Die Planungen der KVB laufen zur Zeit. 2. Maßnahme im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren; geplante Fertigstellung 2021.
4	Neubau Radweg parallel zur Universitätsstraße zwischen Aachener Straße und Gottfried-Keller-Straße	2020	2020	2021	Die Maßnahme wurde den Teilnehmenden des Runden Tisches Radverkehr Lindenthal vorgestellt. Die Beschlussvorlage (für die BV) befindet sich im Unterschriftengang. Im Anschluss an den Baubeschluss werden die Ausführungsunterlagen erstellt und an den Ausbau übergeben.
5	Maarweg zwischen Aachener Str. und Widdersdorfer Str. (Sanierung Radweg)	III 2020	III 2021	2022	Die Planung ist in Bearbeitung. Die Sachstände werden regelmäßig im Rahmen des Runden Tisches Radverkehr mitgeteilt.
6	Neugestaltung der Ecke Kerpener Straße / Sülzburgstraße mit Wegfall der Ampelanlage (2870/2015)				Im Rahmen der Entwicklungen der Uniklinik muss die alternative Betriebsform überprüft werden. Ggf. Anpassungsbedarf der Maßnahme. Ebenfalls wird derzeit eine Stellungnahme der Radverkehrsplanung eingeholt.
7	Universitätsstraße von Berrenrather Str. bis Luxemburger Str. (Sanierung Radweg)				Eine Sanierung des Radwegs wird derzeit nicht weiter verfolgt. Hintergrund sind die Planungen des Universitätsboulevards. Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht finden weiterhin statt.
8	Universitätsstr. von Luxemburger bis Meister-Ekkehart-Str. (ergänzt mit der Erweiterung als Zweirichtungsradweg) (Sanierung Radweg)				Die Planung für die Erweiterung als Zweirichtungsradweg erfolgt nach Abschluss der Ausführungsplanung zur Umgestaltung Berrenrather Straße. Voraussichtlicher Planungsbeginn ist im dritten Quartal 2021.
9	Umsetzung der beiden geplanten Kreisverkehre auf der Kerpener Straße (0943/2018)				Der Beginn der Straßenplanung ist ab Ende 2021 vorgesehen.

Anlage

10	Neuerrichtung eines Fahrradweges am Gregor Mendel Ring (südliche Seite) zwischen Egelspfad und Belvedere Straße (entlang der neuen Lärmschutzwand)				Gemäß Beschluss vom 06.05.2019, TOP 8.1.6 wurde Straßen.NRW um Prüfung der Machbarkeit eines Radweges entlang des Gregor-Mendel-Ringes und um Anmeldung beim Regionalrat gebeten.
----	--	--	--	--	---

Legende:




Maßnahme ist ausgebaut



Maßnahme wird ausgebaut



Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung



Maßnahme befindet sich in der Planungsphase



Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange