

## Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin	Sachstand März 2021
1	Knotenpunkt Berg.-Gladbacher Str. / Buschfeldstraße	I/2019	III/2020	IV/2020	Baumaßnahme fertiggestellt.
2	Eschenbruchstraße		I/2020	II/2020	Baumaßnahme fertiggestellt.
3	Ackerstr. (in Verbindung mit Kanalsanierung StEB)				Die Einholung des Baubeschlusses und die Anliegerinformation sind für Mitte 2021 vorgesehen. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll im Herbst 2021 erfolgen.
4	Dellbrücker Marktplatz				Die Entwurfsplanung wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021 abgeschlossen werden. Der Baubeschluss soll in 2021 eingeholt werden.
5	Frankfurter Straße von Heidelberger Straße bis Montanusstraße	II 2024	II 2025	IV 2028	Die Beauftragung des technischen Dienstleisters für die Ausschreibung der EU-weiten Vergabe ist erfolgt. Die Beauftragung der Planungsleistungen ist für das 2. Quartal 2021 vorgesehen.
6	Bergisch Gladbacher Straße / Steyler Straße	I/2022			Baubeschluss ist für das erste Halbjahr 2021 vorgesehen.
7	Kreisverkehr Colonia Allee/Ostmerheimer Straße				Fortführung der Planung für 2. Halbjahr 2021 vorgesehen.
8	Kunsthofstraße				Planungsbeginn in 2021 geplant.
9	Heidkampstraße				Die Planung der Heidkampstraße wird im Rahmen der gesetzten Prioritäten bearbeitet. Ein Planungsbeginn ist nicht vor dem Jahr 2024ff zu erwarten.

Legende:

- Maßnahme ist ausgebaut
- Maßnahme wird ausgebaut
- Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
- Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
- Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange