

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	22.04.2021

Sachstandsbericht Schulbauten im Stadtbezirk Kalk

Die Verwaltung berichtet zum Sachstand der Schulbauten im Stadtbezirk Kalk.

Zehnthofstraße

Die Trennwand im zukünftigen Lehrerzimmer ist inzwischen erstellt worden. Die Malerarbeiten erfolgen kurzfristig.

Modulbauten für Einlagerungen sind aufgestellt und ausgerichtet. Das Gerüst außen ist vorbereitet.

Die Sanierung der Lehrertoilette E108 ist kurz vor der Vollendung.

Die Klassenräume im Kellergeschoss des E-Traktes werden aktuell hergerichtet.

Kapitelstraße

Die Fassade der Sporthalle ist jetzt vollständig saniert und gestrichen. Die Regenrinne und Fallrohre sind erneuert worden. Ebenfalls wurden die WC-Anlagen renoviert.

Der Pausengang wird derzeit saniert.

Die Malerarbeiten in der Milchausgabe sind bereits teilweise erledigt. Die Elektro-, Installateur- und Putzarbeiten folgen in Kürze. Die Fertigstellung der Arbeiten soll bis Ende Mai erfolgt sein.

Stelzenbau:

Die Ertüchtigung der Elektroanlage im Kellergeschoss des Treppenhauses 1 ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Stahltrappe und der Aufbau des 2.Oberegeschosses ist bestellt.

Die Elektroarbeiten für den Einbau der Notbeleuchtungsanlage und der Rauchwarnanlage im Treppenhaus 2 sind beauftragt. Die Rauchwarnanlage selbst ist ebenfalls bestellt. Die Stahlbauarbeiten sollen bis zu den Sommerferien erledigt sein. Im Anschluss können die Gerüste entfernt werden.

In diesem Zusammenhang wird auch die Jalousieanlage erneuert.

Katholische Grundschule Thessaloniki-Allee

Die Baugenehmigung für die neue Katholische Grundschule Thessaloniki-Allee liegt vor.

Die laufenden Abbrucharbeiten der bestehenden Aufbauten auf dem Schulgrundstück werden in Kürze abgeschlossen sein. Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgte losweise zusammen mit den neuen Grundschulstandorten Grundschule Gaedestraße und Grundschule Statthalterhofallee in Junkersdorf. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich bis Ende April. Nach Auftragsvergabe erfolgt die Werkplanung durch diese Bauunternehmen. Da der Bauablauf durch die Bauunternehmen selbst koordiniert wird, kann zum konkreten Baubeginn derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Fertigstellung der neuen Grundschule ist für Ende 2022 geplant.