

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	14.01.2008	
Ausschuss Schule und Weiterbildung	21.01.2008	
Rechnungsprüfungsausschuss	24.01.2008	

Anlass:

 Mitteilung der Verwaltung

 Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

 Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

 Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

Baumaßnahme Offene Ganztagschule im Primarbereich Planungs-/Ausbaustand 07.01.2008

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich und veröffentlicht die hierzu erstellte Liste auf der städtischen Internetseite.

Zum Schuljahresbeginn 2007/2008 stehen nach vorangegangener baulicher Herrichtung insgesamt 17.450 Plätze im Offenen Ganztage zur Verfügung. Soweit Maßnahmen baulich noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde durch Schaffung von alternativen Unterbringungsmöglichkeiten (temporäre Bauten/Bestandsgebäude) der OGTS-Betrieb sichergestellt.

Die Verwaltung berichtet seit Aufnahme des OGTS-Betriebs nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen. Eine Auflistung dieser OGTS-Baumaßnahmen ist als Anlage beigefügt. Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs- termin	Bemerkung
1	Judenkirchhofsweg 6	31.12.2007	31.07.2008	Provisorischer Betrieb seit August 2007 gesichert. Bauzeitverzögerung Gesamtmaßnahme
1	Balthasarstr.	NN	NN	Maßnahme zurückgestellt

3	Stenzelbergstr. 3-7	31.07.2008	31.12.2009	Realisierung der Gesamtmaßnahme nur in Bauabschnitten möglich
3	Berrenrather Str. 179	31.12.2007		Projekt fertiggestellt
4	Am Pistorhof	31.12.2007		Projekt fertiggestellt
7	Humboldtstr. 81	31.07.2008	31.12.2008	PPP - Bauauftrag im Dez. 2007 erteilt
7	Neue Heide 25-27	31.12.2007		Bezug bis Ostern 2008
9	Alte Wipperfürther Str.49	31.12.2007	31.03.2008	Umplanung Aufzug

Anlage