

Erläuterungen zur Kostenfortschreibung, Neubau einer Mensa sowie Erweiterungen für das Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21 und für die Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8

(7) Höhere Submissionsergebnisse

Die auf der Grundlage der Kostenschätzung von 2015 durchgeführten Vergaben führten in fast allen Gewerken zu einer Überschreitung der Kostenansätze. Erfolgte Submissionen konnten abschließend nur durch Hinnahme von Vergabeverlusten gegenüber der Kostenberechnung um rund 32 % (KGR 300 und 400) abgeschlossen werden (einschließlich Anpassung an die Fortschreibung der städtischen IT-Standards).

Anteil der Kostenfortschreibung in Summe	rund 4,5 Mio. Euro
Summe der Kostenfortschreibung	rund 4,5 Mio. Euro