

**Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2007 Stand 31.12.2007**

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
<b>Maßnahmen in Bearbeitung</b>														
1 BK		Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Erneuerung der Heizkesselanlage	140.000,00 €	X	X	X		75	Sep. 07	Feb. 08			
1 SOS		Blumenthalstr. 10-12	Brandschutz, 2. Rettungswege + Rauchschutztüren	100.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 07	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
1 BK		Eitorfer Str. 16-24	Stromkasten überprüfen	25.000,00 €	X	X			0	Mrz. 08	Apr. 08			
1 BK		Eumeniusstr. 4	Erneuerung von Brandschutztüren	60.000,00 €	X				0	Mai. 08	Jul. 08			
1 RS		Frankstr. 26	Dachsanierung Bildstelle u. Altbau	500.000,00 €	X	X	X		80	Jul. 06	Apr. 08			
1 RS		Frankstr. 26	Erneuerung der Elektroleitungen in der Bildstelle	100.000,00 €	X				0					Verzögerung in der Planung Bauausführung muss neu definiert werden
1 GS		Gilbachstr. 20	Verbesserung des Brandschutzes	150.000,00 €	X	X	X		75	Jul. 07	Mrz. 08			
1 HS		Großer Griechenmarkt 76	Brandschutzsanierung	300.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
1 BK		Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	215.000,00 €	X	X	X		10	Jan. 08	Aug. 08			
1 BK		Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	120.000,00 €	X				0	Jun. 08	Dez. 08			
1 BK		Kartäuserwall 30	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
1 GYMN		Kartäuserwall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
1 BK		Lindenstr. 78	Erneuerung der Heizkesselanlage	150.000,00 €	X				0	Jul. 08	Sep. 08			
1 GS		Lochnerstr. 13-15	Sanierung Wurzelschäden	11.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
1 GS		Loreleystr. 3-5	Fenster HG+TH+WC, Flachdach TH WC erneuern	600.000,00 €	X	X			0	Dez. 07	Aug. 08			
1 BK		Perlengraben 101	Brandschutzsanierung	832.420,00 €	X				0	Jun. 08	Apr. 09			
1 GYMN		Severinstr.241	Fensteranierung	1.500.000,00 €	X				0	Jun. 08	Jan. 09			
1 GYMN		Thusneldastr.15-17	Rauchschutztüren u. Brandschutzdecken Flur	600.000,00 €	X	X	X		70	Jun. 07	Mrz. 08			
1 GS		Trierer Str. 8	Heizungsanlage TH	153.387,56 €	X	X	X		85	Apr. 04	Sep. 08			Verzögerung im Bau (gerichtliche Klärung)
1 BK		Ulrichgasse 1-3	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X			0	Dez. 07	Aug. 08			
1 GYMN		Vogelsanger Str.1	Sanierung Fenster/Dach (TH Trakte A u.B)	3.100.000,00 €	X	X	X		80	Jun. 06	Aug. 08			
2 GS		Annastr. 63	Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle	24.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
2 GS		Bernkasteler Str. 9	Erneuerung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	500.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 09			
2 BK		Brüggener Str. 1	Hauptwasserleitung erneuern	31.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
2 BK		Brüggener Str. 1	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	1.000.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 10			
2 GS		Ketteler Str. 14	Betonsanierung Turnhalle	70.000,00 €	X	X			0					Maßnahme verschoben nach 2008
2 IGS		Raderthalgürtel 3	Brandschutztüren Mensa u. Bibliothek erneuern	45.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
2 IGS		Raderthalgürtel 3	Erneuerung Bodenbelag Theatersaal	70.000,00 €	X	X	X		40	Jul. 06	Apr. 08			
2 IGS		Raderthalgürtel 3	Überdachung der Zentralansaugung Lüftung	18.000,00 €					0					Maßnahme verschoben nach 2008
2 GYMN		Sürther Str.55	Erneuerung der Deckenverkleidung Klassen	750.000,00 €	X	X	X	X	95	Jun. 06	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
3 RS		Alter Militärring 96	Alter Militärring Beckenkopfsanierung	100.000,00 €	X	X	X		80	Okt. 07	Mrz. 08			
3 GS		Bachemer Str. 69	Erneuerung Unterverteilung	30.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
3 GS		Bachemer Str. 69	Sanierung Hausmeisterwohnung	85.000,00 €	X	X	X		70	Dez. 07	Mrz. 08			
3 GS		Cäsarstr. 21	Erneuerung der Heizungsregelung	25.000,00 €	X	X	X		80	Dez. 07	Apr. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
3	KGS	Freiligrathstr. 60	Erneuerung Unterverteilung	30.000,00 €	X	X	X		10	Dez. 07	Apr. 08			
3	GS	Kirchweg 138	Erneuerung der Rauchabzugsanlage	15.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
3	GS	Lindenburger Allee 38	Fenster- und Fassadensanierung.	160.000,00 €	X	X	X		10	Apr. 07	Sep. 08			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Erneuerung Unterverteilung	50.000,00 €	X	X	X		10	Dez. 07	Jun. 08			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Heizungsregelung	75.000,00 €	X	X			0	Mrz. 08	Okt. 08			
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Sanitäranlagen Erneuerun	50.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
3	GS	Wendelinstr. 64	Fenstererneuerung (Denkmalschutz)	400.000,00 €	X	X	X		95	Jul. 07	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
3	BK	Zülpischer Str. 194	Erneuerung Unterverteilung	20.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Trakt F: Sanierung - gleichzeitig mit OGTS -	672.100,00 €	X	X	X		95	Feb. 07	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erneuerung der Heizungsanlage Altbau	20.000,00 €	X	X	X		60	Sep. 07	Mrz. 08			
4	RS	Kolkrabenweg 65	RS Kolkrabenweg 65-67 - WC-Anl Trakt D	75.000,00 €	X	X			0	Jan. 08	Mrz. 08			
4	GS	Lindenbornstr. 15-19	Aufschaltung GLT	15.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
4	GS	Lindenbornstr. 15-19	Austausch Fensteranlage Nebengebäude	184.429,47 €	X	X	X		99	Apr. 07	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
4	GS	Nussbaumer Str. 254-256	Sanierung WC-Anlage	200.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Fensteranierung Trakt D	80.000,00 €	X	X	X		30	Dez. 07	Mrz. 08			
5	GS	Alzeyer Str. 12	Erneuerung Grundleitung	200.000,00 €	X	X	X		60	Mai. 07	Mrz. 08			
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Beseitigung brandschutztechnische Mängel	50.000,00 €	X				0	Jan. 08	Mrz. 08			
5	HS	Brehmstr. 2	Einbau Rauchschutztüren	80.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
5	GYMN	Castroper Str. 7	Erneuerung ELA-Anlage	30.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
5	GS	Osterather Str. 13	Dachsanierung	260.000,00 €	X	X	X		40	Mai. 07	Mrz. 08			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Betonsanierung, Fensteranierung	770.000,00 €	X				0	Apr. 08	Dez. 08			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Fenstererneuerung ,im Zusammenh. m.PCB-Sanierung	2.600.000,00 €	X	X	X		55	Jul. 06	Aug. 08			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Umsetzung Brandschutzanforderungen	100.000,00 €	X	X				Jan. 08	Apr. 08			
6	IGS	Merianstr. 11	Erneuerung Heizung Mensa	30.000,00 €	X	X			0	Dez. 07	Mrz. 08			
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	Erneuerung WW Aufbereitung Turnhalle	25.000,00 €	X				0	Jul. 08	Okt. 08			
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	Fenstererneuerung Klassentrakt	715.808,63 €	X				0	Mrz. 08	Aug. 08			
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	Mängelbeseitigung Provinzialbegehung	15.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 05	Dez. 08			
7	SOS	Auf dem Sandberg 120	Dach TH und Mensa erneuern	100.000,00 €	X	X	X		70	Sep. 07	Dez. 07		Apr. 08	Verzögerung im Bauablauf
7	GS	Friedensstr. 41-45	Turnhalle Dach, Decke, Fallrohre, Beleuchtung	140.000,00 €	X	X	X		60	Jul. 07	Dez. 07		Feb. 08	Verzögerung im Bauablauf
7	GS	Hauptstr. 432	Rauchschutztüren HM-Loge (Forderung Bauaufsicht)	24.000,00 €	X	X	X		5	Nov. 07	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
7	SZ	Heerstr. 7	Erneuerung Heizungsanlage Schulgebäude	200.000,00 €					0					Maßnahme verschoben nach 2008
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Sanierung der durchfeuchteten Kellerwand	70.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
7	GYMN	Humboldtstr. 2-8	Reinigung Werksteinboden PZ	15.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65	Erneuerung der Heizungsregelung	5.000,00 €	X	X	X		5	Okt. 07	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
7	GS	Schmittgasse 66	Erneuerung der Kessel und der Heizungsregelung	189.000,00 €	X	X	X		70	Nov. 06	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
7	GS	Schmittgasse 66	Kelleraußenwandsanierung	200.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 07	Mrz. 08			
7	GS	Schulstr. 23	Altbau, Fenstererneuerung und Fasadensanierung	250.000,00 €	X				0	Mrz. 08	Dez. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
7 FöS		Sresemannstr. 15	Abhangdecken Flure, Brandschutz und Beleuchtung	90.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
7 FöS		Stresemannstr. 15	Dachsanierung Haupt- und Nebengebäude	350.000,00 €	X	X	X		70	Apr. 07	Aug. 08			
7 IGS		Stresemannstr. 36	Dachsanierung Pausengang, Stiefelgang Sportbereich	100.000,00 €	X	X	X		0	Dez. 07	Jul. 08			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Erneuerung der Brandmeldeanlage	50.000,00 €	X	X	X		30	Nov. 06	Sep. 08			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Regelung Lüftungsanlage erneuern	40.000,00 €	X	X	X		10	Aug. 07	Jun. 08			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Sanierung Baumeinfassungen	77.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Sanierung Tartanplatz	5.000,00 €					0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 IGS		Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensadachsanierung	140.000,00 €	X				0	Jan. 08	Dez. 08			Sicherungsarbeiten ausgeführt. Weitere Untersuchungen erforderlich
8 GS		Edisonstr./Zehnthofstr.	Toilettensanierung	50.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 HS		Falckensteinstr. 34/Albermannstr. 21	Kesselerneuerung	25.000,00 €	X	X	X		80	Okt. 07	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
8 GS		Fussfallstr. 55	Austausch Festverglasung (Forderung Gesundheitsamt)	15.000,00 €					0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 HS		Hachenburger Str. 11	Erneuerung Abhangdecke	50.000,00 €	X				0					Untersuchung abgeschlossen. Ausführung in 2008
8 HS		Hachenburgerstr. 11	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 €	X	X	X		75	Mrz. 06	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
8 HS		Hachenburgerstr. 11	Sanierung der Toiletten	60.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 IGS		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Fenstererneuerung der TH	116.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 IGS		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Sanierung Flurfussboden Verwaltung	25.500,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 HS		Helene Weber Platz 3	Erneuerung Blitzschutz	20.000,00 €					0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 HS		Helene Weber Platz 3	Zuluftöffnung (Forderung Gesundheitsamt)	20.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 GS		Kapitelstr. 24-26	Brandschutzmaßnahme	10.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 HS		Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Toilettensanierung	164.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
8 BK		Vietorstr. 38	Brandschauhkosten	22.000,00 €	X	X			0	Dez. 07	Mrz. 08			
8 GS		Volberger Weg 17	Kesselanlagenerneuerung	55.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
9 GS		Dellbr.Hauptstr. 16-18	Fenstererneuerung und Sonnenschutz	250.000,00 €	X				0	Mrz. 08	Okt. 08			
9 GS		Diependahlstr. 12	Fenstererneuerung Altbau-Anbau	150.000,00 €	X				0	Mrz. 08	Okt. 08			
9 GYMN		Düsseldorfer Str. 13	Fenstererneuerung 2.BA	300.000,00 €					0	Jun. 08	Aug. 08			
9 GS		Ferdinandstr. 43	2. BA Sanierung Mitteltrakt	550.000,00 €	X				0	Apr. 08	Dez. 08			
9 GYMN		Graf-Adolf-Str. 59	Erneuerung Rauchabzugsanlage	40.000,00 €	X	X	X		25	Jun. 07	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
9 SOS		Holweider Str. 2	Fenster u. Fassade 2.BA (Fenster)	180.000,00 €	X	X	X		2	Sep. 07	Mrz. 08			
9 IGS		Im Weidenbruch 214	Sanierung Heizung/Lüftung/Sanitär	270.000,00 €	X	X	X		80	Jul. 05	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
9 IGS		Im Weidenbruch 214	WC-Anlage sanieren	100.000,00 €	X	X	X		25	Okt. 07	Feb. 08			
9 GS		Neufelder Str. 2-4	Dachsanierung Vordach Aussen-WC	80.000,00 €	X				0	Jun. 08	Sep. 08			
9 HS		Rendsburger Platz 1	Brandschutztüren	120.000,00 €	X				0					Maßnahme verschoben nach 2008
9 HS		Rendsburger Platz 1	Umkleiden Turnhalle	62.000,00 €	X	X	X		80	Sep. 06	Dez. 07		Mrz. 08	Verzögerung im Bauablauf
9 SOS		Thymianweg 1a	III.BA Fenster-, PCB- u. Dachsanierung Verwaltung	100.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 07	Okt. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
<b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>														
1 BK		Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Einbau neuer Rauchschutztüren in Fluren	50.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 07	Dez. 07			fertig
1 HS		Gereonswall 57	Brandschutz Kartenraum (Wand F90+Tür)	10.000,00 €	X	X	X	X	100	Nov. 07	Dez. 07			fertig
1 GYMN		Vogelsanger Str. 1	Instandsetzung Pflasterflächen	25.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 07	Dez. 07			fertig
1 GYMN		Kartäuserwall 40	Reparatur der Reckanlage alte Sporthalle	10.000,00 €	X	X	X	X	100	Nov. 07	Dez. 07			fertig
1 GYMN		Kartäuserwall 40	Sanierung Lüftung u. Brandschutzklappen	1.723.850,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 06	Dez. 07			fertig
1 GYMN		Kartäuserwall 40	Sanierung der Trinkwasseranlage	200.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 07	Dez. 07			fertig
1 GS		Pfälzerstr. 30 - 34	Brandschutzsanierung RS-Türen	50.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 07	Dez. 07			fertig
2 GS		Cäsarstr. 21	Erneuerung Beleuchtung	75.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 07	Dez. 07			fertig
3 SOS		Redwitzstr. 80	Elektroverteilung Erneuerung	30.000,00 €	X	X	X	X	100	Mrz. 07	Dez. 07			fertig
4 GS		Everhardstr. 60	Erneuerung Kesselanlage: Modernisierung	720.000,00 €	X	X	X	X	100	Dez. 05	Dez. 07			fertig
4 GS		Mengenicher Str. 28	Brandschutz Abhangdecke	60.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 07	Dez. 07			fertig
4 GYMN		Rochusstr. 145-147	Sicherung Abhangdecken	70.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 07	Dez. 07			fertig
6 IGS		Merianstr. 11	Erneuerung Abwasserhebeanlage	30.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 07	Dez. 07			fertig
7 BK 10		Hauptstr. 426-428	Rauchschutztüren HM-Loge (Forderung Bauaufsicht)	24.000,00 €	X	X	X	X	100	Nov. 07	Dez. 07			fertig
7 GYMN		Nachtigallenstr. 19-21	Mängelbeseitigung Provinzialbegehung	15.000,00 €	X	X	X	X	100	Nov. 05	Dez. 07			fertig
7 GS		Schmittgasse	Rissbildung Giebelwand sanieren	15.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 07	Dez. 07			fertig
7 IGS		Stresemannstr. 36	Deckensanierung Musik,	25.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 07	Dez. 07			fertig
8 GS		Edisonstr./Zehnthofstr.	Pausengang Abhangdecke erneuern	15.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 07	Dez. 07			fertig
8 HS		Helene Weber Platz 3	Einbau Zwangslüfter TH-WC's	15.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 07	Dez. 07			fertig
8 GS		Kapitelstr. 24-26	Sanierung Aula-Parkettboden	10.000,00 €	X	X	X	X	100		Dez. 07			fertig
8 GS		Volberger Weg 17	Fenstersanierung	900.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 07	Dez. 07			fertig
9 GS		Ricarda-Huch-Str. 60	Fernwärme-Verteilung mit Regelung	80.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 07	Dez. 07			fertig