


## Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungstermin	Sachstand März 2022
1	Beschleunigung der P & R Parkpalette [KVB] in Weiden West und vorrangige Installation einer Radstation				Die Maßnahme befindet sich derzeit im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren. Die Vergabe soll im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Nach Beauftragung wird mit einer Bauzeit von 9 Monaten gerechnet.
2	Sanierung Maarweg zwischen Aachener Straße und Alsdorfer Straße		II / 2022	II / 2022	Die vorhandenen Fahrbahnschäden sollen im II. Quartal 2022 punktuell behoben werden.
3	Maarweg zwischen Aachener Str. und Widdersdorfer Str. (Sanierung Radweg)	III 2020	III 2021	2022	Sanierung baulicher Radweg nicht ohne weiteres möglich. Fahrbahnseitige Führung im Entwurf des Radkonzepts vorgesehen.
4	Neugestaltung der Ecke Kerpener Straße / Sülzburgstraße mit Wegfall der Ampelanlage (2870/2015)				Beibehaltung der Lichtsignalanlage wird aus Gründen der Verkehrssicherheit empfohlen. Ergebnis wurde im Fachgespräch (22.02.22) der BV3 vorgestellt. Der mit der Uniklinik entwickelte Plan befindet sich im Abstimmungsverfahren mit der Bezirksvertretung Lindenthal. Entscheidung seitens BV3 steht aus.
5	Universitätsstraße von Berrenrather Str. bis Luxemburger Str. (Sanierung Radweg)				Eine Sanierung des Radwegs wird derzeit nicht weiter verfolgt. Hintergrund sind die Planungen des Universitätsboulevards. Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht finden weiterhin statt.
6	Universitätsstr. von Luxemburger bis Meister-Ekkehart-Str. (ergänzt mit der Erweiterung als Zweirichtungsradsradweg) (Sanierung Radweg)				Die Planung für die Erweiterung als Zweirichtungsradsradweg erfolgt nach Abschluss der Ausführungsplanung zur Umgestaltung Berrenrather Straße. Voraussichtlicher Planungsbeginn ist im dritten Quartal 2022.
7	Umsetzung der beiden geplanten Kreisverkehre auf der Kerpener Straße (0943/2018)				Die Bearbeitung erfolgt frühestens ab dem zweiten Halbjahr 2022.
8	Neuerrichtung eines Fahrradweges am Gregor Mendel Ring (südliche Seite) zwischen Egelspfad und Belvedere Straße (entlang der neuen Lärmschutzwand)				Straßen.NRW hat die Maßnahme in das Landesprogramm „Radwegebau an bestehenden Landesstraßen (UAIIR)“ aufgenommen. Ein Planungsbeginn wurde nicht definiert.
9	Neubau Radweg parallel zur Universitätsstraße zwischen Aachener Straße und Gottfried-Keller-Straße				Es befand sich eine Beschlussvorlage in der verwaltungsinternen Abstimmung. Es liegt aber noch keine abschließende Verwaltungsmeinung vor. Aufgrund der aktuell in Abstimmung befindlichen Thematik "Radwege im Grünen" ist die Maßnahme derzeit zurückgestellt.
10	Radweg Universitätsstraße Abschnitt Berrenrather Straße zur Luxemburger Straße als Zweirichtungs-radweg				Die Planung für die Erweiterung als Zweirichtungsradsradweg erfolgt nach Abschluss der Ausführungsplanung zur Umgestaltung Berrenrather Straße. Voraussichtlicher Planungsbeginn ist im dritten Quartal 2022.

## Legende:

	Maßnahme ist ausgebaut
	Maßnahme wird ausgebaut
	Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
	Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange