



Dezernat, Dienststelle  
VI/26

## Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	30.01.2023

### **Sachstand zum Interimsstandort für die Heliosschulen - mündliche Nachfrage zur Mitteilung 2538/2022 aus dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft vom 24.10.2022**

In der Sitzung des Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft vom 24.10.2022 fragte RM Henk-Hollstein, CDU, wie es beim Interimsstandort der Heliosschule weitergehen solle.

#### **Antwort der Verwaltung:**

Die Heliosschule ist am Standort Am Wassermann 33 in Köln-Ehrenfeld ausgelagert. Dort wurde die Zwitschermaschine als 1. Interimsgebäude bereits bezogen.

Derzeit wird gegenüber noch ein mobiler Schulersatzbau als zusätzliche Auslagerung erstellt.

Die Sachverständigen-Prüfungen sind abgeschlossen. Die Freimessung wurde ebenfalls erfolgreich durchgeführt. Die Baugenehmigung liegt vor.

Einer vorzeitigen Nutzung für die benötigte Übermittagsbetreuung der Schule in 2-3 Räumen der Modulbaueinheit wurde vom Bauaufsichtsamt ab der zweiten Kalenderwoche zugestimmt.

Die bauaufsichtliche Abnahme ist für die erste Woche im Februar 2023 geplant, sodass der Bau dann im Februar vollständig in Betrieb genommen werden kann.

Die Anmietung des Soccerfelds auf demselben Grundstück ist in Vorbereitung.

**Gez. Greitemann**