

Anlage 1

Aufstellung Kosten Modulbau

*Aufschlüsselung Kosten Modulbau

	Kosten Modulbau	Aktueller Auftragswert
Modulbau 3 Geschossig	8.714.473,35 €	8.714.473,35 €
Standortwechsel	2.595.902,72 €	
Einlagerung bis 01.10.2022	330.513,23 €	330.513,23 €
Preisindex 3. Geschoss	167.166,00 €	167.166,00 €
Preisindex 1 +2 Geschoss	711.403,61 €	711.403,61 €
Summe Modulbau	12.519.458,91 €	9.923.556,19 €