

**Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2008 Stand 30.04.2008**

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
<b>Maßnahmen in Bearbeitung</b>														
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Brandschutz Flur Wandnischen schliessen	26.000,00 €	X				0	Aug. 08	Okt. 08			
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Erneuerung Rauchschutztüren	270.000,00 €	X				0	Aug. 08	Okt. 08			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Flurabschlußtüren RS erneuern	130.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Sicherheitsbeleuchtung einrichten	75.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
1	BK	Eumeniusstr. 4	Ern. Brandschutztüren	60.000,00 €	X				0	Mai. 08	Jul. 08			
1	RS	Frankstr. 26	Dachsanierung Bildstelle u. HG Altbau	600.000,00 €	X	X	X		80	Jul. 06	Dez. 08			
1	RS	Frankstr. 26	Ern. d. Elektrol. Bildstell	100.000,00 €	X				0	Jul. 08	Okt. 08			
1	GYMN	Georgsplatz 10	WC-Anlagen EG Mädchen - Waschtische/Jung	25.000,00 €	X				0	Jun. 08	Dez. 08			
1	HS	Gereonswall 57	Flurabschlußtüren	45.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	WW-Bereiter TH	50.000,00 €	X	X	X		10	Okt. 08	Dez. 08			
1	GYMN	Hansaring 56	Flurabschlußdoppeltüren (10)	150.000,00 €	X				0	Jun. 08	Dez. 08			
1	BK	Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	1.200.000,00 €	X	X	X		10	Aug. 07	Aug. 08			
1	BK	Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	50.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 09			
1	BK	Kartäuserwall 30	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
1	GYMN	Kartäuserwall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
1	GYMN	Kartäuserwall 40	Nottreppenhaus, Fluchtweg: Verglasu	500.000,00 €	X				0	Sep. 08	Nov. 08			
1	BK	Lindenstr. 78	Ern. der Heizkessel	150.000,00 €	X	X	X		5	Apr. 08	Sep. 08			
1	GS	Loreleystr. 3-5	Fenster HG+TH+WC, Flachdach TH WC	600.000,00 €	X	X	X		15	Dez. 07	Aug. 08			
1	GS	Loreleystr. 3-5	Rauchschutztüren	26.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
1	BK	Perlengraben 101	Brandschutzsanierung	832.420,00 €	X				0	Jun. 08	Apr. 09			
1	BK	Perlengraben 101	Ern. Holzkopfplaster - PAK	100.000,00 €	X				0	Jun. 08	Dez. 08			
1	BK	Perlengraben 101	WW-Bereitung / Armaturen TH erneuern	50.000,00 €	X	X	X		10	Okt. 08	Dez. 08			
1	GYMN	Severinstr.241	Fenstersanierung	2.500.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 09			
1	GYMN	Thusneldastr.15-17	2.Rettungsweg	120.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
1	GYMN	Thusneldastr.15-17	Rauchschutztüren u. Brands	600.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 07	Mai. 08			
1	GS	Trierer Str. 8	Heizungsanlage TH	153.387,56 €	X	X	X		85	Apr. 04	Sep. 08			
1	BK	Ulrichgasse 1-3	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X			0	Jul. 08	Feb. 09			
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle	24.000,00 €	X				0	Mai. 08	Jul. 08			
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Rauchschutztüren Treppenhaus	65.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
2	GS	Annastr. 63	Sanierung der Duschanlagen Th/Gymnastikh	65.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
2	GS	Bernkasteler Str. 9	Erneuerung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	500.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 09			
2	GS	Bernkasteler Str. 9	Erneuerung der Beleuchtung	50.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
2	BK	Brüggener Str. 1	Hauptwasserleitung erneuern	41.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
2	BK	Brüggener Str. 1	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	1.000.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 10			
2	GS	Kuckucksweg	Erneuerung Notbeleuchtung Aula	25.000,00 €					0	Jun. 08	Aug. 08			
2	GS	Mainstr. 75	Erneuerung der Heizkörper	55.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Erneuerung Bodenbelag Theatersaal	70.000,00 €	X	X	X		40	Jul. 06	Apr. 08		Aug. 08	Verzögerung im Bauablauf
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Erneuerung Fliesenbeläge Turnhalle	75.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Notstromladegerät erneuern	100.000,00 €	X				0	Okt. 08	Dez. 08			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Sanierung Brunnen	60.000,00 €	X				0	Okt. 08	Dez. 08			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Toilettenumbau	200.000,00 €	X				0	Apr. 08	Aug. 08	Aug. 08	Dez. 08	Verzögerung in der Planung
2	SOS	Rosenzweigweg 3	Sanierung Dach Schulgebäude und WC-Gebäude	265.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Heizungsregelung und Duschanlagen	25.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
2	GS	Zum Hedelsberg 13	Sanierung Toilettenanlagen	42.000,00 €					0	Jun. 08	Aug. 08			
3	GS	Bachemer Str. 69	Erneuerung Unterverteilung	30.000,00 €	X	X	X		30	Jan. 08	Apr. 08		Aug. 08	Verzögerung im Bauablauf
3	GS	Bachemer Str. 69	Bodenbeläge und Pausengangsanie rung	200.000,00 €										
3	GS	Berrenrather Str. 352	Elektroverteilung/B	110.000,00 €										
3	RS	Berrenrather Str. 488	Beleuchtung Klass	50.000,00 €										
3	RS	Berrenratherstr. 488	Fenster und Fassaden erneuerung	300.000,00 €										
3	GS	Freiligrathstr. 60	Erneuerung der Heizkessel	250.000,00 €										
3	GS	Freiligrathstr. 60	TH Sanierung des Duschbereiches	150.000,00 €										
3	GS	Kirchweg 138	RWA Erneuerungsneuern.	15.000,00 €	X				0	Jun. 08	Dez. 08			
3	GS	Kölnerstr. 37	Wasserverteiler und Abwasserleitung	30.000,00 €										
3		Leybergstr 1	Wasserverteiler und Abwasserleitung	20.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 08	Dez. 08			
3		Leybergstr.	Bodenbeläge	80.000,00 €										
3	GS	Lindenburger Allee 38	Erneuerung Heizungsregelung	50.000,00 €										
3	GS	Lindenburger Allee 38	Fenster- und Fassadensanierung Rektorenhaus.	160.000,00 €	X	X	X		50	Apr. 07	Sep. 08			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Erneuerung Unterverteilung	50.000,00 €	X	X	X		10	Dez. 07	Jul. 08			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Heizungsregelung	75.000,00 €	X	X	X		10	Apr. 08	Okt. 08			
3	GS	Stenzelbergstr.	Sanierung Treppenhaus Betonwabenfenster	150.000,00 €										
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Sanitäranlagen Erneuerun	50.000,00 €					0					
3		Zülpischerstr. 194	Abwasserleitung und Verteiler	50.000,00 €										
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erneuerung der Heizungsanlage Altbau	270.000,00 €	X	X	X		50	Mai. 08	Okt. 08			
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erneuerung der Heizungsanlage Altbau	20.000,00 €	X	X	X		70	Sep. 07	Sep. 08			
4	RS	Kolkra benweg 65	WC-Anl Trakt D	135.000,00 €	X	X			0	Aug. 08	Dez. 08			
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Fenstersanierung Trakt A + B	1.810.000,00 €	X	X			0	Jun. 08	Dez. 09			
5	GS	Alzeyer Str. 12	Erneuerung Grundleitung	200.000,00 €	X	X	X		85	Mai. 07	Mai. 08			
5	GS	Alzeyer Str. 12	Sanierung Elektrik, Fenster, Fassade	500.000,00 €	X				0					
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Beseitigung brandschutztechnische Mängel	50.000,00 €	X				0					
5	HS	Brehmstr. 2	Einbau Rauchschutztüren	80.000,00 €	X				0	Jul. 08	Jul. 08			
5	HS	Brehmstr. 2	Schulhofsanierung	250.000,00 €					0					
5	GYMN	Castroper Str. 7	Dachsanie rung Turnhalle, Verschiebung we	220.000,00 €	X				0	Jul. 08	Mrz. 09			
5	GYMN	Castroper Str. 7	Erneuerung ELA-Anlage und Austausch Holzdecken	130.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
5	GYMN	Escher Str. 245-247	Sanierungsarbeiten TH in Abstimmung Prallschutz	150.000,00 €					0	Okt. 08	Jun. 09			
5	GS	Garthestr. 20-24	Beseitigung Brandschutzmängel	70.000,00 €	X				0	Sep. 08	Mrz. 09			
5	GS	Garthestr. 20-24	Umrüstung auf Fernwärme	170.000,00 €	X					Mai. 09	Nov. 09			
5	GS	Longericher Hauptstr.	Zweiter baulicher Rettungsweg	50.000,00 €	X				0	Okt. 08	Dez. 08			
5	GS	Neusser Str. 605	Fenster/Fassade/Dach Kükenhaus	150.000,00 €	X									
5	GS	Nibelungenstr. 50a	Fenster/Fassade erneuern, ca. 2007	350.000,00 €	X				0	Aug. 08	Jun. 09			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Betonsanie rung, Fenstersanie run	800.000,00 €	X	X			0	Apr. 08	Dez. 08			
5	HS	Reutlinger Str. 49	Dachsanie rung Gebäudeteil A	90.000,00 €	X				0	Sep. 08	Mrz. 09			
6	GS	An den Kaulen 62-64	Sanierung TH/Nebenräume	100.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
6	GS	Balsaminenweg 52	Außen WC-Anlage	40.000,00 €	X	X	X		10	Mrz. 08	Apr. 08		Aug. 08	Verzögerung im Bauablauf
6	GS	Balsaminenweg 52	Erneuerung Flachdächer und Blitzschutz	140.000,00 €	X				0	Jul. 08	Aug. 09			
6	GS	Balsaminenweg 52	Heizungsregelung / Verteiler erneuern	35.000,00 €	X				0	Jul. 08	Sep. 08			
6	GYMN	Fühlinger Weg 4	Sanierung TH Duschen / WCs	100.000,00 €	X				0	Jul. 08	Apr. 09			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Fenstererneuerung ,im Zusammenh. m.PCB-S	2.600.000,00 €	X	X	X		70	Jul. 06	Aug. 08			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Umsetzung Brandschutzanforderungen	100.000,00 €	X	X	X		5	Jan. 08	Jul. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Fenstererneuerung und Fassadensanierung	2.500.000,00 €					0	Apr. 09				
6	IGS	Merianstr. 11	Erneuerung Heizung Mensa	30.000,00 €	X				0	Jul. 08	Aug. 08			
6	IGS	Merianstr. 11	Installation von Rauchmeldern	150.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
6	GS	Riphahnstr. 40a	Heizungsverteiler / WW / Regelung	35.000,00 €					0	Jul. 08	Sep. 08			
6	GS	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Austausch Decken Flur (brennbare UK) und RST neu	70.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Decke des Pausengangs der GS erneuern	15.000,00 €					0					
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Heizungsverteiler SZ erneuern	60.000,00 €	X				0	Jul. 08	Sep. 08			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Rauchschutztüren erneuern	70.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
6	GS	Spoerkelhof 7	Notausgang TH herstellen	10.000,00 €					0					
6	HS	Volkhovener Weg 140	Heizungsverteiler erneuern	25.000,00 €	X				0	Jul. 08	Sep. 08			
6	HS	Volkhovener Weg 140	Sanierung Aussen WC Anlage	20.000,00 €					0					
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8	Fenstererneuerung Klassentrakt / Rauchschutztüren Wurde zum KfW-Programm angemeldet	1.300.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8	Sanierung TH Duschen u. WW-Bereitung, Decken Gymn. Hallen	300.000,00 €	X					Jul. 08	Dez. 08			
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	Mängelbeseitigung Provinzialbegehung	15.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 05	Dez. 08			
7	KGS	Am Altenberger Kreuz 14	2. Fluchtweg und Instandsetzung der Brandschutzmängel gem. Feuerwehranforderung	90.000,00 €	X					Apr. 08	Dez. 08			
7	KGS	Am Altenberger Kreuz 14	Dachsanierung TH, HG, und Verwaltung	260.000,00 €	X					Jul. 08	Dez. 08			
7	GS	Friedensstr. 41- 45	Erneuerung Estrich im EG, Neubautrakt D		X					Jul. 08	Aug. 08			
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Erneuerung der Heizungsregelung	152.000,00 €	X	X			10	Jul. 08	Dez. 08			
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Sanierung Fenster + Dach (feuchte Turnhallenwände)	580.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	FöS	Mörikeweg 2-6	Erneuerung der Klassenzimmertüren	30.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	FöS	Mörikeweg 2-6	Erneuerung/Sanierung Abhangdecken	32.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	GS	Poller Hauptstr. 61-65	Erneuerung Beleuchtung Flure u. Treppenhäuser	25.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	GS	Schmittgasse 66	Erneuerung der Kessel und der Heizungsregelung	189.000,00 €	X	X	X		70	Nov. 06	Mai. 08			
7	GS	Schmittgasse 66	Kelleraußenwandsanierung	200.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 07	Mai. 08			
7	GS	Schulstr. 23	Altbau, Fenstererneuerung und Fassadensanierung	250.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
7	GS	Schulstr.23	Sanierung Sanitär Nassräume TH	50.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	FöS	Sportplatzstr.82	Dachsanierung Schulgebäude und TH	220.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	FöS	Sresemannstr. 15	Abhangdecken Flure, Brandschutz und Beleuchtung	90.000,00 €	X				0					
7	FöS	Sresemannstr. 15	Zaunanlage	40.000,00 €						Jun. 08	Dez. 08			
7	FöS	Sresemannstr. 15	Dachsanierung Haupt- und Nebengebäude	350.000,00 €	X	X	X		70	Apr. 07	Aug. 08			
7	FöSE	Sresemannstr. 15	Sanierung Duschen/WC/Umkleide Turnhalle	80.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	IGS	Sresemannstr. 36	Außenanstrich Alufassade Bereich Mensa + Teestube	35.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	IGS	Sresemannstr. 36	Dachsanierung Pausengang, Stiefelgang Sportbereich	100.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
7	IGS	Sresemannstr. 36	Erneuerung Bodenbelag 5 Klassen 2007, 19 Klassen 2008; Zusätzliche Räume für 70.000 € genehmigt.	200.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	IGS	Sresemannstr. 36	Instandsetzung Außenjalousien	190.000,00 €	X					Jun. 08	Dez. 08			
7	IGS	Sresemannstr.30-40	Erneuerung der Brandmeldeanlage	50.000,00 €	X	X	X		60	Aug. 06	Sep. 08			
7	IGS	Sresemannstr.30-40	Regelung Lüftungsanlage erneuern	300.000,00 €	X	X	X		85	Aug. 07	Jun. 08			
7	IGS	Sresemannstr.30-40	Sanierung Baumeinfassungen	77.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 09			
7	IGS	Sresemannstr.30-40	Sanierung Tartanplatz	100.000,00 €	X					Jul. 08	Dez. 09			
8	GeS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensadachsanierung	140.000,00 €	X				0	Jan. 06	Dez. 08			Untersuchung und Sicherung ist erfolgt
8	GeS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Sanierung Fassade/Fenster	80.000,00 €	X				0					
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Toilettensanierung	50.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
8	GS	Edisonstr/ Zehnthofstr.	Kesselregelung	15.000,00 €	X	X	X		50	Mrz. 08	Aug. 08			
8	HS	Falckensteinstr. 34/Albermannstr. 21	Kellerdeckenerneuerung	28.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	GS	Forststr. 20	Erneuerung der Trinkwasserleitung	30.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	GS	Forststr. 20	Maßnahmen Wiederkehrende Prüfung	30.000,00 €	X				0	Okt. 08	Okt. 08			
8	HS	Hachenburgerstr. 11	Erneuerung Abhd Pausengang	165.000,00 €	X	X	X		10	Jan. 07	Aug. 08			
8	HS	Hachenburgerstr. 11	Toilettensanierung	60.000,00 €	X	X	X		1	Apr. 08	Aug. 08			
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung Flurfußboden Verwaltung	25.500,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Außenplasterung Unfallgefahr	50.000,00 €	X				0					
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Austausch Prallschutz in den TH	75.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08			
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Energetische Sanierung Turnhalle	69.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08			
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung Schwingboden in den TH	60.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08			
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	116.000,00 €					0					
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Installation Videoanlage /Eigenbearbeitung	37.000,00 €	X				0					
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Installation Videoanlage /Fremdvergabe	49.000,00 €	X				0					
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Sanierung Aussen-MW	24.500,00 €	X				0					
8	HS	Helene Weber Platz 3	Notbeleuchtung Aula	15.000,00 €	X	X	X		80	Apr. 08	Aug. 08			
8	HS	Helene Weber Platz 3	Zuluftöffnung Aula	20.000,00 €	X				0	Sep. 08	Okt. 08			
8	GS	Hesshofstr.45	Erneuer. Fensteranlage/RA-Anlage	50.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08			
8	GS	Hesshofstr.45	Fenstererneuerung in Fluren	27.000,00 €	X				0					
8	GS	Hesshofstr.45	PAK Sanierung Raum C002 und D002	30.000,00 €	X				0	Jun. 08	Jul. 08			
8	GYMN	Kantstr. 3	Maßnahmen Wiederkehrende Prüfung	45.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Abhangdecke	100.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Kesselanlage	160.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	GS	Lohmarer Str. 11	Austausch vom Heizkessel	29.000,00 €	X				0					
8	GS	Lohmarer Str. 11	Dachsanierung	200.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	SOS	Martin-Köllen-Str. 1	Instandsetzung WC	10.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08			
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Dachsan. Bad; Pauseng.; TH	80.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Therm. Desinfektion und Lüftung Schwimmbad	40.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Toilettensanierung	164.000,00 €	X	X			0	Jun. 08	Dez. 08			
8	BK	Vietorstr. 38	Wiederkehrende Prüfung	29.000,00 €	X	X			0	Sep. 08	Dez. 08			
8	GS	Volberger Weg 17	Fenstersanierung II. BA	700.000,00 €					0					
8	GS	Volberger Weg 17	Kesselanlagenerneuerung	55.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	GS	Weimarer Str. 28	Maßnahmen Wiederkehrende Prüfung	50.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
8	GS	Weimarer Str. 28	Pausengangsanierung	105.000,00 €						Jun. 08	Dez. 08			
9	GS	Alte Wipperfürther Str.49	Sanierung Toilettenanlage	150.000,00 €	X				0	Jun. 08	Sep. 08			
9	GS	Am Portzenacker	Erneuerung Heizkessel	50.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
9	GS	Am Rosenmaar 3	Fenstererneuerung Aula ( Energiespar. )	450.000,00 €					0					
9	TH	Beuthener Str.	Sanierung Stiefelgang	50.000,00 €	X				0	Mai. 08	Okt. 08			
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Energetische Sanierung	472.000,00 €	X				0	Jun. 08	Sep. 08			
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Fenstererneuerung u. Fassadendämmung	1.000.000,00 €	X	X	X		20	Jan. 08	Dez. 10			
9	GS	Dellbr.Hauptstr. 16-18	Überarbeitung der Bodenbeläge in den Kla	75.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
9	GS	Diependahlstr. 12	Fenstererneuerung Altbau-Anbau	150.000,00 €	X	X	X		40	Mrz. 08	Okt. 08			
9	GS	Diependahlstr. 12	Marode Balken sanieren EG u. OG	30.000,00 €	X				0	Jul. 08	Aug. 08			
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13	Dach- / Terrassensanierung	500.000,00 €	X				0	Jun. 08	Dez. 08			
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13	Fenstererneuerung Neubau	300.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9 GS	Ferdinandstr. 43	Sanierung Mitteltrakt GS/HS	550.000,00 €	X	X	X			10	Apr. 08	Dez. 08			
9 GS	Ferdinandstr. 43	Sanierung Rauchschutztüren	550.000,00 €	X	X				0					
9 GYMN	Genovevastr. 58-62	2.BA Sanierung Fassade, Fenster, hinten (alt 1218626)	500.000,00 €	X	X	X			1	Apr. 08	Dez. 08			
9 GYMN	Genovevastr. 58-62	Rauchschutztüren	250.000,00 €	X	X				0	Mai. 08	Nov. 08			
9 GYMN	Genovevastr. 58-62	Sanierung der schadstoffbelasteten Deckenplatten	80.000,00 €	X					0	Jul. 08	Aug. 08			
9 GYMN	Graf-Adolf-Str. 59	Erneuerung Rauchabzugsanlage	40.000,00 €	X	X	X			70	Jun. 07	Mai. 08			
9 GS	Horststr. 1	Kieselrot- und Bleisanierung	85.001,00 €	X					0	Jun. 08	Aug. 08			
9 IGS	Im Weidenbruch 214	Brandmeldeanlage gesamte Schule	470.000,00 €	X					0	Jun. 08	Dez. 08			
9 IGS	Im Weidenbruch 214	Sanierung HLS	200.000,00 €	X	X	X			30	Jul. 05	Okt. 08			
9 IGS	Im Weidenbruch 214	WC-Anlage sanieren	100.000,00 €	X	X	X			70	Okt. 07	Mai. 08			
9 GYMN	Kattowitzer Str. 52	Kesselerneuerung Heizungs-Regelung	125.000,00 €	X					0	Jun. 08	Sep. 08			
9 BK	Modemannstr.25	Brandschutzmängel: Erneuerung Brandab	90.000,00 €	X					0	Jun. 08	Sep. 08			
9 GS	Neufelder Str. 2-4	Dach Hauptgebäude erneuern	100.000,00 €	X					0	Jun. 08	Sep. 08			
9 GS	Neufelder Str. 2-4	Dachsanierung Vordach Aussen-WC	60.000,00 €	X					0	Jun. 08	Sep. 08			
9 GS	Peter-Griess-Str. 5-7	Erneuerung von 4 Heizkesseln	80.000,00 €	X					0	Jun. 08	Sep. 08			
9 HS	Rendsburger Platz 1	Brandschutztüren	120.000,00 €	X					0					
9 HS	Rendsburger Platz 1	Umkleiden Turnhalle	62.000,00 €	X	X	X			30	Sep. 06	Jun. 08			
9 GS	Ricarda-Huch-Str. 60	Sanierung Fenster BK	850.000,00 €	X					0					
9 GS	Thurner Str. 23	Fassadensanierung Wohnhaus	45.000,00 €	X					0	Jun. 08	Aug. 08			
9 SOS	Thymianweg 1a	III.BA Fenster-, PCB- u. Dachsanierung Verwaltung	100.000,00 €	X	X	X			20	Jul. 07	Okt. 08			
9 GS	V-Bodelschwingh-Str.24	Fenstererneuerung Lehrküche	50.000,00 €	X					0	Jun. 08	Aug. 08			
<b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>														
1 GYMN	Vogelsanger Str.1	Sanierung Fenster/Dach (TH Trakte A u.B)	3.100.000,00 €	X	X	X	X		100	Jun. 06	Apr. 08			
2 GS	Adlerstr. 13	Sanierung der Außentoilettenanlagen	40.000,00 €	X	X	X	X		100	Mai. 08	Mrz. 08			
3 KGS	Freiligrathstr. 60	Erneuerung Unterverteilung	30.000,00 €	X	X	X	X		100	Dez. 07	Apr. 08			
4 IGS	Görlinger-Zentrum 45	Sicherung Abhangdecken	100.000,00 €	X	X	X	X		100	Jan. 07	Sep. 08			
5 RS	Neusser Str. 421	Maßnahmen zur Verbesserung CO2 Problematik	200.000,00 €	X	X	X	X		100	Mrz. 08	Mrz. 08			
7 GS	Hauptstr. 432	Rauchschutztüren HM-Loge (Forderung Bauaufsicht)	24.000,00 €	X	X	X	X		100	Nov. 07	Mai. 08			
9 IGS	Im Weidenbruch 214	Sanierung Heizung/Lüftung/Sanitär	270.000,00 €	X	X	X	X		100	Jul. 05	Mai. 08			