

Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2008 Stand 31.12.2008

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Brandschutz Flur Wandnischen schliessen	26.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Mai. 09			
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Erneuerung Rauchschutztüren	270.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Mai. 09			
1	RS	Frankstr. 26	Dachsanierung Bildstelle u. HG Altbau	600.000,00 €	X	X	X		80	Jul. 08	Mrz. 09			
1	RS	Frankstr. 26	Ern. d. Elektrol. Bildstell	100.000,00 €	X	X	X		2	Dez. 08	Aug. 09			
1	HS	Gereonswall 57	Flurabschlusstüren	45.000,00 €	X	X	X		40	Jan. 09	Mrz. 09			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		30	Jun. 08	Apr. 09			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	WW-Bereiter TH	50.000,00 €	X	X	X		20	Okt. 08	Mai. 09			
1	GYMN	Hansaring 56	Flurabschlusddoppeltüren (10)	150.000,00 €	X	X	X		5	Apr. 09	Apr. 09			
1	BK	Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	1.200.000,00 €	X	X	X		60	Aug. 07	Apr. 09			
1	BK	Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	50.000,00 €	X	X	X		2	Jun. 08	Aug. 09			
1	BK	Kartäuserwall 30	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		10	Jun. 08	Jun. 09			
1	GYMN	Kartäuserwall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X	X	X		10	Jun. 08	Jun. 09			
1	GYMN	Kartäuserwall 40	Nottreppenhaus, Fluchtweg: Verglasu	500.000,00 €	X	X	X		50	Sep. 08	Apr. 09			
1	BK	Lindenstr. 78	Ern. der Heizkessel	150.000,00 €	X	X	X		5	Nov. 08	Mai. 09			
1	GS	Loreleystr. 3-5	Fenster HG+TH+WC, Flachdach TH WC	600.000,00 €	X	X	X		95	Dez. 07	Apr. 09			
1	GS	Loreleystr. 3-5	Rauchschutztüren	26.000,00 €	X	X	X		40	Jun. 08	Sep. 09			
1	BK	Perlengraben 101	Brandschutzsanierung	832.420,00 €	X	X	X		5	Jun. 08	Apr. 09			
1	BK	Perlengraben 101	Ern. Holzkopfplaster - PAK	100.000,00 €	X				0					
1	BK	Perlengraben 101	WW-Bereitung / Armaturen TH erneuern	50.000,00 €	X	X	X		10	Okt. 08	Feb. 09			
1	GYMN	Severinstr.241	Fenstersanierung	2.500.000,00 €	X	X	X		30	Jun. 08	Okt. 09			
1	GYMN	Thusneldastr.15-17	2.Rettungsweg	120.000,00 €	X	X	X		5	Jun. 08	Mrz. 09			
1	GS	Trierer Str. 8	Heizungsanlage TH	153.387,56 €	X	X	X		85	Apr. 04	Sep. 09			
1	BK	Ulrichgasse 1-3	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		75	Jul. 08	Feb. 09			
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle	24.000,00 €	X				0	Sep. 08	Sep. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Rauchschutztüren Treppenhaus	65.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 09			
2	GS	Annastr. 63	Sanierung der Duschanlagen Th/Gymnastikh	65.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 09			
2	GS	Bernkasteler Str. 9	Erneuerung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	500.000,00 €	X				0					
2	GS	Bernkasteler Str. 9	Erneuerung der Beleuchtung	50.000,00 €	X				0					
2	BK	Brüggener Str. 1	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	1.000.000,00 €	X				0					
2	GS	Kuckucksweg	Erneuerung Notbeleuchtung Aula	25.000,00 €					0	Okt. 08	Dez. 09			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Erneuerung Bodenbelag Theatersaal	70.000,00 €	X	X	X		60	Jul. 06	Apr. 09			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Erneuerung Fliesenbeläge Turnhalle	75.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Notstromladegerät erneuern	100.000,00 €	X				0					
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Sanierung Brunnen	60.000,00 €	X				0	Okt. 08	Sep. 09			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Toilettenumbau	200.000,00 €	X	X	X		50	Aug. 08	Apr. 09			
2	GS	Zum Hedelsberg 13	Sanierung Toilettenanlagen	42.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
3	GS	Bachemer Str. 69	Bodenbeläge und Pausengangsanie rung	200.000,00 €						Aug. 09	Dez. 09			
3	RS	Berrenratherstr. 488	Fenster und Fassaden erneuerung	300.000,00 €	X				0	Aug. 09	Dez. 09			
3	GS	Freiligrathstr. 60	TH Sanierung des Duschbereiches	150.000,00 €	X	X				Jan. 09	Mrz. 09			
3	GYMN	Leybergstr.	Bodenbeläge	80.000,00 €	X	X	X		10	Jun. 09	Aug. 09			
3	GS	Lindenburger Allee 38	Erneuerung Heizungsregelung	50.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 08	Apr. 09			
3	GS	Lindenburger Allee 38	Fenster- und Fassadensanierung Rektorenhaus.	160.000,00 €	X	X	X		50	Apr. 07	Feb. 09			Verzögerung wegen Wetter
3	GS	Stenzelbergstr.	Sanierung Treppenhaus Betonwabenfenster	150.000,00 €	X	X				Jun. 09	Aug. 09			
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Sanitäranlagen Erneuerun	50.000,00 €					0					Zurückgestellt bis 2010, weil derzeit der Neubau (OGTS) und auch Umbaumaßnahmen im Bestand (Küche und Betreuungsräume) durchgeführt werden.
4	RS	Kolkrabenweg 65	WC-Anl Trakt D	135.000,00 €	X	X	X		40	Aug. 08	Apr. 09			
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Fenstersanierung Trakt A + B	1.810.000,00 €	X	X	X		80	Jun. 08	Dez. 09			
5	GS	Alzeyer Str. 12	Sanierung Elektrik, Fenster, Fassade	2.500.000,00 €	X				0	Okt. 09	Dez. 10			Erweiterung Sanierungsumfang, erster BA Dach, Fenster und Fassade, Elektrosanierung zu einem späteren Zeitpunkt
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Beseitigung brandschutztechnische Mängel	50.000,00 €	X				0					

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
5 HS	Brehmstr. 2	Schulhofsanierung		250.000,00 €					0					
5 GYMN	Castroper Str. 7	Dachsanierung Turnhalle, Verschiebung we		220.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Nov. 09			
5 GYMN	Castroper Str. 7	Erneuerung ELA-Anlage und Austausch Holzdecken		130.000,00 €	X	X	X		70	Jul. 08	Sep. 08		Sep. 09	
5 GYMN	Escher Str. 245-247	Sanierungsarbeiten TH in Abstimmung Prallschutz		1.800.000,00 €					0	Sep. 09	Okt. 10			Erweiterung Sanierungsumfang
5 GS	Garthestr. 20-24	Beseitigung Brandschutzmängel		70.000,00 €	X				0	Feb. 09	Mrz. 09			
5 GS	Garthestr. 20-24	Umrüstung auf Fernwärme		170.000,00 €	X					Mai. 09	Nov. 09			
5 GS	Longericher Hauptstr.	Zweiter baulicher Rettungsweg		50.000,00 €	X				0	Mrz. 09	Mai. 09			
5 GS	Neusser Str. 605	Fenster/Fassade/Dach Kükenhaus		800.000,00 €	X					Jun. 09	Feb. 10			Erweiterung Sanierungsumfang
5 GS	Nibelungenstr. 50a	Fenster/Fassade erneuern, ca. 2007		350.000,00 €	X	X			0	Feb. 09	Nov. 09			
5 HS	Paul-Humburg-Str. 13	Betonsanierung, Fenstersanierung		800.000,00 €	X	X	X		40	Apr. 08	Dez. 09			
5 HS	Reutlinger Str. 49	Dachsanierung Gebäudeteil A		90.000,00 €	X				0					
6 GS	An den Kaulen 62-64	Sanierung TH/Nebenräume		100.000,00 €	X				0	Jul. 09	Aug. 09	Okt. 09	Feb. 10	Planungsverzög durch Kapazitätsmangel
6 GS	Balsaminenweg 52	Erneuerung Flachdächer und Blitzschutz		900.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Aug. 09	Apr. 09	Dez. 09	
6 GS	Balsaminenweg 52	Heizungsregelung / Verteiler erneuern		35.000,00 €	X	X	X	X	99	Okt. 08	Dez. 08			
6 GYMN	Fühlhinger Weg 4	Sanierung TH Duschen / WCs		100.000,00 €	X	X	X	X	99	Jul. 08	Apr. 09			
6 HS	Karl-Marx-Allee 3	Fenstererneuerung ,im Zusammenh. m.PCB-S		2.600.000,00 €	X	X	X		95	Jul. 06	Feb. 09			
6 HS	Karl-Marx-Allee 3	Umsetzung Brandschutzanforderungen		100.000,00 €	X	X	X		30	Jan. 08	Apr. 09			
6 IGS	Merianstr. 11	Erneuerung Heizung Mensa		30.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Aug. 09			
6 IGS	Merianstr. 11	Installation von Rauchmeldern		150.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Aug. 09			
6 GS	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Austausch Decken Flur (brennbare UK) und RST neu		70.000,00 €	X	X	X	X	99	Sep. 08	Dez. 08		Feb. 09	
6 HS	Volkhovener Weg 140	Heizungsverteiler erneuern		25.000,00 €	X	X	X	X	95	Sep. 08	Dez. 08		Feb. 09	
7 RS	A.-Schweitzer-Str. 8	Fenstererneuerung Klassentrakt / Rauchschutztüren		1.300.000,00 €	X	X	X		45	Jul. 08	Jul. 09			
7 RS	A.-Schweitzer-Str. 8	Sanierung TH Duschen u. WW-Bereitung, Decken Gymn. Hallen		300.000,00 €	X	X				Jun. 09	Dez. 09			
7 RS	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	Mängelbeseitigung Provinzialbegehung		50.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 05	Mrz. 09			
7 KGS	Am Altenberger Kreuz 14	Dachsanierung TH, HG, und Verwaltung		380.000,00 €	X	X	X		5	Sep. 08	Mrz. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Sanierung Fenster + Dach (feuchte Turnhallenwände)	770.000,00 €	X	X				Jun. 09	Dez. 09			
7	FöS	Mörkeweg 2-6	Erneuerung der Klassenzimmertüren	30.000,00 €	X									
7	GS	Poller Hauptstr. 61-65	Erneuerung Beleuchtung Flure u. Treppenhäuser	25.000,00 €	X				0	Jul. 09	Dez. 09			
7	GS	Schulstr. 23	Altbau, Fenstererneuerung und Fasadensanierung	1.000.000,00 €	X				0	Jul. 09	Dez. 09			
7	GS	Schulstr.23	Sanierung Sanitär Nassräume TH	50.000,00 €	X					Jul. 09	Dez. 09			
7	FÖS	Sportplatzstr.82	Dachsanierung Schulgebäude und TH	220.000,00 €	X	X			0	Mai. 09	Dez. 09			
7	FöS	Sresemannstr. 15	Abhangdecken Flure, Brandschutz und Beleuchtung	270.000,00 €	X				0	Apr. 09	Dez. 09			
7	FöS	Sresemannstr. 15	Zaunanlage	40.000,00 €	X					Feb. 09	Mai. 09			
7	FöS	Stresemannstr. 15	Dachsanierung Haupt- und Nebengebäude	350.000,00 €	X	X	X		90	Apr. 07	Apr. 09			
7	IGS	Stresemannstr. 36	Außenanstrich Alufassade Bereich Mensa + Teestube	35.000,00 €	X	X				Mrz. 09	Jun. 09			
7	IGS	Stresemannstr. 36	Dachsanierung Pausengang, Stiefelgang Sportbereich	540.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Dez. 09			
7	IGS	Stresemannstr. 36	Erneuerung Bodenbelag 5 Klassen 2007, 19 Klassen 2008; Zusätzliche Räume für 70.000 € genehmigt.	200.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 08	Apr. 09			
7	IGS	Stresemannstr. 36	Instandsetzung Außenjalousien	190.000,00 €	X	X	X		10	Sep. 08	Jun. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Erneuerung der Brandmeldeanlage	550.000,00 €	X	X	X		95	Aug. 06	Dez. 08		Feb. 09	
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Regelung Lüftungsanlage erneuern	300.000,00 €	X	X	X		10	Aug. 07	Jul. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Sanierung Baumeinfassungen	77.000,00 €	X	X			0	Sep. 08	Dez. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Sanierung Tartanplatz	100.000,00 €	X	X	X		90	Sep. 08	Dez. 09		Feb. 09	
8	GeS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensadachsanierung	140.000,00 €	X				0	Jun. 09	Dez. 09			
8	GS	Edisonstr/ Zehnthofstr.	Kesselregelung	40.000,00 €	X				0	Jun. 09	Dez. 09			
8	GS	Forststr. 20	Erneuerung der Trinkwasserleitung	30.000,00 €	X	X			0	Jun. 09	Dez. 09			
8	HS	Hachenburgerstr. 11	Erneuerung Abhd Pausengang	165.000,00 €	X	X	X		50	Jul. 08	Feb. 09			
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Austausch Prallschutz in den TH	350.000,00 €	X	X	X		15	Okt. 08	Apr. 09			
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Energetische Sanierung Turnhalle	95.000,00 €	X				0	Mai. 09	Aug. 09			
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung Schwingboden in den TH	60.000,00 €	X	X	X		0	Feb. 09	Apr. 09			
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000,00 €	X				0		Sep. 10			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
8 HS		Helene Weber Platz 3	Zuluftöffnung Aula	20.000,00 €	X				0	Mrz. 09	Apr. 09		Aug. 09	
8 GS		Hesshofstr.45	Erneuer. Fensteranlage/RA-Anlage	50.000,00 €	X				0	Jul. 09	Aug. 09			
8 GS		Hesshofstr.45	Fenstererneuerung in Fluren	195.000,00 €	X	X	X		20	Dez. 08	Mrz. 09			
8 GS		Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Abhangdecke	100.000,00 €	X	X	X	X	80	Jun. 08	Okt. 09		Dez. 08	
8 GS		Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Kesselanlage	160.000,00 €	X				0	Jun. 09	Aug. 09			
8 GS		Lohmarer Str. 11	Austausch vom Heizkessel	70.000,00 €	X				0				Apr. 09	
8 GS		Lohmarer Str. 11	Dachsanierung	200.000,00 €	X	X			0	Mrz. 09	Jun. 09		Aug. 10	
8 SOS		Martin-Köllen-Str. 1	Instandsetzung WC	10.000,00 €	X				0				Apr. 09	
8 HS		Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Dachsan. Bad; Pauseng.; TH	80.000,00 €	X	X	X		20	Apr. 09	Mai. 09		Aug. 09	
8 HS		Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Therm. Desinfektion und Lüftung Schwimmbad	200.000,00 €	X	X			0	Jun. 09	Aug. 09		Aug. 09	
8 GS		Volberger Weg 17	Fenstersanierung II. BA	700.000,00 €					0				Jan. 10	
8 GS		Volberger Weg 17	Kesselanlagenerneuerung	55.000,00 €	X				0				Aug. 09	
8 GS		Weimarer Str. 28	Pausengangsanieuerung	105.000,00 €	X					Sep. 09	Dez. 09		Apr. 09	
9 GS		Alte Wipperfürther Str.49	Sanierung Toilettenanlage	350.000,00 €	X	X	X		60	Okt. 08	Apr. 09			
9 GS		Am Portzenacker	Erneuerung Heizkessel	50.000,00 €	X	X			0	Mai. 09	Jul. 09			
9 GS		Am Rosenmaar 3	Fenstererneuerung Aula (Energiespar.)	450.000,00 €	X				0	Jun. 09	Aug. 09			
9 TH		Beuthener Str.	Sanierung Stiefelgang	50.000,00 €	X	X	X		50	Sep. 08	Apr. 09			
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	Energetische Sanierung Turnhallen	472.000,00 €	X	X	X		10	Nov. 08	Aug. 09			
9 GS		Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Fenstererneuerung u. Fassadendämmung	1.000.000,00 €	X	X	X		40	Jan. 08	Dez. 10			
9 GS		Diependahlstr. 12	Marode Balken sanieren EG u. OG	130.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Mai. 09			
9 GYMN		Düsseldorfer Str. 13	Fenstererneuerung Neubau	300.000,00 €	X				0	Aug. 09	Dez. 09			
9 GS		Ferdinandstr. 43	Sanierung Mitteltrakt GS/HS	550.000,00 €	X	X	X	X	95	Apr. 08	Feb. 09			
9 GS		Ferdinandstr. 43	Sanierung Rauchschutztüren	550.000,00 €	X	X	X		50	Jul. 08	Apr. 09			
9 GYMN		Genoveastr. 58-62	Rauchschutztüren	250.000,00 €	X	X	X	X	95	Sep. 08	Feb. 09			
9 GYMN		Kattowitzer Str. 52	Kesselerneuerung Heizungs-Regelung	125.000,00 €	X				0					

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9 BK		Modemannstr.25	Brandschutzmängel: Erneuerung Brandab	90.000,00 €	X	X	X	X	95	Jun. 08	Apr. 09			
9 GS		Neufelder Str. 2-4	Dachsanierung Vordach Aussen-WC	60.000,00 €	X	X	X		35	Sep. 08	Feb. 09			
9 GS		Ricarda-Huch-Str. 60	Sanierung Fenster BK	850.000,00 €	X	X	X		60	Sep. 08	Aug. 09			
9 SOS		Thymianweg 1a	III.BA Fenster-, PCB- u. Dachsanierung Verwaltung	100.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 07	Jun. 09			
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
1 BK		Eumeniusstr. 4	Ern. Brandschutztüren	60.000,00 €	X	X	X		100	Jun. 08	Dez. 08			
2 SOS		Rosenzweigweg 3	Sanierung Dach Schulgebäude und WC-Gebäude	265.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 08	Dez. 08			
2 GS		Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Heizungsregelung und Duschanlagen	25.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 08	Dez. 08			
3 GYMN		Leybergstr 1	Wasserverteiler und Abwasserleitung	20.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 08	Dez. 08			
6 GYMN		Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Heizungsverteiler SZ erneuern	60.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 08	Dez. 08			
6 GYMN		Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Rauchschutztüren erneuern	70.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 08	Dez. 08			
7 FöS		Mörkeweg 2-6	Erneuerung/Sanierung Abhangdecken	32.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 08	Dez. 08			
7 GS		Hinter der Kirche 3-7	Erneuerung der Heizungsregelung	152.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 08	Dez. 08			
9 GYMN		Düsseldorfer Str. 13	Dach- / Terrassensanierung	500.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 08	Dez. 08			
9 GYMN		Genoveastr. 58-62	2.BA Sanierung Fassade, Fenster, hinten (alt 1218626)	500.000,00 €	X	X	X	X	100	Apr. 08	Dez. 08			
9 IGS		Im Weidenbruch 214	Brandmeldeanlage gesamte Schule	470.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 08	Dez. 08			
9 IGS		Im Weidenbruch 214	Sanierung HLS	200.000,00 €	X	X	X	X	100	Jan. 08	Dez. 08			
9 GS		Thurner Str. 23	Fassadensanierung Wohnhaus	45.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 08	Dez. 08			
9 GS		V-Bodelschwingh-Str.24	Fenstererneuerung Lehrküche	50.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 08	Dez. 08			