

| Sportanlage | Maßnahme | Bez. | voraussicht. Kosten | Sachstand |
|--|---|------|------------------------|---|
| a) Aufgegebene Maßnahmen aus vorherigen Beschlüssen | | | | |
| Sportplatz In der Gracht | Sanierung des Tennisplatzes | 7 | 580.000,00 | Mittelfristige Herstellung als Kunstrasenplatz - dazu sind 500.000 € zusätzliche Mittel erforderlich. Da es sich um Investition handelt ist eine Veranschlagung im investiven Bereich erforderlich. |
| Sportanlage Fort Deckstein | Erneuerung der Einfriedung des Rasenplatzes | 3 | 21.060,00 | geänderte Vergabebestimmung verhindern geplante Realisierung. Alternativ: Realisierung durch zukünftigen Mieter (1. FC Köln) im Rahmen der geplanten vereinssseitigen Sanierung der Sportanlage |
| Sportanlage Everhardstr. | Sanierung v. Platz 2 | 4 | 520.000,00 | Mittelfristige Herstellung als Kunstrasenplatz vorgesehen. Da es sich um Investition handelt, ist eine Veranschlagung im investiven Bereich erforderlich. Vorauss. Gesamtkosten rd. 1 Mio. |
| b) Neue Maßnahmen | | | | |
| Sportanlage Eythstr. | Erneuerung der Fenster | | 34.000,00 | Kostenberechnung 26 liegt bereits vor. |
| Sportanlage Kendenicher Str. | Erneuerung der Ballfangzaunanlage | | 85.700,00 | Zur Vorbereitung der Maßnahme wurde die Kostenberechnung erstellt und zur Prüfung an 14 weitergeleitet. |
| Sportanlage Rixdorfer Str. | Errichtung Zaunanlage im Eingangsbereich | 9 | 11.000,00 | Zur Vorbereitung der Maßnahme wurde die Kostenberechnung erstellt und zur Prüfung an 14 weitergeleitet. |
| Üpl. Mittelbereitstellung | Diverse kleinere Unterhaltungsmaßnahmen auf diversen Sportanlagen | alle | 241.000,00 | |
| Sportanlage Altenhofer Str. | Errichtung eines Ballfangzaunes | 6 | 59.500,00 | Zur Vorbereitung der Maßnahme wurde die Kostenberechnung erstellt und zur Prüfung an 14 weitergeleitet. |
| Sportanlage Zaunhofstr. | Errichtung Ballfangzaun 4 m + 6 m hoch | 2 | 31.000,00 | |
| Sportanlage Merianstr. | Erneuerung der Warmwasserversorgung | 6 | 43.060,00 | Zur Vorbereitung der Maßnahme wurde durch 26 eine Kostenberechnung erstellt |
| Üpl. Mittelbereitstellung | Aufstockung der Beihilfemittel zur Bezuschussung von Selbsthilfemaßnahmen | alle | 100.000,00 | |
| c) Abgeschlossene Maßnahmen | | | | |
| Sporthalle Herler Ring | Erneuerung der Warmwasseranlage | 9 | 26.000,00 | fertiggestellt |
| Sportanlage Fritz-Hecker-Str. | Erneuerung der Einfriedung | 2 | 17.000,00 | fertiggestellt |

| | | | | |
|--|--|---|------------|--|
| Sportanlage Kopernikusstr. | Erneuerung der Einfriedung | 9 | 23.300,00 | fertiggestellt |
| Sportplatz Oberstr. | Umwandlung in Kunstrasenplatz | 7 | 145.100,00 | fertiggestellt |
| Sportanlage Decksteiner Weiher | Sanierung v. 2 TB-Anlagen | 3 | 89.000,00 | fertiggestellt |
| Sportplatz Oberstr. | Sanierung Umkleidehaus | 7 | 28.500,00 | fertiggestellt |
| Sportanlage Bruckner Str. | Instandsetzung der Einfriedung | 7 | 39.400,00 | fertiggestellt |
| d) weiterhin geplante Maßnahmen 2009 | | | | |
| In der Gracht | Instandsetzung der Ballfangzaunanlage | 7 | 51.900,00 | Auftrag erteilt. Arbeiten wurden in der 11. KW 2009 begonnen. |
| Sportanlage Servatiusstr. | Dachsanierung, Wärmedämmung, Putz Umkleidehaus | 8 | 83.000,00 | Ausschreibungsverfahren wird derzeit durchgeführt. Beginn der Maßnahme voraussichtl.kurzfristig |
| Sportanlage An der Lenzwiese | Instandsetzung des Zaunes und der Ballfangzaunanlage | 8 | 175.700,00 | Auftrag erteilt. Baubeginn war im April 2009. |
| Rolshover Str. | Instandsetzung der Ballfangzaunanlage | 8 | 44.000,00 | Auftrag wurde erteilt. Baubeginn voraussichtl.kurzfristig |
| Sportanlage Im Weidenbruch | Dacherneuerung /Boilererneuerung | 0 | 43.000,00 | Ausschreibungsverfahren wird derzeit durchgeführt. Beginn der Maßnahme voraussichtl. kurzfristig |
| Sportanlage Unterer Komarweg | Erneuerung der Einfriedung | 3 | 47.500,00 | Auftrag wurde erteilt. |
| Sportanlage Sinnersdorfer Str. | Erneuerung der Ballfangzaunanlage | 6 | 64.600,00 | Auftrag wurde erteilt. Baubeginn erfolgt voaussichtlich kurzfristig. |
| Sportanlage Konrad-Adenauer-Str. | Instandsetzung der Einfriedung und des Ballfangzauns | 2 | 73.500,00 | Auftrag wurde erteilt. Baubeginn ca. Baubeginn erfolgt voaussichtlich kurzfristig. |
| Sportanlage Takufeld | Instandsetzung einer Ballfangzaunanlage | 4 | 38.300,00 | Auftrag wurde erteilt. Baubeginn ca. Baubeginn erfolgt voaussichtlich kurzfristig. |
| Sportanlage Roggendorfstr. | Instandsetzung der Ballfanzaunanlage | | | Auftrag wurde erteilt. Baubeginn ca. Mai 2009. |
| Sportzentrum Weiden | Instandsetzung von 4 Ballfangzaunanlagen | 3 | 162.400,00 | Zur Vorbereitung der Massnahme wurde die Kostenberechnung erstellt und zur Prüfung an 14 weitergeleitet. |
| Sportanlage Merheimer Str. | Instandsetzung von zwei Ballfangzaunanlagen | 5 | 59.000,00 | Zur Vorbereitung der Massnahme wurde die Kostenberechnung erstellt und zur Prüfung an 14 weitergeleitet. |
| Höhenberger Sportpark (Tennenplatz Tus rrh.) | Instandsetzung der Ballfangzaunanlage | 8 | 81.600,00 | Zur Vorbereitung der Maßnahme wurde die Kostenberechnung erstellt und zur Prüfung an 14 weitergeleitet. |

| | | | | |
|--|---|---|------------|---|
| Sportanlage Alte Römerstr. | Sanierung der 4-Mast- Trainingsbeleuchtung | 6 | 60.000,00 | Mögliche Bezuschussung an den Verein, da die alte Vereinsanlage wegen Verkehrsgefährdung abgebaut werden musste. Bedarfssituation noch in der Prüfung |
| weiterhin geplante Maßnahmen 2010 | | | | |
| Sporthalle Süd | Erneuerung der Lüftungsanlage | 2 | 281.100,00 | Neue Kostenermittlung durch 26 erforderlich wegen weiteren notwendigen Maßnahmen |
| Sporthalle Süd | Sanierung der Wasser- u. Heizungsanlage | 2 | 257.900,00 | Neue Kostenermittlung durch 26 erforderlich wegen weiteren notwendigen Maßnahmen |
| Sportanlage Reitweg | Instandsetzung der Ballfangzaunanlage | 1 | 101.100,00 | |
| Sportanlage Scheibenstr. | Einfriedung | 5 | 17.900,00 | |
| Sportanlage Fühlinger Weg | Erneuerung Ballfangzaun | 6 | 65.000,00 | |
| Sportanlage Mielenforster Str. | Erneuerung Zaunanlage | 9 | 38.000,00 | |
| Sportanlage Wuppertaler Str. | Sanierung des Tennisplatzes | 9 | 520.000,00 | |
| Turnhalle Adlerstr. | Erneuerung des Bodenbelags | 2 | | |
| Turnhalle Sürther Str. | Erneuerung des Duschbereichs | 2 | | |
| Sporthalle Stresemannstr. | Erneuerung der Duschanlage | 7 | | |
| Turnhalle Forststr. | Anstrich Umkleiden, Renovierung Sanitäreinrichtungen | 8 | | |
| Turnhalle Westerwaldstr. | Verbreiterung der Zugangstüren für Rollstuhlfahrer | 8 | | |
| Turnhalle Cäsarstr. | Erneuerung der Duschanlage | 2 | | |
| Sporthalle Apostelgymnasium | Erneuerung der Dusch- und Sanitäranlagen | 3 | | |
| Sportzentrum Weiden | Erneuerung der Duschanlage | 3 | | |
| Turnhalle Freiligrathstr. | Erneuerung der Dusch- und Sanitäranlagen | 3 | | |
| Sporthalle Kaiserstr. | Erneuerung der Spielstandsanzeige und Sprechanlage | 7 | | |
| Turnhalle Don-Bosco-Grundschule | Aufbringung einer Spielfeldmarkierung | 7 | | |
| Turnhalle Albermannstr. | Renovierung Sanitäreinrichtungen, Umkleiden, neue Fenster | 8 | | |
| Turnhalle Falckensteinstr. | Anstrich Umkleiden, Erneuerung Heizkörperverkleidung | 8 | | |
| Turnhalle Heßhofstr. | Renovierung Sanitäranlagen | 8 | | |
| Turnhalle Weimarer Str. | Anstrich Umkleiden | 8 | | |
| Sporthalle Mainstr. | Erneuerung des Bodenbelags | 2 | | |
| Turnhalle Wendelinstr. | Erneuerung der Dusch- und Sanitäranlagen | 3 | | |
| Sporthalle Heerstr. | Erneuerung der Spielstandsanzeige und Sprechanlage | 7 | | |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Turnhalle Kapitelstr. | Renovierung Sanitäranlagen | 8 | | |
| Turnhalle Nürnberger Str. | Anstrich Umkleiden | 8 | | |
| Halle 5 Schulzentrum Ostheim | Erneuerung Hallenboden, neue Fenster | 8 | | |
| Sporthalle Heerstr. | Sanierung der Tribünenanlage | 7 | | |
| Halle 4 Schulzentrum Ostheim | Erneuerung Hallenboden, neue Fenster | 8 | | |

| | |
|--|--------------|
| Finanzbedarf insgesamt mit Ausnahme aufgegebene Maßnahmen unter a) | 3.239.060,00 |
| Verfügbare Mittel 2007-2010 (vorbehaltlich entsprechender Mittelbereitstellung im Hpl 2010) | 3.600.000,00 |