

## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	29.06.2009	

Anlass:

 Mitteilung der Verwaltung Beantwortung von Anfragen  
aus früheren Sitzungen Beantwortung einer Anfrage  
nach § 4 der Geschäftsordnung Stellungnahme zu einem  
Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Umrüstung der Stadtbahnlinie 5, Neubau von Mittelbahnsteigen an den Haltestellen Hosterstr. und Ittisstr., Verschiebung der Baumaßnahme**

Am 04.05.2009 hat die Verwaltung dem Finanzausschuss den Sachstand zum Neubau der Mittelbahnsteige an den Haltestellen Hosterstr. und Ittisstr. im Hinblick auf die im Rahmen der Angebotsabgabe erzielten überhöhten Submissionsergebnisse mitgeteilt.

Nach intensiver Prüfung unter Einbeziehung des Rechnungsprüfungsamtes hat die Verwaltung aufgrund vergaberechtlicher Bedenken entschieden, die Aufträge zur Baudurchführung auf der Basis der eingereichten Angebote nicht zu erteilen.

Der Neubau der Mittelbahnsteige an den Haltestellen Hosterstr. und Ittisstr. in den Sommerferien 2009 kommt daher nicht in Betracht.

Eine Verschiebung der Baumaßnahme in die Wintermonate ist aufgrund des höheren Fahrgastaufkommens sowie der unsicheren Wetterverhältnisse in dieser Zeit problematisch. Zwischen Oktober und März liegen die Fahrgastzahlen so hoch, dass hier für den erforderlichen Bahnersatzverkehr wesentlich mehr Busse eingesetzt werden müssten als in den Sommermonaten. Zudem ist zu empfehlen auch die Sommerferien für die Baumaßnahme einzubeziehen, da die Fahrgastzahlen dann geringer als sonst sind. Letztlich wirkt sich die Urlaubszeit auch entlastend auf die übrigen Verkehre aus. Im Winter besteht wetterbedingt zudem ein erhöhtes Verzögerungsrisiko durch Schlechtwetterperioden, die in 2008 über mehrere Wochen dauerten.

Eine Umsetzung im Sommer 2010 würde aus Kapazitätsgründen dazu führen, dass andere ÖPNV-Baumaßnahmen verschoben werden müssten. Die Baudurchführung an beiden Haltestellen wird sich nunmehr voraussichtlich auf die Sommerferien 2011 verschieben.