

| Bezirk | Objekt/Straße           | Bezeichnung | Maßnahme / Bezeichnung  | Kostenannahme | In Planung | In der Ausschreibung | Im Bau | Restabrechnung | Status / vor Ort | Geplanter bzw. tats. Baubeginn | Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe |
|--------|-------------------------|-------------|---|---------------|------------|----------------------|--------|----------------|------------------|--------------------------------|---|
| 1      | Gereonsmühlengasse 4    | Gym + BK    | Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Toiletten) in den Turnhallen   | 50.000 €      |            |                      |        |                | 0                | 2011                           | 2012  |
| 1      | Antwerpener Str 19-29   | GGS         | Erneuerung Fenster+Sanierung Fassade d. Turnhalle und Schulgebäude  | 1.000.000 €   |            |                      |        |                | 0                | 2011                           | 2012  |
| 1      | Antwerpener Str 19-29   | GGS         | Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle   | 80.000 €      |            |                      |        |                | 0                | 2010                           | 2011  |
| 1      | Gotenring 5             | GGS + KGS   | Sanierung WC's u. Duschen; Erneuerung Hallenoberlichter u. Hallenbeleuchtung<br>Prallschutzmaßnahmen  | 186.000 €     | X          |                      |        |                |                  | 2010                           | 2010  |
| 1      | Eitorfer Str.16-24      | BK          | Erneuerung der Hallenbeleuchtung  | 175.000 €     |            |                      |        |                | 0                | 2010                           | 2010  |
| 1      | Adolf-Fischer-Str.1     | TH          | Baubegleitende Maßnahmen für die Gay Games<br>Brandschutzsanierung<br>Betonsanierung  | 400.000 €     |            |                      |        |                | 0                | 2010                           | 2011  |
| 1      | Vogelsanger Str         | GYM         | Abbruch Sporthalle mit anschließendem Neubau  | 3.400.000 €   |            |                      |        |                | 0                | 2011                           | 2015  |
| 1      | Dagobertstr.79          | RS + GS     | GI Turnhalle 2.KP   | 1.200.000 €   | x          |                      |        |                | 0                | 2010                           | 2011  |
| 1      | Frankstr. 26            | RS          | Prallschutz und Schwingtore   |               | x          |                      |        |                |                  | 2010                           |   |
| 1      | Frankstr. 26            | RS          | Boden und Decke instandsetzen   |               |            |                      |        |                |                  | 2011                           |   |
| 1      | Georgsplatz             | GYMN        | Betonsanierung  |               | x          |                      |        |                |                  | 01.10.2009                     | 23.10.2009                                  |
| 1      | Großer Griechenmarkt 76 | HS          | Gr.Griechen-WW-Bereiter TH  | 450.000 €     |            |                      | X      |                | 80               | 15.06.2009                     | 25.09.2009                                  |
| 1      | Kartäuserwall 40        | GYMN        | IH Prallschutz und Schwingtore  | 125.000 €     |            |                      |        |                |                  | 2011                           |   |
| 1      | Kartäuserwall 40        | GYMN        | Sanierung des Sportbodens i.d. 3-fa   | 260.000 €     |            |                      |        |                |                  | 2010                           |   |
| 1      | Loreleystr. 3-5         | GGS         | Prallschutz, Erneuerung der Abhangdecke als Akustikdecke, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens, Erneuerung der Elektroinstallationen und der Beleuchtung, Instandsetzung der Deckenheizung, Alarmierungsanlage, Malerarbeiten | 200.000 €     |            |                      |        |                |                  | 2010                           |   |
| 1      | Mainzer Str. 30-40      | GS          | Holzfenster erneuern  |               |            |                      |        |                |                  | 2011                           |   |
| 1      | Severinswall 40         | RS          | Beleuchtungsanlage Turnhalle  |               |            |                      |        |                |                  | 2011                           |   |
| 1      | Zugweg 42-44            | GS          | Prallschutz und Schwingtore   |               | x          |                      |        |                |                  | 2010                           |   |
| 1      | Zwirner Str. 15-17      | GS          | Erneuerung Fenster  |               |            |                      |        |                |                  | 2011                           |   |
| 1      | Georgsplatz             | GYMN        | Generalsanierung  |               |            |                      |        |                |                  | noch kein Zeitrahmen absehbar  |   |
| 1      | Pfälzer Str. 30-34      | GS + SOS    | Generalsanierung  |               | x          |                      |        |                |                  | noch kein Zeitrahmen absehbar  |   |
| 1      | Severinstr.241          | GYMN        | Generalsanierung: kleine Turnhalle: Instandsetzung der Stahlglasfenster und -   | 1.000.000 €   |            |                      |        |                |                  | 2010                           |   |
| 1      | Trierer Str. 8          | GGS         | Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und   |               | x          |                      |        |                |                  | 01.04.2010                     | 01.04.2011                                  |
| 2      | Mainstraße 75           | GGS         | Erneuerung Sportboden in der Dreifachsporthalle   |               | x          | x                    |        |                |                  | 05.10.2009                     | 30.10.2009                                  |
| 3      | Nikolausstr.53-55       | GYMN        | Erneuerung der Sportböden in den Dreifachsporthallen, Oberer Halle wird vom 17.08.2009 bis 28.08.2009 gesperrt. Die untere Halle wird in den Herbstferien gesperrt.   | 40.000 €      | X          | X                    | X      |                |                  | 17.08.2009                     | 28.08.2009                                  |

| Bezirk | Objekt/Straße                 | Bezeichnung | Maßnahme / Bezeichnung  | Kostenannahme | In Planung | In der Ausschreibung | Im Bau | Restabrechnung | Status / vor Ort | Geplanter bzw. tats. Baubeginn | Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe |
|--------|-------------------------------|-------------|---|---------------|------------|----------------------|--------|----------------|------------------|--------------------------------|---|
| 4      | Everhardstr. 60               | GS          | Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume   | 300.000 €     | X          | X                    |        |                |                  | 01.11.2009                     | 31.03.2010                                  |
| 4      | Kolkrabenweg 8- 10            |             | Erneuerung der Abhangdecke im Zuge der Tragwerks- Überprüfung   | 100.000 €     | X          |                      |        |                |                  | 01.10.2009                     | 31.03.2010                                  |
| 4      | Rochusstr. 145-147            | GYMN        | Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus ( Wettbewerb läuft )  |               |            |                      |        |                |                  |                                |   |
| 4      | Ottostr. 87                   | GYMN        | Generalinstandsetzung der alten Turnhalle und der Gymnastikhalle  | 1.300.000 €   | X          | X                    |        |                |                  | 02.07.2009                     | 02.07.2010                                  |
| 4      | Görlinger Zentrum 45          | IGS         | Neubau Turnhallen   | 4.050.000 €   | X          |                      |        |                |                  | 01.12.2009                     | 01.12.2011                                  |
| 4      | Kolkrabenweg 65               | RS          | Generalinstandsetzung, bzw. Neubau im Zuge der Gesamtmaßnahme Schule  |               |            |                      |        |                |                  |                                |   |
| 4      | Everhardstr. 60               | GS          | Sanierung Dach, Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume ( Vorplanung ist erfolgt )   | 3.500.000 €   |            |                      |        |                |                  |                                |   |
| 5      | Escher Str. 245-247           | GYMN        | Sanierung Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume  | 2.800.000 €   | x          |                      |        |                |                  | 01.02.2010                     | 15.03.2011                                  |
| 5      | Blücher Str. 15,17            | GYMN        | Generalsanierung  | 2.000.000 €   | x          |                      |        |                |                  | 01.06.2010                     | 01.10.2011                                  |
| 5      | Bülowstr. 90                  | HS + GS     | Generalsanierung, voraussichtlich 2011  | 2.000.000 €   | x          |                      |        |                |                  |                                |   |
| 5      | Alzeyer Str. 12               | GS          | Sanierung Fenster/Fassade/Dach  | 800.000 €     | x          |                      |        |                |                  | 01.02.2011                     | 30.06.2011                                  |
| 5      | Garthestr. 20-24              | GS          | Zurzeit gesperrt wegen Mängel, voraussichtlich nach Herbstferien wieder nutzbar   |               |            | x                    |        |                |                  |                                |   |
| 5      | Castroper Str. 7              | Gymn.       | Zurzeit gesperrt wegen statischer Probleme, Hallenunterkonstruktion muss wieder demontiert werden und eine regelmäßige Begutachtung (monatl.) eines Statikers erforderlich. Weitergehende Überlegungen erforderlich (Aufwand der Sanierung, ggs. -wegen geplantem Erweiterungsbau- kombinierte Lösung erforderlich mit Neubau Turnhalle) . Nutzung voraussichtliche Ende August wieder möglich. |               |            | x                    |        |                |                  |                                |   |
| 5      | Niehler Kirchweg 120          | RS          | Generalsanierung geplant, Ausführung jedoch nicht terminiert  | 2.500.000 €   | x          |                      |        |                |                  |                                |   |
| 5      | Nesselrodestr. 15             | GS          | Fenster/Fassade/Dach (KP II)  | 800.000 €     | x          |                      |        |                |                  | 01.02.2011                     | 30.06.2011                                  |
| 6      | Fühlinger Weg 4               | GYMN        | Dachsanierung In den Sommerferien 2010 keine Schließung geplant   | 200.000 €     |            |                      |        |                |                  | Sommerferien 2010              |   |
| 6      | Fühlinger Weg 4               | GYMN        | s. o.   |               |            |                      |        |                |                  |                                |   |
| 6      | Merianstr. 11                 | IGS         | Zur Zeit bis 31.10.2009 geschlossen   |               |            |                      |        |                |                  | im Bau                         | 31.10.2009                                  |
| 6      | Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13 | GYMN        | Noch kein konkreter Termin geplant evtl. in 2011  |               |            |                      |        |                |                  |                                |   |
| 7      | Stresemannstr.30-40           | IGS         | Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden.   | 570.000 €     | X          | X                    |        |                |                  | 01.04.2010                     | 31.07.2010                                  |
| 7      | Heerstraße 7                  | SZ          | Eine Entscheidung ,ob Sanierung oder Neubau ist noch nicht gefallen. Termine können noch nicht mitgeteilt werden.   |               |            |                      |        |                |                  |                                |   |
| 7      | Humboldtstr.2-8               | GYMN        | Generalinstandsetzung über das KP II. Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Die TH kann dann mit Einschränkungen in Betrieb bleiben. Bei der TH-Sanierung ab voraussichtlich Juli 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genauere Termine können nach Fertigstellung des Entwurfes gemacht werden.  | 3.500.000 €   | X          | X                    |        |                |                  | 01.04.2010                     | 31.03.2011                                  |

| Bezirk | Objekt/Straße                | Bezeichnung | Maßnahme / Bezeichnung  | Kostenannahme | In Planung | In der Ausschreibung | Im Bau | Restabrechnung | Status / vor Ort | Geplanter bzw. tats. Baubeginn | Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe |
|--------|------------------------------|-------------|---|---------------|------------|----------------------|--------|----------------|------------------|--------------------------------|---|
| 7      | A.-Schweitzer-Str. 8/Nachtli | RS          | Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Die Umkleidebereiche der 2 kleinen Hallen sowie die Hallen selber werden von Oktober 2009 bis April 2010 saniert. Eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist dann nicht möglich. | 500.000 €     | X          | X                    |        |                |                  | 31.10.2009                     | 30.04.2010                                  |
| 8      | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | SZ          | Erneuerung TH-Fenster   | 1.200.000 €   | X          | X                    |        |                |                  | 02.07.2009                     | 15.08.2010                                  |
| 8      | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | SZ          | Energetische Sanierung  | 69.000 €      | X          | X                    |        |                |                  | 02.07.2009                     | 14.08.2010                                  |
| 8      | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | SZ          | 2.RTW   | 135.000 €     | X          | X                    |        |                |                  | 02.07.2009                     | 30.10.2010                                  |
| 8      | Nürnbergstr 10               | GHS         | San. Lüftung der darunterl. Schwimmhalle  | 800.000 €     | X          | X                    | X      |                |                  | 02.07.2009                     | 31.12.2009                                  |
| 8      | Weimarer Straße 28           | GGs         | Generalinstandsetzung durch Bauherrenvertretung   | 4.450.000 €   | X          |                      |        |                |                  | 01.07.2008                     | 30.12.2011                                  |
| 9      | Am Rosenmaar                 | GS          | Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle  | 800.000 €     | X          |                      |        |                |                  | 01.01.2010                     | 31.12.2010                                  |
| 9      | Burgwiesenstr.               | IGS         | Energetische Sanierung Turnhallen   | 1.700.000 €   | X          | X                    | X      |                |                  | 01.09.2008                     | 31.12.2009                                  |
| 9      | Burgwiesenstr.               | IGS         | Dachsanierung Sporthalle Hauptgebäude   | 250.000 €     | X          | X                    | X      | X              |                  | 01.04.2009                     | 30.09.2009                                  |
| 9      | Burgwiesenstr.               | IGS         | Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude   | 200.000 €     |            |                      |        |                |                  | 01.05.2010                     | 31.10.2010                                  |
| 9      | Burgwiesenstr.               | IGS         | Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Turnhalle   | 225.000 €     | X          |                      |        |                |                  | 01.05.2010                     | 31.10.2010                                  |
| 9      | Burgwiesenstr.               | IGS         | Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle  | 300.000 €     | X          |                      |        |                |                  | 01.01.2010                     | 31.07.2010                                  |
| 9      | Urnenstr.                    | GS          | Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle  | 200.000 €     | X          |                      |        |                |                  | 01.01.2010                     | 31.12.2010                                  |
| 9      | Neufelder Str.               | GS          | Dach- und Turnhallenbodensanierung  | 135.000 €     | X          |                      |        |                |                  | 01.09.2009                     | 31.12.2009                                  |
| 9      | Honschaftsstr.               | GS          | Erreichung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle  | 35.000 €      |            |                      |        |                |                  | 01.07.2010                     | 30.11.2010                                  |
| 9      | Honschaftsstr.               | GS          | Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore   | 50.000 €      |            |                      |        |                |                  | 01.07.2010                     | 30.11.2010                                  |
| 9      | Thurner Str.                 | GS          | Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle   | 350.000 €     |            |                      |        |                |                  | 01.05.2010                     | 31.12.2010                                  |
| 9      | Beuthener Str.               | TH          | Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume   | 930.000 €     |            |                      |        |                |                  | ca. 2012                       | ca. 2012                                    |
| 9      | Bergischer Ring              | TH          | Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung  | 1.000.000 €   | X          |                      |        |                |                  | 01.01.2010                     | 31.12.2010                                  |
| 9      | Holweider Str.               | FL          | Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen   | 1.300.000 €   | X          |                      |        |                |                  | 01.07.2010                     | 31.12.2010                                  |
| 9      | Peter-Grieß-Straße 5-7       | TH          | Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung   | 800.000 €     |            |                      |        |                |                  | ca. 2011                       | ca. 2011                                    |